

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134018	Proyecto de inversión	2018	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la construcción de una unidad académica departamental Tipo II, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli CCT 15ET10003Z, ubicado en Avenida Nopaltepec sin número Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15106-1	20-12-2018	29-12-2018	2,037,018.43	2,037,018.43	2,037,018.43	2,037,018.43	2,037,018.43	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302133623	Proyecto de inversión	2018	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, ubicada en San Pedro del Rosal, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-305	19-10-2018	16-01-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302133630	Proyecto de inversión	2018	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, ubicada en Jilotepec de Molina Enriquez, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-312	19-10-2018	16-01-2019	611,999.99	611,999.99	611,999.99	611,999.99	611,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302133818	Proyecto de inversión	2018	6,672,000.00	6,672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbón 15ETC0034Z, ubicado en San Jerónimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-944	05-11-2018	03-01-2019	6,491,369.60	6,514,722.45	6,491,369.60	6,491,369.60	6,491,369.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302133819	Proyecto de inversión	2018	38,400,000.00	38,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de salones de usos múltiples, en la Escuela de Artes Escénicas 15USU4516X, ubicada en San Antonio Buenavista, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-186	05-11-2018	04-03-2019	38,399,999.99	38,399,999.99	38,399,999.99	38,399,999.99	38,399,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302133820	Proyecto de inversión	2018	15,844,800.00	15,844,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de salones de usos múltiples, en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco 15USU4505R, ubicada en San Pedro Tlaltizapan, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-187	05-11-2018	04-03-2019	15,096,790.53	15,301,164.01	15,096,790.53	15,096,790.53	15,096,790.53	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302133301	Proyecto de inversión	2018	2,597,319.48	2,597,319.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Amecameca, ubicado en Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-184	25-05-2018	21-09-2018	2,261,902.13	2,597,319.48	2,261,902.13	2,261,902.13	2,261,902.13	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134096	Proyecto de inversión	2018	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en el CBT "Lic. Mario Coll Sánchez Atiacomulco", ubicado en Fabela, Municipio de Atiacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-308	21-12-2018	20-03-2019	588,916.41	612,000.00	588,916.41	588,916.41	588,916.41	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133667	Proyecto de inversión	2018	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, ubicada en San Francisco Mihualtepec, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-877	24-10-2018	21-01-2019	815,144.88	816,000.00	815,144.88	815,144.88	815,144.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133801	Proyecto de inversión	2018	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, ubicada en Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-317	29-10-2018	26-01-2019	376,347.47	383,999.99	376,347.47	376,347.47	376,347.47	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133137	Proyecto de inversión	2018	7,680,000.00	7,680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacan, ubicada en Zafiro s/n y Emiliano Zapata, Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1052	14-02-2018	14-05-2018	7,590,957.86	7,599,330.70	7,590,957.86	7,590,957.86	7,590,957.86	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133846	Proyecto de inversión	2018	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-304	09-11-2018	06-02-2019	477,930.76	479,999.99	477,930.76	477,930.76	477,930.76	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133195	Proyecto de inversión	2018	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 263, ubicada en Santo Tomás Apipilhuasco (Santo Tomás), Municipio de Tepetlaxotoc, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-082	23-04-2018	21-07-2018	547,604.98	739,200.00	547,604.98	547,604.98	547,604.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134050	Proyecto de inversión	2018	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y sustitución de un aula, en el Cbt Núm. 2 "Atiacomulco", ubicado en San Antonio Enchisi, Municipio de Atiacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-307	21-12-2018	20-03-2019	611,999.33	612,000.00	611,999.33	611,999.33	611,999.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134051	Proyecto de inversión	2018	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y barda perimetral, en el Plantel Conalep 185. "Texcoco", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-313	21-12-2018	20-03-2019	601,755.88	612,000.00	601,755.88	601,755.88	601,755.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134100	Proyecto de inversión	2018	460,800.00	460,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, ubicada en Chimalhuach, Municipio de Chimalhuach, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-320	21-12-2018	20-03-2019	186,785.21	460,800.00	186,785.21	186,785.21	186,785.21	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133389	Proyecto de inversión	2018	3,067,200.00	3,067,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y techumbre, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en 2a. Manzana de Santa Ana, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-957	25-06-2018	21-12-2018	2,839,011.45	3,067,200.00	2,839,011.45	2,839,011.45	2,839,011.45	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133391	Proyecto de inversión	2018	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de espacios, en el EMSAD 02 Ixtapan del Oro, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ixtapan del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-895	25-06-2018	22-09-2018	1,064,613.71	1,151,069.58	1,064,613.71	1,064,613.71	1,064,613.71	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133393	Proyecto de inversión	2018	1,621,946.88	1,621,946.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una sala de maestros e impermeabilización, en el EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, ubicado en Av. Libro Cienas s/n, Barrio La Joya, Loma de Juárez, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-942	25-06-2018	22-09-2018	1,223,769.10	1,609,925.53	1,223,769.10	1,223,769.10	1,223,769.10	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302133404	Proyecto de inversión	2018	18,200,000.00	18,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Barrio San Joaquín La Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-964	09-07-2018	04-01-2019	17,272,173.39	17,458,578.25	17,272,173.39	17,272,173.39	17,272,173.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	