

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134147	Proyecto de inversión	2019	863,936.91	863,936.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, ubicada en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-347	30-05-2019	27-08-2019	860,709.72	863,936.91	860,709.72	860,709.72	860,709.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134300	Proyecto de inversión	2019	1,587,353.28	1,587,353.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el C.A.M. Num. 44 "José Clemente Orozco", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-208	07-08-2019	04-12-2019	1,572,854.02	1,572,854.02	1,572,854.02	1,572,854.02	1,572,854.02	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134301	Proyecto de inversión	2019	1,587,353.28	1,587,353.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el C.A.M. Num. 42 "José Clemente Orozco", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-209	07-08-2019	04-12-2019	1,576,835.87	1,576,835.87	1,576,835.87	1,576,835.87	1,576,835.87	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134302	Proyecto de inversión	2019	3,533,760.00	3,533,760.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de 5 aulas U-2C, en la Escuela Primaria "Nicolás Guillén", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-135	07-08-2019	04-12-2019	3,502,010.75	3,520,364.83	3,502,010.75	3,502,010.75	3,502,010.75	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134335	Proyecto de inversión	2019	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión "Netzahualcótl", ubicada en Ejido de Santa María Coatlin, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-633	28-11-2019	25-02-2020	737,014.32	739,200.00	737,014.32	737,014.32	737,014.32	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134337	Proyecto de inversión	2019	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de aula de cómputo, canalización de datos y aire acondicionado, en la Escuela Secundaria Técnica "Presidente Cárdenas", ubicada en San Josévilla de Allende, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-756	28-11-2019	25-02-2020	886,398.05	1,056,000.00	886,398.05	886,398.05	886,398.05	Metros Cuadrados	100.00	94.00	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134338	Proyecto de inversión	2019	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Bassols", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-884	28-11-2019	25-02-2020	951,370.64	960,000.00	951,370.64	951,370.64	951,370.64	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134112	Proyecto de inversión	2019	587,113.61	587,113.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Eva Sillano Bishop", ubicado en San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-765	20-02-2019	20-05-2019	587,112.57	587,113.61	587,112.57	587,112.57	587,112.57	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134116	Proyecto de inversión	2019	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Oztolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-561	02-05-2019	29-08-2019	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134137	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Guillermo Fernández de Recasgenea", ubicado en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-799	22-05-2019	19-08-2019	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134142	Proyecto de inversión	2019	431,999.99	431,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel y plaza cívica, en la Escuela Primaria "General Francisco Villa", ubicada en San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-292	22-05-2019	19-08-2019	430,293.34	430,293.34	430,293.34	430,293.34	430,293.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134146	Proyecto de inversión	2019	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Morelos, Municipio de Xalatlaco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-250	30-05-2019	26-09-2019	952,209.72	960,000.00	952,209.72	952,209.72	952,209.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134150	Proyecto de inversión	2019	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-440	30-05-2019	27-08-2019	841,036.39	864,000.00	841,036.39	841,036.39	841,036.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134157	Proyecto de inversión	2019	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tezozomoc", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-887	30-05-2019	27-08-2019	593,999.24	720,000.00	593,999.24	593,999.24	593,999.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134162	Proyecto de inversión	2019	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Tenochtitlán", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-295	31-05-2019	28-08-2019	372,284.19	576,000.00	372,284.19	372,284.19	372,284.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134163	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-631	31-05-2019	28-08-2019	468,332.74	471,744.43	468,332.74	468,332.74	468,332.74	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134164	Proyecto de inversión	2019	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de aula de cómputo, en la Escuela Primaria "Libro Cienas", ubicada en Santa María Cozatlán, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 632	31-05-2019	28-08-2019	734,787.86	737,595.80	734,787.86	734,787.86	734,787.86	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134167	Proyecto de inversión	2019	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Niels Bohr", ubicado en La Concepción Enyege, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 325	31-05-2019	28-08-2019	367,814.21	432,000.00	367,814.21	367,814.21	367,814.21	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134169	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Mateo Alcalá, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 625	31-05-2019	28-08-2019	412,303.55	480,000.00	412,303.55	412,303.55	412,303.55	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134174	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramírez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 699	31-05-2019	28-08-2019	416,884.94	480,000.00	416,884.94	416,884.94	416,884.94	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134175	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 700	31-05-2019	28-08-2019	438,164.80	480,000.00	438,164.80	438,164.80	438,164.80	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134176	Proyecto de inversión	2019	479,999.63	479,999.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 709	31-05-2019	28-08-2019	479,999.36	479,999.63	479,999.36	479,999.36	479,999.36	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134180	Proyecto de inversión	2019	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Plaza cívica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0587	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 749	31-05-2019	28-08-2019	0.00	431,585.95	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134185	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018- 178	31-05-2019	28-08-2019	474,839.09	480,000.00	474,839.09	474,839.09	474,839.09	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134186	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Revolución Mexicana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018- 179	31-05-2019	28-08-2019	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134234	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-473	31-05-2019	28-08-2019	475,221.24	475,521.18	475,221.24	475,221.24	475,221.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134235	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Inchanconeme", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-474	31-05-2019	28-08-2019	472,392.71	472,701.76	472,392.71	472,392.71	472,392.71	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134243	Proyecto de inversión	2019	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Fernando Montes de Oca", ubicada en Ex-Rancho San Dimas, Municipio de San Antonio La Isla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-290	06-06-2019	03-09-2019	575,997.36	576,000.00	575,997.36	575,997.36	575,997.36	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134248	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-730	06-06-2019	03-09-2019	461,224.56	469,604.04	461,224.56	461,224.56	461,224.56	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134249	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, plaza pública y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0422 "Híbes de la Independencia", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-748	06-06-2019	03-09-2019	383,993.76	384,000.00	383,993.76	383,993.76	383,993.76	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134250	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Anahuacalli", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-180	06-06-2019	03-09-2019	479,942.42	480,000.00	479,942.42	479,942.42	479,942.42	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134252	Proyecto de inversión	2019	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y muro de contención, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0361 "Juan Aldama" CCT 15EES0627S, ubicada en Coatepec (Coatepequito), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-219	17-06-2019	14-10-2019	1,275,241.38	1,285,020.01	1,275,241.38	1,275,241.38	1,275,241.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134253	Proyecto de inversión	2019	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en el C.A.M. Num. 17 "Margarita Gómez Palacio", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-221	17-06-2019	14-10-2019	1,029,482.69	1,029,482.69	1,029,482.69	1,029,482.69	1,029,482.69	1,029,482.69	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134265	Proyecto de inversión	2019	3,360,000.00	3,360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", CCT 15DPR18750, ubicada en Santa Mónica, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-192	02-07-2019	29-10-2019	3,031,194.41	3,046,602.85	3,031,194.41	3,031,194.41	3,031,194.41	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134266	Proyecto de inversión	2019	2,830,059.72	2,830,059.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y sustitución de techumbre, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", CCT 15EPR0332N, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-284	02-07-2019	29-10-2019	2,569,532.88	2,569,532.88	2,569,532.88	2,569,532.88	2,569,532.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134267	Proyecto de inversión	2019	1,532,106.24	1,532,106.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sor Juana Inés de la Cruz", CCT 15DTV0006S, ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-217	02-07-2019	29-10-2019	1,522,251.32	1,529,994.40	1,522,251.32	1,522,251.32	1,522,251.32	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134268	Proyecto de inversión	2019	1,512,000.00	1,512,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en el C.A.M. Num. 44 Toluca, CCT 15DML0042G, ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-220	02-07-2019	29-10-2019	1,137,212.37	1,137,212.37	1,137,212.37	1,137,212.37	1,137,212.37	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134270	Proyecto de inversión	2019	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y sanitarios, en el Jardín de Niños "Esperanza Gómez de Vega", ubicado en San Pedro Chiautzingo, Municipio de Tepetlaxotoc, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-126	28-06-2019	25-09-2019	958,791.01	960,000.00	958,791.01	958,791.01	958,791.01	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134271	Proyecto de inversión	2019	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-276	28-06-2019	25-09-2019	575,931.97	575,931.97	575,931.97	575,931.97	575,931.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134272	Proyecto de inversión	2019	863,991.09	863,991.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Ciudad López Mateos Atizapan de Zaragoza, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-268	28-06-2019	25-09-2019	668,381.27	863,991.09	668,381.27	668,381.27	668,381.27	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134309	Proyecto de inversión	2019	7,680,000.00	7,680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitaci3n de sanitarios, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0304 "Luis de Velazco", ubicada en Santa Mar3a Cuevas, Municipio de Zumpango, M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-772	13-09-2019	11-12-2019	479,999.29	479,999.29	479,999.29	479,999.29	479,999.29	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134310	Proyecto de inversión	2019	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Secundaria "Profr. Carlos Hank Gonz3lez", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-357	13-09-2019	11-12-2019	510,752.64	519,269.33	510,752.64	510,752.64	510,752.64	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134311	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Obra exterior, en el Jard3n de Ni3s "Rodolfo S3nchez Garc3a", ubicado en Tultitl3n de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitl3n, M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-737	13-09-2019	11-12-2019	479,031.44	479,032.56	479,031.44	479,031.44	479,031.44	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134312	Proyecto de inversión	2019	1,361,724.29	1,361,724.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustituci3n de 2 aulas, construcci3n de escaleras y rehabilitaci3n general del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Febrero", ubicada en Chimalhuaci3n, Municipio de Chimalhuaci3n, M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2018-250	01-10-2019	29-12-2019	408,031.16	1,360,103.86	408,031.16	408,031.16	408,031.16	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134314	Proyecto de inversión	2019	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n aulas, sanitarios, en el Jard3n de Ni3s "Griselda Alvarez", ubicado en Plaza P3blica S/N, Municipio de Teoloyucan, M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-650	08-10-2019	31-12-2019	767,137.69	768,000.00	767,137.69	767,137.69	767,137.69	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134316	Proyecto de inversión	2019	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustituci3n de un aula, en la Escuela Primaria "Alberto Ter3n", ubicada en San Antonio de las Palmas, Municipio de San Mart3n de Las Pir3nides, M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-256	11-10-2019	08-01-2020	671,716.54	672,000.00	671,716.54	671,716.54	671,716.54	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134317	Proyecto de inversión	2019	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n general, en el Jard3n de Ni3s "X3hitl", ubicado en la Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan), Municipio de Jilotepec, M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-777	11-10-2019	08-01-2020	383,999.89	383,999.89	383,999.89	383,999.89	383,999.89	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134320	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustituci3n de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo L3pez Mateos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-514	17-10-2019	14-01-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134334	Proyecto de inversión	2019	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 547	28-11-2019	25-02-2020	736,249.06	829,440.00	736,249.06	736,249.06	736,249.06	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134117	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del edificio "A", en la Escuela Primaria "AB de la Patria", ubicada en Paso del Guayabal (El Paso), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 607	02-05-2019	30-07-2019	478,286.34	480,000.00	478,286.34	478,286.34	478,286.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134119	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018- 153	10-05-2019	07-08-2019	479,963.67	479,964.36	479,963.67	479,963.67	479,963.67	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134121	Proyecto de inversión	2019	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018- 089	16-05-2019	13-08-2019	667,437.34	672,000.00	667,437.34	667,437.34	667,437.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134123	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018- 203	16-05-2019	13-08-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134125	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Fray Bartolomé de las Casas", ubicada en San Pedro Huitzilapan, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 479	16-05-2019	13-08-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134126	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Tierra y Libertad", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 688	16-05-2019	13-08-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134128	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Albino Camacho", ubicada en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 534	16-05-2019	13-08-2019	420,117.35	480,000.00	420,117.35	420,117.35	420,117.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134209	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n de comedor y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo V4ldez", ubicada en San Mart4n Azcatepec, Municipio de Tecmah, M4xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F4sica Educativa	FP2017-604	31-05-2019	28-08-2019	479,286.41	479,403.38	479,286.41	479,286.41	479,286.41	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134210	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitaci3n de aulas, en la Escuela Primaria "Profr. Otilio E. Monta4n", ubicada en San Mart4n Azcatepec, Municipio de Tecmah, M4xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F4sica Educativa	FP2017-605	31-05-2019	28-08-2019	479,917.18	479,918.29	479,917.18	479,917.18	479,917.18	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134211	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n de comedor, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecmah, M4xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F4sica Educativa	FP2017-606	31-05-2019	28-08-2019	479,533.92	479,535.84	479,533.92	479,533.92	479,533.92	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134213	Proyecto de inversión	2019	930,885.78	930,885.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n del plantel, barda perimetral, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, M4xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F4sica Educativa	FP2017-704	31-05-2019	28-08-2019	930,885.77	930,885.77	930,885.77	930,885.77	930,885.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134232	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0812 "Profr. Luis Ch3lova Reyes", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, M4xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F4sica Educativa	FP2017-470	31-05-2019	28-08-2019	479,587.24	479,861.49	479,587.24	479,587.24	479,587.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134233	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n de aulas y barda perimetral, en el Jard4n de Ni4os "Ricardo Flores Mag4n", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, M4xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F4sica Educativa	FP2017-472	31-05-2019	28-08-2019	478,452.39	478,772.14	478,452.39	478,452.39	478,452.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134257	Proyecto de inversión	2019	1,565,538.46	1,565,538.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitaci3n general, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", CCT 15EPR4099Z, ubicada en Chimalhuaci, Municipio de Chimalhuaci, M4xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F4sica Educativa	FP2017-866	25-06-2019	22-10-2019	1,552,004.28	1,564,463.73	1,552,004.28	1,552,004.28	1,552,004.28	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134260	Proyecto de inversión	2019	2,037,951.18	2,037,951.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcci3n de un aula, biblioteca y sanitarios, en la Escuela Secundaria T4cnica "Jos4 Ram4n Albarr4n Pliego", CCT 15DST0083J, ubicada en Santiago del Monte, Municipio de Villa Victoria, M4xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F4sica Educativa	FP2017-223	24-06-2019	21-10-2019	2,035,823.83	2,035,823.83	2,035,823.83	2,035,823.83	2,035,823.83	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134303	Proyecto de inversión	2019	1,656,370.35	1,656,370.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Benjamín Bloom", ubicado en San Martín de las Pirithides, Municipio de San Martín de las Pirithides, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-206	19-08-2019	16-12-2019	1,494,742.52	1,499,816.20	1,494,742.52	1,494,742.52	1,494,742.52	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134325	Proyecto de inversión	2019	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-062	17-10-2019	14-01-2020	479,992.37	479,999.99	479,992.37	479,992.37	479,992.37	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134326	Proyecto de inversión	2019	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general de la institución, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada a un costado de la Delegación, El Campanario, Municipio de Luviános, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-345	01-11-2019	30-12-2019	1,439,775.97	1,439,775.97	1,439,775.97	1,439,775.97	1,439,775.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134327	Proyecto de inversión	2019	1,285,200.00	1,285,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de rampas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Revolución Social Mexicana", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-230	13-11-2019	31-12-2019	1,235,952.70	1,281,937.55	1,235,952.70	1,235,952.70	1,235,952.70	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones