

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134354	Proyecto de inversión	2020	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en San José de la Loma, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-908	18-03-2020	15-07-2020	1,041,168.79	1,041,174.99	1,041,168.79	1,041,168.79	1,041,168.79	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134368	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "A", en la Escuela Primaria Bilingüe "Nezahualcōtl", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-933	18-03-2020	15-06-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134370	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "A", "B", "E" y sanitarios, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Santa Cruz de Abajo, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-937	18-03-2020	15-06-2020	348,498.46	432,000.00	348,498.46	348,498.46	348,498.46	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134371	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C", en el Jardín de Niños "Agustín Yáñez", ubicado en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-938	18-03-2020	15-06-2020	364,192.82	432,000.00	364,192.82	364,192.82	364,192.82	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134372	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de losa, en la Escuela Primaria "Club de Leones", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-939	18-03-2020	15-06-2020	798,627.22	960,000.00	798,627.22	798,627.22	798,627.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134373	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Los Amates (San José de los Amates), Municipio de Totonaco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-940	18-03-2020	15-06-2020	406,887.22	480,000.00	406,887.22	406,887.22	406,887.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134374	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-942	18-03-2020	15-06-2020	494,451.75	576,000.00	494,451.75	494,451.75	494,451.75	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134375	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Colocación de loseta en la dirección del edificio "A", rehabilitación de sanitarios del edificio "E" y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Inclán", ubicada en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-944	18-03-2020	15-06-2020	820,206.60	960,000.00	820,206.60	820,206.60	820,206.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134378	Proyecto de inversión	2020	912,000.00	912,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nezahualcōtl", ubicada en Manzana Tercera Panthón, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-948	18-03-2020	15-06-2020	911,999.98	911,999.98	911,999.98	911,999.98	911,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134382	Proyecto de inversión	2020	1,570,577.36	1,570,577.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de muro de acometida, barda perimetral y rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0194 "El Nigromante", ubicada en Cacalomacán, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-956	18-03-2020	15-07-2020	1,570,577.31	1,570,577.31	1,570,577.31	1,570,577.31	1,570,577.31	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134383	Proyecto de inversión	2020	734,400.00	734,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Guillermo González Camarena", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-350	18-03-2020	15-06-2020	570,828.65	734,400.00	570,828.65	570,828.65	570,828.65	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134384	Proyecto de inversión	2020	799,680.00	799,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-352	18-03-2020	15-06-2020	582,199.76	799,680.00	582,199.76	582,199.76	582,199.76	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134385	Proyecto de inversión	2020	1,272,960.00	1,272,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificio "A", servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Eva Sillano de López Mateos", ubicado en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-355	18-03-2020	15-07-2020	988,936.03	1,272,960.00	988,936.03	988,936.03	988,936.03	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134474	Proyecto de inversión	2020	1,344,000.00	1,344,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, pintura y reparación de fisura en edificio "A", en la Escuela Secundaria General "Salvador Díaz Mirón", ubicada en La Concepción Enyege, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-961	18-06-2020	15-10-2020	403,200.00	1,344,000.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134475	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas en estructura regional en el edificio "A", en la Escuela Primaria "Xicotencatl", ubicada en El Huizache, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-963	18-06-2020	15-09-2020	575,999.98	576,000.00	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100.00	30.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134476	Proyecto de inversión	2020	1,095,066.24	1,095,066.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Ramírez", ubicada en La Concepción Los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-971	18-06-2020	15-10-2020	328,519.87	1,095,066.24	328,519.87	328,519.87	328,519.87	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134477	Proyecto de inversión	2020	1,728,000.00	1,728,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de 3 aulas del edificio "A" en estructura regional, en la Escuela Primaria "Eulalia Guzmán", ubicada en El Saque, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-977	18-06-2020	15-10-2020	518,400.00	1,728,000.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	Metros Cuadrados	100.00	52.00	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134478	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios y construcción de biblioteca, en el Jardín de Niños "José Martí", ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-980	18-06-2020	15-09-2020	534,892.88	672,000.00	534,892.88	534,892.88	534,892.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134479	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de tres aulas est. regional, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en el Estanco, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1002	29-06-2020	26-10-2020	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134480	Proyecto de inversión	2020	912,000.00	912,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de servicios sanitarios (6.0x5.0), en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Cruz Vidriada, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1025	29-06-2020	26-09-2020	776,634.65	912,000.00	776,634.65	776,634.65	776,634.65	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134481	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Francisco González Bocanegra", ubicado en San Pablo Ixquitl, Municipio de San Martín de Las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-571	29-06-2020	26-09-2020	144,000.00	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134482	Proyecto de inversión	2020	158,028.18	158,028.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación de ventanas, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-853	29-06-2020	27-08-2020	47,408.45	158,028.18	47,408.45	47,408.45	47,408.45	Metros Cuadrados	100.00	92.00	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134483	Proyecto de inversión	2020	1,778,234.88	1,778,234.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios y construcción de barda perimetral, en el C.A.M. Num. 39 Atlacomulco, ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-959	29-06-2020	26-10-2020	1,701,190.49	1,778,234.88	1,701,190.49	1,701,190.49	1,701,190.49	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134783	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Santa Inés, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1303	07-08-2020	04-11-2020	479,991.58	480,000.00	479,991.58	479,991.58	479,991.58	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134784	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Independencia de México", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1304	07-08-2020	04-11-2020	479,998.34	480,000.00	479,998.34	479,998.34	479,998.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134785	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Ex-Hacienda Santa Inés, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1305	07-08-2020	04-11-2020	479,999.47	480,000.00	479,999.47	479,999.47	479,999.47	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134786	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0385 "Francisco López Rayón", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1307	07-08-2020	04-11-2020	479,996.99	480,000.00	479,996.99	479,996.99	479,996.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135053	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Capulmanca, Municipio de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-511	21-09-2020	19-12-2020	360,000.00	480,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135055	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Cerro del Guayabo, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-513	21-09-2020	19-12-2020	360,000.00	480,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135056	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Los Pinos, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-514	21-09-2020	19-12-2020	350,741.05	480,000.00	350,741.05	350,741.05	350,741.05	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135058	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0163 "Mariano Riva Palacio", ubicada en La Unión Riva Palacio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-516	21-09-2020	19-12-2020	367,630.44	480,000.00	367,630.44	367,630.44	367,630.44	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135059	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Fray Bernardino de Sahagún", ubicado en San Andrés Tepetitlán, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-578	21-09-2020	19-12-2020	623,999.99	623,999.99	623,999.99	623,999.99	623,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135174	Proyecto de inversión	2020	1,023,264.00	1,023,264.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Ilhuicamina", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-591	08-10-2020	05-01-2021	919,697.22	1,023,264.00	919,697.22	919,697.22	919,697.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135175	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0243 "Benito Juárez", ubicada en Poteje Sur, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-604	08-10-2020	05-01-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135176	Proyecto de inversión	2020	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Pedro Ascencio Alquisiras", ubicada en La Cofradía, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1049	09-10-2020	06-01-2021	628,045.76	720,000.00	628,045.76	628,045.76	628,045.76	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135177	Proyecto de inversión	2020	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramírez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1050	09-10-2020	05-02-2021	871,189.37	1,041,174.99	871,189.37	871,189.37	871,189.37	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135196	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "María Ortega", ubicada en San José del Llanito, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1068	23-11-2020	20-02-2021	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135197	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1128	23-11-2020	20-02-2021	381,553.59	480,000.00	381,553.59	381,553.59	381,553.59	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135199	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0474 "Leona Vicario", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1132	23-11-2020	20-02-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135209	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1440	23-11-2020	20-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135210	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Henry Ford Num. 42", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1441	23-11-2020	20-02-2021	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135211	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1442	23-11-2020	20-02-2021	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135212	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Andrés Cuexcontitlan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1443	23-11-2020	20-02-2021	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135255	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en El Cedrito, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1147	01-12-2020	28-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135256	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0214 "Enrique Pestalozzi", ubicada en Huixquilucan de Degollado, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1228	01-12-2020	28-02-2021	431,999.72	480,000.00	431,999.72	431,999.72	431,999.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135258	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan de la Barrera", ubicada en La Parota, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1271	01-12-2020	28-02-2021	430,671.67	480,000.00	430,671.67	430,671.67	430,671.67	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135088	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Juan Jalpa Centro, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1318	25-09-2020	22-01-2021	665,023.77	960,000.00	665,023.77	665,023.77	665,023.77	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135089	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Palmillas, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1319	25-09-2020	22-01-2021	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135090	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1320	25-09-2020	23-12-2020	377,455.26	480,000.00	377,455.26	377,455.26	377,455.26	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135091	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Genovevo Rivas Guillón", ubicada en El Divisadero Fresno (El Divisadero), Municipio de Soyaniquilpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1330	25-09-2020	23-12-2020	414,832.88	480,000.00	414,832.88	414,832.88	414,832.88	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135092	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Josl María Morelos", ubicada en Tepotzotlán, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1387	25-09-2020	23-12-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135094	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libero Cárdenas", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1389	25-09-2020	23-12-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135106	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0018 "Dr. José María Luis Mora", ubicada en Vicente Riva Palacio, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1409	25-09-2020	23-12-2020	431,372.05	480,000.00	431,372.05	431,372.05	431,372.05	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135109	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Colonia El Mirador, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1531	25-09-2020	23-12-2020	575,960.21	576,000.00	575,960.21	575,960.21	575,960.21	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135111	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Generalísimo Morelos" A E P, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1569	25-09-2020	22-01-2021	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135112	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Billingüe "Niños Héroes", ubicada en Santiago Gigante Jaltepec, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1573	25-09-2020	22-01-2021	665,023.76	960,000.00	665,023.76	665,023.76	665,023.76	Metros Cuadrados	100.00	96.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135113	Proyecto de inversión	2020	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Ixchel", ubicado en San Antonio, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-797	25-09-2020	22-01-2021	815,999.97	815,999.97	815,999.97	815,999.97	815,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135115	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Tres Poderes", ubicada en Manto del Río Pueblo, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-413	25-09-2020	23-12-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135116	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Guadalupe del Pedregal, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-415	25-09-2020	23-12-2020	456,337.90	576,000.00	456,337.90	456,337.90	456,337.90	Metros Cuadrados	100.00	96.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135127	Proyecto de inversión	2020	460,800.00	460,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Aguiles Serdín", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-462	25-09-2020	23-12-2020	230,400.00	460,800.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134343	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de sala de usos múltiples, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en Xala, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-029	20-01-2020	18-04-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134344	Proyecto de inversión	2020	1,496,998.74	1,496,998.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-229	17-02-2020	15-06-2020	1,176,688.08	1,494,831.84	1,176,688.08	1,176,688.08	1,176,688.08	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134363	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Teupan (Piedras Negras), Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-925	18-03-2020	15-06-2020	739,199.98	739,199.98	739,199.98	739,199.98	739,199.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134364	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Topiltzin", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-927	18-03-2020	15-06-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134365	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-928	18-03-2020	15-06-2020	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134387	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Angel María Garibay", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-360	18-03-2020	15-06-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134388	Proyecto de inversión	2020	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de barda perimetral y plaza pública, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-361	18-03-2020	15-06-2020	719,999.96	719,999.96	719,999.96	719,999.96	719,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135129	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-471	25-09-2020	23-12-2020	575,991.48	576,000.00	575,991.48	575,991.48	575,991.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135130	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Guadalupe Victoria", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-475	25-09-2020	23-12-2020	391,570.09	576,000.00	391,570.09	391,570.09	391,570.09	Metros Cuadrados	100.00	78.00	78.00	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135131	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez", ubicado en San Jerónimo de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-571	25-09-2020	23-12-2020	549,036.84	739,200.00	549,036.84	549,036.84	549,036.84	Metros Cuadrados	100.00	51.00	51.00	51.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135132	Proyecto de inversión	2020	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-572	25-09-2020	22-01-2021	628,273.53	864,000.00	628,273.53	628,273.53	628,273.53	Metros Cuadrados	100.00	76.00	76.00	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135134	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Múñiz de Cuenca", ubicada en Rancho San Martín, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-574	25-09-2020	23-12-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135135	Proyecto de inversión	2020	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Silvano J. Sánchez", ubicada en Tecocac (Santa María Nativitas), Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-582	25-09-2020	23-12-2020	569,233.37	720,000.00	569,233.37	569,233.37	569,233.37	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135136	Proyecto de inversión	2020	1,175,040.00	1,175,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0736 "Benito Juárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-592	25-09-2020	22-01-2021	1,057,320.00	1,175,040.00	1,057,320.00	1,057,320.00	1,057,320.00	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135137	Proyecto de inversión	2020	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-595	25-09-2020	23-12-2020	307,198.93	384,000.00	307,198.93	307,198.93	307,198.93	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135139	Proyecto de inversión	2020	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Antonio Enchist, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-610	25-09-2020	23-12-2020	534,896.81	720,000.00	534,896.81	534,896.81	534,896.81	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135141	Proyecto de inversión	2020	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Of. No. 680 "Juana de Asbaje", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-618	25-09-2020	22-01-2021	863,993.77	864,000.00	863,993.77	863,993.77	863,993.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135142	Proyecto de inversión	2020	561,600.00	561,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Bilingüe "Lázaro Cárdenas", ubicada en San Jerónimo Bonchete, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-621	25-09-2020	23-12-2020	561,599.97	561,599.97	561,599.97	561,599.97	561,599.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135143	Proyecto de inversión	2020	940,171.24	940,171.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0623 "Cuauhtémoc", ubicada en Villa San Lorenzo Chimalc, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-624	25-09-2020	22-01-2021	470,085.62	940,171.24	470,085.62	470,085.62	470,085.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135159	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Juan Daxthi, Municipio de Soyaniquilpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1333	08-10-2020	05-01-2021	429,570.58	480,000.00	429,570.58	429,570.58	429,570.58	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135160	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Prof. José Carranza Gutiérrez", ubicada en Nueva Santa María, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1394	08-10-2020	05-01-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	28.00	28.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135161	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Chiquitepec (Chiquitepec), Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1395	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	25.00	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135164	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Loma de Guadalupe, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-405	08-10-2020	05-01-2021	671,999.97	671,999.97	671,999.97	671,999.97	671,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135165	Proyecto de inversión	2020	783,360.00	783,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-454	08-10-2020	05-01-2021	705,023.83	783,360.00	705,023.83	705,023.83	705,023.83	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135167	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José María González Arratia", ubicado en Amadores (Los Amador), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-552	08-10-2020	05-01-2021	420,008.43	480,000.00	420,008.43	420,008.43	420,008.43	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134395	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Carmen Serdan", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-913	24-03-2020	21-06-2020	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134397	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ramón López Velarde", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-915	24-03-2020	21-06-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134408	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de impermeabilizante en edificios "A", "B" y "C" y reforzamiento estructural del edificio "C", en la Escuela Primaria "15 de Septiembre", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-931	26-03-2020	23-06-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135183	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0017 "Gral. Santos Degollado", ubicada en Mazatepec, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1376	09-10-2020	06-01-2021	419,371.88	480,000.00	419,371.88	419,371.88	419,371.88	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135184	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Silviano Entreríos", ubicada en Villa del Carbón, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1512	09-10-2020	06-01-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135186	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0432 "Adolfo López Mateos", ubicada en Plan de San Francisco, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-416	09-10-2020	06-01-2021	460,800.66	576,000.00	460,800.66	460,800.66	460,800.66	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135187	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Buenos Aires, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-579	09-10-2020	06-01-2021	504,000.00	672,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135189	Proyecto de inversión	2020	4,320,000.00	4,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0247 "Plan de Ayala", ubicada en Paredón Ejido, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-525	21-10-2020	17-02-2021	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135192	Proyecto de inversión	2020	2,808,000.00	2,808,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-430	21-10-2020	17-02-2021	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135202	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0965 "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1198	23-11-2020	20-02-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135203	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1202	23-11-2020	20-02-2021	479,999.23	480,000.00	479,999.23	479,999.23	479,999.23	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135204	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1208	23-11-2020	20-02-2021	479,365.63	480,000.00	479,365.63	479,365.63	479,365.63	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135205	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1435	23-11-2020	20-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134421	Proyecto de inversión	2020	1,013,759.98	1,013,759.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, plaza cívica, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-808	03-04-2020	31-07-2020	794,096.24	1,013,759.98	794,096.24	794,096.24	794,096.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134424	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-225	20-04-2020	18-07-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134427	Proyecto de inversión	2020	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de 3 aulas estructura regional en edificio "G", en la Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-897	05-06-2020	02-10-2020	312,352.50	1,041,174.99	312,352.50	312,352.50	312,352.50	Metros Cuadrados	100.00	82.00	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134430	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1003	12-06-2020	09-09-2020	498,681.62	624,000.00	498,681.62	498,681.62	498,681.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134432	Proyecto de inversión	2020	1,584,000.00	1,584,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación edificio "A" y sustitución de tres aulas edificio "C" en estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en El Naranjito, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1007	12-06-2020	09-10-2020	1,352,173.17	1,584,000.00	1,352,173.17	1,352,173.17	1,352,173.17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134435	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de sanitarios (incluye dirección) est. regional, en el Jardín de Niños "Alfonso Reyes", ubicado en Palma Torcida, Municipio de Tlataya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1024	12-06-2020	09-09-2020	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134436	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación en el edificio A y F, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Bejuocos, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-268	12-06-2020	09-09-2020	483,123.76	576,000.00	483,123.76	483,123.76	483,123.76	Metros Cuadrados	100.00	72.00	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134437	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Rioyos Buenavista, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-287	12-06-2020	09-09-2020	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134438	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Cipactli", ubicado en Transfiguración, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-371	12-06-2020	09-09-2020	354,710.26	432,000.00	354,710.26	354,710.26	354,710.26	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135206	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda Niño de Caceres", ubicado en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1436	23-11-2020	20-02-2021	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135207	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lev Vigotsky", ubicado en Fraccionamiento San Diego, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1438	23-11-2020	20-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135213	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Jaime Torres Bodet", ubicado en Fraccionamiento Paseos de Tultepec II, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1445	23-11-2020	20-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135214	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Francisco Escutia", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1446	23-11-2020	20-02-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135216	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1448	23-11-2020	20-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135217	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en San Antonio Xahuento, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1449	23-11-2020	20-02-2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135218	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Múñez de Cuenca", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1450	23-11-2020	20-02-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135219	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1458	23-11-2020	20-02-2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135220	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Calmecac", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1463	23-11-2020	20-02-2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135221	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1467	23-11-2020	20-02-2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135223	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "M. en C. Irma Rosa Fuenlabrada Velázquez", ubicado en Villas de la Laguna, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1522	23-11-2020	20-02-2021	479,996.40	480,000.00	479,996.40	479,996.40	479,996.40	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135224	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofc No 0791 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1538	23-11-2020	20-02-2021	479,997.64	480,000.00	479,997.64	479,997.64	479,997.64	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135225	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1540	23-11-2020	20-02-2021	479,993.44	480,000.00	479,993.44	479,993.44	479,993.44	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135227	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Tlacomulco, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1567	23-11-2020	22-03-2021	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135236	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en San Pedro Los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1234	24-11-2020	21-02-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135237	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Manuel E. Alvarez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1287	24-11-2020	21-02-2021	479,999.85	479,999.85	479,999.85	479,999.85	479,999.85	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135244	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Santa Mónica, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1545	24-11-2020	23-03-2021	959,999.96	959,999.96	959,999.96	959,999.96	959,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135245	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "La Haciendita", ubicada en La Haciendita, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1547	24-11-2020	23-03-2021	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135246	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Quinta Manzana, Municipio de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-421	24-11-2020	21-02-2021	623,999.97	623,999.97	623,999.97	623,999.97	623,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134440	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-394	12-06-2020	09-09-2020	144,000.00	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134441	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Forjadores de la Patria", ubicada en El Jocoyol (San José El Jocoyol), Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-576	12-06-2020	09-09-2020	144,000.00	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134442	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Juan Tetitlán, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-665	12-06-2020	09-09-2020	407,112.15	480,000.00	407,112.15	407,112.15	407,112.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134443	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en El Montebello, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-681	12-06-2020	09-09-2020	404,429.14	480,000.00	404,429.14	404,429.14	404,429.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134444	Proyecto de inversión	2020	158,028.18	158,028.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Impermeabilización en el Jardín de Niños "Uetzcani", ubicado en Villa Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-854	12-06-2020	10-08-2020	158,028.17	158,028.17	158,028.17	158,028.17	158,028.17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134446	Proyecto de inversión	2020	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y muro de contención, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en El Salitre Bramador, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-891	12-06-2020	09-09-2020	230,400.00	768,000.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100.00	96.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134468	Proyecto de inversión	2020	1,615,046.68	1,615,046.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios y muro de rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Netzahualcótlil", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1023	12-06-2020	09-10-2020	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134473	Proyecto de inversión	2020	1,344,000.00	1,344,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación edificios "A" y "B" y servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Rufino Tamayo", ubicada en La Cabecera, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-958	18-06-2020	15-10-2020	403,200.00	1,344,000.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134490	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación edificios "B" y "C", sustitución de plaza cívica y cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 105 "Calpulli", ubicada en Ciudad Nezahualcótlil, Municipio de Nezahualcótlil, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-987	29-06-2020	26-10-2020	1,079,570.55	1,440,000.00	1,079,570.55	1,079,570.55	1,079,570.55	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135251	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Enrique Jacob Gutiérrez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-597	24-11-2020	21-02-2021	479,999.34	480,000.00	479,999.34	479,999.34	479,999.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135254	Proyecto de inversión	2020	2,880,000.00	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, construcción de dos aulas tipo regional, taller de cómputo en estructura regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión Ofvt No 0052 "Profr. Carlos Hank González", ubicada en San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-973	24-11-2020	28-12-2020	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135262	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1361	01-12-2020	28-02-2021	431,915.43	480,000.00	431,915.43	431,915.43	431,915.43	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135263	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Los Nopales, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1374	01-12-2020	28-02-2021	429,599.68	480,000.00	429,599.68	429,599.68	429,599.68	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135264	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofvt. No. 0677 "Manuel Gutiérrez Najera", ubicada en Santa María de las Flores, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1378	01-12-2020	28-02-2021	431,757.43	480,000.00	431,757.43	431,757.43	431,757.43	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135265	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Enrique López", ubicada en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1426	01-12-2020	28-02-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135266	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Antonio del Rosario, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1427	01-12-2020	28-02-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135267	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Miraveles, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1432	01-12-2020	28-02-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135269	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Ahuatenco, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1516	01-12-2020	30-03-2021	858,089.34	960,000.00	858,089.34	858,089.34	858,089.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135270	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Netzahualcótl", ubicada en El Monteal (Barranca Papaloapan), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-555	01-12-2020	28-02-2021	431,550.80	480,000.00	431,550.80	431,550.80	431,550.80	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135271	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Amadores (Los Amador), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-559	01-12-2020	28-02-2021	383,307.91	480,000.00	383,307.91	383,307.91	383,307.91	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135272	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Los Espinos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-560	01-12-2020	28-02-2021	429,070.14	480,000.00	429,070.14	429,070.14	429,070.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135273	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0158 "Mariano Abasolo", ubicada en Ayuquilla, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-568	01-12-2020	28-02-2021	429,655.78	480,000.00	429,655.78	429,655.78	429,655.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135274	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0497 "Carlos Gómez Hernández", ubicada en Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-569	01-12-2020	28-02-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135275	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Los Timbres, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-605	01-12-2020	28-02-2021	431,400.71	480,000.00	431,400.71	431,400.71	431,400.71	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135276	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-607	01-12-2020	28-02-2021	379,125.24	480,000.00	379,125.24	379,125.24	379,125.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135279	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Luis Ayucan, Municipio de Jilotzingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1076	04-12-2020	03-03-2021	414,932.32	576,000.00	414,932.32	414,932.32	414,932.32	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134492	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de los edificios "B", "D" y "G", en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-991	29-06-2020	26-10-2020	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134497	Proyecto de inversión	2020	2,037,951.21	2,037,951.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 3 aulas en planta alta, rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Carlos Hank González" 15DST0209Z, ubicada en San Francisco Tetetla, Municipio de Tenango del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-901	14-07-2020	10-11-2020	2,029,443.54	2,030,592.46	2,029,443.54	2,029,443.54	2,029,443.54	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134498	Proyecto de inversión	2020	2,827,464.71	2,827,464.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de cuatro aulas, rehabilitación del edificio "B", construcción de salones de usos múltiples, y construcción de muro de contención, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González" 15EPRO267D, ubicada en San Lucas (El Sáb), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-932	14-07-2020	10-11-2020	2,819,085.65	2,819,085.65	2,819,085.65	2,819,085.65	2,819,085.65	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134500	Proyecto de inversión	2020	3,354,360.21	3,354,360.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación, sustitución de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0258 "Miguel Hidalgo", ubicada en El Progreso Hidalgo, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1018	20-07-2020	16-11-2020	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134501	Proyecto de inversión	2020	13,050,062.34	13,050,062.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0099 "Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón" Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1021	20-07-2020	15-01-2021	13,048,447.21	13,048,447.21	13,048,447.21	#####	#####	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134502	Proyecto de inversión	2020	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios, sustitución de plaza pública y barda perimetral, en el Jardín de Niños "José Vasconcelos", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-356	14-07-2020	10-11-2020	1,312,614.31	2,124,608.21	1,312,614.31	1,312,614.31	1,312,614.31	Metros Cuadrados	100.00	60.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134503	Proyecto de inversión	2020	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de 4 aulas edificio "D" rehabilitación del edificio "B", y muro de acometida, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1004	14-07-2020	10-11-2020	1,643,247.74	1,911,163.29	1,643,247.74	1,643,247.74	1,643,247.74	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134505	Proyecto de inversión	2020	2,208,000.00	2,208,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de firmes, rehabilitación de instalaciones eléctrica en edificios "A", "B" y construcción de 3 registros eléctricos, en la Escuela Primaria "Enrique Flores Magón", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1011	20-07-2020	16-11-2020	1,813,451.48	2,207,326.28	1,813,451.48	1,813,451.48	1,813,451.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134506	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de los edificios "A", "B" y "C" y cisterna, en la Escuela Primaria "Rey Poeta", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1042	20-07-2020	17-10-2020	288,000.00	960,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134510	Proyecto de inversión	2020	745,526.88	745,526.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y sanitario, en el Jardín de Niños "Nezahualcōtl" AEP, ubicado en Ciudad Nezahualcōtl, Municipio de Nezahualcōtl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1048	20-07-2020	17-10-2020	745,526.78	745,526.78	745,526.78	745,526.78	745,526.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134511	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Jaime Sabines", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-970	20-07-2020	17-10-2020	546,437.65	739,200.00	546,437.65	546,437.65	546,437.65	Metros Cuadrados	100.00	91.00	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135282	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Juntas de Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1433	04-12-2020	03-03-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135283	Proyecto de inversión	2020	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1577	04-12-2020	02-04-2021	1,033,996.72	1,152,000.00	1,033,996.72	1,033,996.72	1,033,996.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135285	Proyecto de inversión	2020	693,600.00	693,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Techmaninalli, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-630	04-12-2020	03-03-2021	623,955.33	693,600.00	623,955.33	623,955.33	623,955.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134513	Proyecto de inversión	2020	183,210.87	183,210.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Inicial "Citlalmína", ubicada en Colorines, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-346	20-07-2020	17-09-2020	183,188.57	183,210.87	183,188.57	183,188.57	183,188.57	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134515	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Narciso Bassols", ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-374	20-07-2020	17-10-2020	959,999.16	960,000.00	959,999.16	959,999.16	959,999.16	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134517	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" y "F", en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Francisco Oxtotilpan, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-388	20-07-2020	17-10-2020	201,600.00	672,000.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100.00	25.00	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134518	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución y construcción de 1 aula, rehabilitación de edificios "F" y "H", en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en San Lucas del Pulque, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-389	20-07-2020	17-10-2020	531,974.41	672,000.00	531,974.41	531,974.41	531,974.41	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134549	Proyecto de inversión	2020	1,591,200.00	1,591,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hogar Campesino", ubicada en San Lucas, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-585	22-07-2020	18-11-2020	1,591,170.85	1,591,200.00	1,591,170.85	1,591,170.85	1,591,170.85	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134568	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Coyotepec, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1152	24-07-2020	21-10-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134569	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en La Planada, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1153	24-07-2020	21-10-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134571	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1219	24-07-2020	21-10-2020	345,627.88	480,000.00	345,627.88	345,627.88	345,627.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134575	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "Jean Piaget", ubicada en El Dorado Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1225	24-07-2020	21-10-2020	412,787.74	480,000.00	412,787.74	412,787.74	412,787.74	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134578	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Melchor Ocampo, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1275	24-07-2020	21-10-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134581	Proyecto de inversión	2020	755,520.00	755,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Martires de Ixtapan" (Segunda Etapa), ubicada en Ixtapan de la Sal, Municipio de Ixtapan de La Sal, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1059	27-07-2020	24-10-2020	755,519.99	755,519.99	755,519.99	755,519.99	755,519.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134582	Proyecto de inversión	2020	668,632.24	668,632.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate), Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1060	27-07-2020	24-10-2020	668,632.19	668,632.19	668,632.19	668,632.19	668,632.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134583	Proyecto de inversión	2020	755,520.00	755,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1061	27-07-2020	24-10-2020	755,518.99	755,520.00	755,518.99	755,518.99	755,518.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134586	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1233	27-07-2020	24-10-2020	479,975.62	480,000.00	479,975.62	479,975.62	479,975.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134587	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEAJA "Lic. Benito Juárez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1294	27-07-2020	24-10-2020	479,689.33	480,000.00	479,689.33	479,689.33	479,689.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134588	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio San Francisco Molonco, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1301	27-07-2020	24-10-2020	479,999.75	480,000.00	479,999.75	479,999.75	479,999.75	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134589	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1302	27-07-2020	24-10-2020	479,999.39	480,000.00	479,999.39	479,999.39	479,999.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134590	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Billingüe "Ignacio Aldama", ubicada en Barrio Canoas Guarda la Lagunita, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1322	27-07-2020	24-10-2020	431,413.91	480,000.00	431,413.91	431,413.91	431,413.91	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134591	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Jesús M. Carmona", ubicada en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1323	27-07-2020	24-10-2020	470,222.28	480,000.00	470,222.28	470,222.28	470,222.28	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134592	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Barrio el Lijadero la Mesa, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1325	27-07-2020	24-10-2020	468,187.42	480,000.00	468,187.42	468,187.42	468,187.42	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134659	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-498	29-07-2020	26-10-2020	479,990.41	480,000.00	479,990.41	479,990.41	479,990.41	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134660	Proyecto de inversión	2020	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José Antonio Alzate", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-580	29-07-2020	26-10-2020	335,998.65	336,000.00	335,998.65	335,998.65	335,998.65	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134664	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del edificio "B" y construcción de escalera de servicio, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-975	29-07-2020	25-11-2020	651,932.45	960,000.00	651,932.45	651,932.45	651,932.45	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134673	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libro Ciénegas Del RB", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1109	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134674	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1118	07-08-2020	04-11-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134675	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Itzamal", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1119	07-08-2020	04-11-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134676	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1134	07-08-2020	04-11-2020	479,968.77	480,000.00	479,968.77	479,968.77	479,968.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134677	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Martí", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1136	07-08-2020	04-11-2020	479,982.33	480,000.00	479,982.33	479,982.33	479,982.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134678	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1142	07-08-2020	04-11-2020	479,857.52	480,000.00	479,857.52	479,857.52	479,857.52	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134679	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estado de México", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1144	07-08-2020	04-11-2020	479,832.09	480,000.00	479,832.09	479,832.09	479,832.09	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134680	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1163	07-08-2020	04-11-2020	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134681	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1164	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134682	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Ameyalli (Manantial O Fuente)", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1165	07-08-2020	04-11-2020	476,352.67	480,000.00	476,352.67	476,352.67	476,352.67	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134683	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Jean Piaget", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1166	07-08-2020	04-11-2020	479,584.53	480,000.00	479,584.53	479,584.53	479,584.53	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134684	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el C.A.M. Num. 13, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1168	07-08-2020	04-11-2020	394,348.90	480,000.00	394,348.90	394,348.90	394,348.90	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134685	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1169	07-08-2020	04-11-2020	479,999.60	480,000.00	479,999.60	479,999.60	479,999.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134686	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1170	07-08-2020	04-11-2020	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134687	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Felipe Angeles", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1171	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134688	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Velasco", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1172	07-08-2020	04-11-2020	479,998.55	480,000.00	479,998.55	479,998.55	479,998.55	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134689	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Clemente Orozco", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1173	07-08-2020	04-11-2020	479,999.67	480,000.00	479,999.67	479,999.67	479,999.67	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134690	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1174	07-08-2020	04-11-2020	447,789.05	480,000.00	447,789.05	447,789.05	447,789.05	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134691	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1175	07-08-2020	04-11-2020	375,062.14	480,000.00	375,062.14	375,062.14	375,062.14	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134704	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Felipe de Jesús, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1402	07-08-2020	04-11-2020	412,303.33	480,000.00	412,303.33	412,303.33	412,303.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134717	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Dolores López Gómez Tagle", ubicado en Teocaltzingo, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1515	07-08-2020	04-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134720	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Huilango, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1532	07-08-2020	04-11-2020	495,360.39	576,000.00	495,360.39	495,360.39	495,360.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134721	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rey Izcalli", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1534	07-08-2020	04-11-2020	504,565.75	576,000.00	504,565.75	504,565.75	504,565.75	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134722	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas Del Río", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1536	07-08-2020	04-11-2020	375,992.67	480,000.00	375,992.67	375,992.67	375,992.67	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134723	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Bassols", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1537	07-08-2020	04-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134726	Proyecto de inversión	2020	1,204,800.00	1,204,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Fernando Orozco y Berra", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1565	07-08-2020	04-12-2020	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134727	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0040 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Apetlahuacan, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-394	07-08-2020	04-11-2020	671,995.35	672,000.00	671,995.35	671,995.35	671,995.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134730	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Mexica Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-480	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134731	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-483	07-08-2020	04-11-2020	479,451.48	480,000.00	479,451.48	479,451.48	479,451.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134732	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Rey Izcath", ubicada en Santa Martha, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-490	07-08-2020	04-11-2020	410,969.24	480,000.00	410,969.24	410,969.24	410,969.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134736	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Santa Juana Segunda Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-520	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134737	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0282 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-524	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134738	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Anhuac", ubicada en Santa Juana Centro (La Palma), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-531	07-08-2020	04-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134741	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Lucas, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-536	07-08-2020	04-11-2020	479,999.42	480,000.00	479,999.42	479,999.42	479,999.42	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134742	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Amanalco de Becerra, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-537	07-08-2020	04-11-2020	479,999.54	480,000.00	479,999.54	479,999.54	479,999.54	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134743	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Agustín de Iturbide", ubicado en Santa Juana Primera Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-603	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134745	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "San Rafael", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-681	07-08-2020	04-11-2020	446,824.61	576,000.00	446,824.61	446,824.61	446,824.61	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134746	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1155	07-08-2020	04-11-2020	405,370.58	480,000.00	405,370.58	405,370.58	405,370.58	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134747	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Alberto Larios Villalpando", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1157	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134748	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Chichen Itzá", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1160	07-08-2020	04-11-2020	388,303.31	480,000.00	388,303.31	388,303.31	388,303.31	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134757	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1093	07-08-2020	04-11-2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134758	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1095	07-08-2020	04-11-2020	575,999.95	575,999.95	575,999.95	575,999.95	575,999.95	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134759	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Antonio Machado", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1101	07-08-2020	04-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134787	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "El Progreso", ubicada en La Goleta, Municipio de Soyaniquilpan, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1331	07-08-2020	04-11-2020	367,432.81	480,000.00	367,432.81	367,432.81	367,432.81	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134791	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libro Ciénegas", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1415	07-08-2020	04-11-2020	412,384.76	480,000.00	412,384.76	412,384.76	412,384.76	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134792	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Híbes de la Independencia", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1416	07-08-2020	04-11-2020	339,762.94	480,000.00	339,762.94	339,762.94	339,762.94	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134793	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1417	07-08-2020	04-11-2020	354,371.94	480,000.00	354,371.94	354,371.94	354,371.94	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134796	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1523	07-08-2020	04-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134797	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Bilingüe "16 de Septiembre", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1524	07-08-2020	04-11-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134798	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0219 "Benjamín Hernández", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1543	07-08-2020	04-12-2020	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134799	Proyecto de inversión	2020	1,330,707.70	1,330,707.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1546	07-08-2020	04-12-2020	1,330,493.07	1,330,707.70	1,330,493.07	1,330,493.07	1,330,493.07	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134803	Proyecto de inversión	2020	1,372,512.00	1,372,512.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0582 "Gral. Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-449	07-08-2020	04-12-2020	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134805	Proyecto de inversión	2020	460,800.00	460,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1044 "Independencia", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-461	07-08-2020	04-11-2020	460,799.99	460,799.99	460,799.99	460,799.99	460,799.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134806	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Plan de Ayala", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-472	07-08-2020	04-11-2020	575,999.91	575,999.91	575,999.91	575,999.91	575,999.91	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134807	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada en San Pedro Abajo Zda. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-476	07-08-2020	04-11-2020	495,008.81	576,000.00	495,008.81	495,008.81	495,008.81	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134808	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Altagracia Mercado", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-489	07-08-2020	04-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134809	Proyecto de inversión	2020	105,149.87	105,149.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Ignacio Ramo", ubicado en San José Comalco, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-576	07-08-2020	05-10-2020	93,442.82	105,149.87	93,442.82	93,442.82	93,442.82	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134810	Proyecto de inversión	2020	979,200.00	979,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Caputzihil", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-593	07-08-2020	04-12-2020	979,199.99	979,199.99	979,199.99	979,199.99	979,199.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134814	Proyecto de inversión	2020	954,720.00	954,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el C.A.M. Num. 22 "Eduard Huet", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1053	07-08-2020	04-12-2020	734,389.65	954,720.00	734,389.65	734,389.65	734,389.65	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134863	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Rancho Las Moras (Las Moras), Municipio de Tejuipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1372	20-08-2020	17-11-2020	384,681.37	480,000.00	384,681.37	384,681.37	384,681.37	Metros Cuadrados	100.00	50.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134864	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en San Francisco, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1373	20-08-2020	17-11-2020	395,253.25	480,000.00	395,253.25	395,253.25	395,253.25	Metros Cuadrados	100.00	40.00	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134865	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Puerto Madroñ, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1375	20-08-2020	17-11-2020	391,384.38	480,000.00	391,384.38	391,384.38	391,384.38	Metros Cuadrados	100.00	44.00	44.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134866	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0302 "Revolución Mexicana", ubicada en La Cabecera (Cabecera de los Arrayanes), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1377	20-08-2020	17-11-2020	385,699.37	480,000.00	385,699.37	385,699.37	385,699.37	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134875	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0345 "Belisario Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1489	20-08-2020	17-11-2020	380,737.86	480,000.00	380,737.86	380,737.86	380,737.86	Metros Cuadrados	100.00	74.00	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134877	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0745 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1491	20-08-2020	17-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134878	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0670 "Rubén Jaramillo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1492	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134879	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Enrique Conrado Rebsamen", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1493	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134881	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Margarita Maza de Juárez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1496	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134882	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nicolás Romero", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1497	20-08-2020	17-11-2020	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134883	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1498	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134887	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1502	20-08-2020	17-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134888	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1503	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134891	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Rincón de Ugarte, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1525	20-08-2020	17-11-2020	465,472.04	576,000.00	465,472.04	465,472.04	465,472.04	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134894	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0613 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Potrero de Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-396	20-08-2020	17-11-2020	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134895	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Potrero de San José (La Rinconada), Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-397	20-08-2020	17-11-2020	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134896	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en El Peñón, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-398	20-08-2020	17-11-2020	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134897	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Rincon de Tequesquilpan, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-399	20-08-2020	17-11-2020	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134898	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Adolfo López Mateos", ubicada en El Salitre, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-401	20-08-2020	17-11-2020	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134899	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en El Salitre, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-402	20-08-2020	17-11-2020	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134900	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Milpas Viejas, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-404	20-08-2020	17-11-2020	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134901	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-406	20-08-2020	17-11-2020	671,999.14	672,000.00	671,999.14	671,999.14	671,999.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134902	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0455 "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Juluapan (Juloapan), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-410	20-08-2020	17-11-2020	469,090.66	576,000.00	469,090.66	469,090.66	469,090.66	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134903	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Cuadrilla de López, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-418	20-08-2020	17-11-2020	468,140.35	576,000.00	468,140.35	468,140.35	468,140.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134905	Proyecto de inversión	2020	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-423	20-08-2020	17-11-2020	653,115.29	768,000.00	653,115.29	653,115.29	653,115.29	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134906	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0431 "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en San Mateo Almomoloa, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-464	20-08-2020	17-12-2020	808,269.67	960,000.00	808,269.67	808,269.67	808,269.67	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134907	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-467	20-08-2020	17-11-2020	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134909	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-477	20-08-2020	17-11-2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134911	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0368 "Fernando Montes de Oca", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-493	20-08-2020	17-11-2020	407,728.24	480,000.00	407,728.24	407,728.24	407,728.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134912	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-495	20-08-2020	17-11-2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134914	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0111 "Ing. Guillermo González Camarena", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-497	20-08-2020	17-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134915	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ticic", ubicada en Xico, Nueva Ampliación Santa Catarina, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-622	20-08-2020	17-11-2020	516,960.91	624,000.00	516,960.91	516,960.91	516,960.91	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134921	Proyecto de inversión	2020	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria E.S.T.I.C. No 0087 "Pedro Ramírez Vázquez", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozabal, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-347	25-08-2020	22-12-2020	1,398,245.90	1,806,530.43	1,398,245.90	1,398,245.90	1,398,245.90	Metros Cuadrados	100.00	77.00	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134922	Proyecto de inversión	2020	3,091,200.00	3,091,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y taller de cómputo, rehabilitación de aulas y módulo sanitario, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0813 "Ing. Heberto Castillo", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-362	25-08-2020	22-12-2020	3,078,564.96	3,078,564.96	3,078,564.96	3,078,564.96	3,078,564.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134923	Proyecto de inversión	2020	2,112,000.00	2,112,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, construcción de servicios sanitarios y muro de contención, en el Jardín de Niños "Chapultepec", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-375	25-08-2020	22-12-2020	2,110,952.16	2,110,952.16	2,110,952.16	2,110,952.16	2,110,952.16	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134924	Proyecto de inversión	2020	10,033,304.28	10,033,304.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0097 "Leandro Valle", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-382	25-08-2020	22-12-2020	9,584,182.36	9,584,182.36	9,584,182.36	9,584,182.36	9,584,182.36	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134926	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Salvador Díaz Mirón", ubicada en San José del Sitio, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1075	24-08-2020	21-11-2020	322,592.62	576,000.00	322,592.62	322,592.62	322,592.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134927	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Mesas Altas de Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1185	24-08-2020	21-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134928	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "William Heard Kilpatrick", ubicado en Ixtlahuaca de Rayón, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1235	24-08-2020	21-11-2020	275,643.97	480,000.00	275,643.97	275,643.97	275,643.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134929	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en San Bartolo del Llano, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1237	24-08-2020	21-11-2020	532,879.77	672,000.00	532,879.77	532,879.77	532,879.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134930	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez", ubicada en Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1255	24-08-2020	21-12-2020	605,291.68	960,000.00	605,291.68	605,291.68	605,291.68	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134939	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje", ubicado en Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetlixpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-428	24-08-2020	21-11-2020	623,999.98	623,999.98	623,999.98	623,999.98	623,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134941	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Jost Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Barrio de San Pedro la Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-470	24-08-2020	21-11-2020	288,790.33	576,000.00	288,790.33	288,790.33	288,790.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134942	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Profr. Guadalupe Rhon de Hank", ubicada en Amanalco de Becerra, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-541	24-08-2020	21-11-2020	479,999.76	479,999.76	479,999.76	479,999.76	479,999.76	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134943	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0590 "Amado Nervo", ubicada en San Sebastián El Grande, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-542	24-08-2020	21-11-2020	479,995.90	480,000.00	479,995.90	479,995.90	479,995.90	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134953	Proyecto de inversión	2020	4,849,774.42	4,849,774.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-999	04-09-2020	01-01-2021	3,179,824.52	3,179,824.52	3,179,824.52	3,179,824.52	3,179,824.52	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134954	Proyecto de inversión	2020	2,808,000.00	2,808,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ciencia y Trabajo", ubicada en San José, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-431	04-09-2020	01-01-2021	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134956	Proyecto de inversión	2020	798,762.24	798,762.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez" A E P, ubicado en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1568	28-08-2020	25-11-2020	798,762.21	798,762.21	798,762.21	798,762.21	798,762.21	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134959	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosa Agassi" - Segunda Etapa, ubicado en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1578	28-08-2020	25-11-2020	377,934.86	432,000.00	377,934.86	377,934.86	377,934.86	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134961	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez Rodríguez", ubicada en Santa Juana Primera Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-522	28-08-2020	25-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134963	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0865 "Emiliano Zapata", ubicada en Ejido San Diego, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-528	28-08-2020	25-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134968	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en El Zapote, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-543	28-08-2020	25-11-2020	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134970	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0440 "Profra. Eva Sillano de López Mateos", ubicada en Cincuenta Arrobas, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-549	28-08-2020	25-11-2020	419,959.93	480,000.00	419,959.93	419,959.93	419,959.93	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134971	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Efraim Huerta", ubicado en El Rancho, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-550	28-08-2020	25-11-2020	419,961.11	480,000.00	419,961.11	419,961.11	419,961.11	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134972	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Jesús Romero Flores", ubicado en Rincón de Esmeraldas, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-551	28-08-2020	25-11-2020	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	93.00	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134974	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Amalia Caballero de Castillo Ledon", ubicado en Cuadrilla del Naranjo (Rincón del Naranjo), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-554	28-08-2020	25-11-2020	419,608.47	480,000.00	419,608.47	419,608.47	419,608.47	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134976	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco Miquez", ubicada en El Aguacate (El Aguacate San Martín), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-561	28-08-2020	25-11-2020	419,504.56	480,000.00	419,504.56	419,504.56	419,504.56	Metros Cuadrados	100.00	94.00	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134977	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leonardo Bravo", ubicada en Rincón de Esmeraldas, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-563	28-08-2020	25-11-2020	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	94.00	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134996	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Primer de Mayo", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1460	04-09-2020	02-12-2020	399,578.23	480,000.00	399,578.23	399,578.23	399,578.23	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134997	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0566 "Heriberto Enríquez Rodríguez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1464	04-09-2020	02-12-2020	408,144.85	480,000.00	408,144.85	408,144.85	408,144.85	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134998	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1528	04-09-2020	02-12-2020	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134999	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Alfonso Reyes", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-412	04-09-2020	02-12-2020	469,805.06	576,000.00	469,805.06	469,805.06	469,805.06	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135012	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Maestro Ignacio Ramírez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-596	04-09-2020	02-12-2020	479,868.54	480,000.00	479,868.54	479,868.54	479,868.54	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135017	Proyecto de inversión	2020	3,643,346.03	3,643,346.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-442	17-09-2020	14-01-2021	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135018	Proyecto de inversión	2020	6,260,663.01	6,260,663.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0062 "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-577	17-09-2020	15-03-2021	5,378,501.23	6,259,196.09	5,378,501.23	5,378,501.23	5,378,501.23	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135019	Proyecto de inversión	2020	2,283,078.30	2,283,078.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Quetzalcóatl", ubicada en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-626	22-09-2020	19-01-2021	1,754,452.82	2,276,073.78	1,754,452.82	1,754,452.82	1,754,452.82	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135023	Proyecto de inversión	2020	2,028,000.00	2,028,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en Tequimilpa, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-635	22-09-2020	19-01-2021	2,026,557.14	2,026,557.14	2,026,557.14	2,026,557.14	2,026,557.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135024	Proyecto de inversión	2020	1,871,909.37	1,871,909.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Santiago Oxtotitlán, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-640	22-09-2020	19-01-2021	1,866,983.38	1,868,615.57	1,866,983.38	1,866,983.38	1,866,983.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135025	Proyecto de inversión	2020	2,035,171.63	2,035,171.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en El Moral, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-645	22-09-2020	19-01-2021	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135026	Proyecto de inversión	2020	1,201,098.43	1,201,098.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Octavio Paz", ubicado en Tepehuajes, Municipio de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1066	21-09-2020	18-01-2021	900,823.79	1,201,098.43	900,823.79	900,823.79	900,823.79	Metros Cuadrados	100.00	55.00	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135029	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1176	21-09-2020	19-12-2020	479,365.05	480,000.00	479,365.05	479,365.05	479,365.05	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135070	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Profr. Guillermo Servín Menes", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1092	25-09-2020	23-12-2020	531,514.18	576,000.00	531,514.18	531,514.18	531,514.18	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135074	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Rancharío Palomas (Los Tachos), Municipio de Isidro Fabela, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1232	25-09-2020	23-12-2020	475,439.25	480,000.00	475,439.25	475,439.25	475,439.25	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135078	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Tecolapan, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1248	25-09-2020	23-12-2020	429,030.43	480,000.00	429,030.43	429,030.43	429,030.43	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135079	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Lorenzo Martínez García", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1249	25-09-2020	23-12-2020	416,875.98	480,000.00	416,875.98	416,875.98	416,875.98	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135080	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Mariano Galván Rivera", ubicada en Aldama, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1250	25-09-2020	23-12-2020	416,129.53	480,000.00	416,129.53	416,129.53	416,129.53	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135081	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Roberto Sánchez Sanabria", ubicada en Denjhi, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1251	25-09-2020	23-12-2020	332,376.75	480,000.00	332,376.75	332,376.75	332,376.75	Metros Cuadrados	100.00	45.00	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135082	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Mavoro, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1257	25-09-2020	23-12-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135084	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Billingal "Miguel Hidalgo", ubicada en La Finca, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1282	25-09-2020	23-12-2020	367,806.33	480,000.00	367,806.33	367,806.33	367,806.33	Metros Cuadrados	100.00	77.00	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134621	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Arturo Rosenblueth", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1239	29-07-2020	26-10-2020	478,165.73	480,000.00	478,165.73	478,165.73	478,165.73	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134622	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 89 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1240	29-07-2020	26-10-2020	478,630.38	480,000.00	478,630.38	478,630.38	478,630.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134623	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "Alborada", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1241	29-07-2020	26-10-2020	410,907.08	480,000.00	410,907.08	410,907.08	410,907.08	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134624	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1242	29-07-2020	26-10-2020	478,155.10	480,000.00	478,155.10	478,155.10	478,155.10	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134625	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco Villa", ubicado en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1243	29-07-2020	26-10-2020	479,551.92	480,000.00	479,551.92	479,551.92	479,551.92	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134626	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro González", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1244	29-07-2020	26-10-2020	479,999.62	480,000.00	479,999.62	479,999.62	479,999.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134627	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Frida Khalo", ubicado en San Miguel Xolco, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1310	29-07-2020	26-10-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134629	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Alejandro Graham Bell", ubicado en San Martín Ahuatepec, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1312	29-07-2020	26-10-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134630	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Hermandades Abasolo", ubicado en Santiago Tolman, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1313	29-07-2020	26-10-2020	479,999.69	480,000.00	479,999.69	479,999.69	479,999.69	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134632	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nezahualcōtli", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1340	29-07-2020	26-10-2020	479,988.97	480,000.00	479,988.97	479,988.97	479,988.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134634	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ramón Morales", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1342	29-07-2020	26-10-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134636	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Patria Nueva", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1344	29-07-2020	26-10-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134637	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1345	29-07-2020	26-10-2020	479,282.49	480,000.00	479,282.49	479,282.49	479,282.49	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134639	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "General Luis Moya Regis", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1347	29-07-2020	26-10-2020	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134641	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Reyes Heróles", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1349	29-07-2020	26-10-2020	479,611.04	480,000.00	479,611.04	479,611.04	479,611.04	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134642	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1350	29-07-2020	26-10-2020	478,150.77	480,000.00	478,150.77	478,150.77	478,150.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134643	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1350	29-07-2020	26-10-2020	478,150.77	480,000.00	478,150.77	478,150.77	478,150.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134644	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Frida Kahlo", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1351	29-07-2020	26-10-2020	479,437.41	480,000.00	479,437.41	479,437.41	479,437.41	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134645	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Guillermo González Camarena", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1352	29-07-2020	26-10-2020	479,967.35	480,000.00	479,967.35	479,967.35	479,967.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134646	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carlos Fuentes", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1353	29-07-2020	26-10-2020	479,555.12	480,000.00	479,555.12	479,555.12	479,555.12	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134647	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Angel María Garibay Kintana", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1354	29-07-2020	26-10-2020	479,215.22	480,000.00	479,215.22	479,215.22	479,215.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134648	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Angela Peralta", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1355	29-07-2020	26-10-2020	479,395.30	480,000.00	479,395.30	479,395.30	479,395.30	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134650	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "2 de Marzo", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1357	29-07-2020	26-10-2020	479,803.45	480,000.00	479,803.45	479,803.45	479,803.45	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134653	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Enrique C Rebsamen", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1360	29-07-2020	26-10-2020	479,865.07	480,000.00	479,865.07	479,865.07	479,865.07	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134655	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Chiconcuac de Juárez, Municipio de Chiconcuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1526	29-07-2020	26-10-2020	575,998.55	576,000.00	575,998.55	575,998.55	575,998.55	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134656	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Teotihuacan de Arista, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1527	29-07-2020	26-10-2020	575,999.26	576,000.00	575,999.26	575,999.26	575,999.26	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134657	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Barrio Cuarto (La Loma), Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-484	29-07-2020	26-10-2020	479,999.19	480,000.00	479,999.19	479,999.19	479,999.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134658	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Mariano Abasolo", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-485	29-07-2020	26-10-2020	468,082.96	480,000.00	468,082.96	468,082.96	468,082.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134692	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0225 "Manuel Gutiérrez Najera", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1178	07-08-2020	04-11-2020	479,998.25	480,000.00	479,998.25	479,998.25	479,998.25	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134693	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0546 "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1179	07-08-2020	04-11-2020	479,999.69	480,000.00	479,999.69	479,999.69	479,999.69	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134694	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0668 "Rafael Ramírez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1180	07-08-2020	04-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134695	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0790 "Carlos Fuentes", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1181	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134696	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Clara del Moral", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1182	07-08-2020	04-11-2020	411,089.49	480,000.00	411,089.49	411,089.49	411,089.49	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134698	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1274	07-08-2020	04-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134699	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Híbes de Chapultepec", ubicada en Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1276	07-08-2020	04-11-2020	479,505.24	480,000.00	479,505.24	479,505.24	479,505.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134702	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra Méndez", ubicada en Lomas de Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1279	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134703	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libero Cárdenas", ubicada en San Juan Palo Seco Centro, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1324	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134707	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1454	07-08-2020	04-11-2020	352,253.54	480,000.00	352,253.54	352,253.54	352,253.54	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134708	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Justo Sierra", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1455	07-08-2020	04-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134709	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Héroe de Nacozari", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1456	07-08-2020	04-11-2020	369,137.81	480,000.00	369,137.81	369,137.81	369,137.81	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134710	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1457	07-08-2020	04-11-2020	412,415.16	480,000.00	412,415.16	412,415.16	412,415.16	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134711	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libero Cárdenas", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1459	07-08-2020	04-11-2020	412,116.55	480,000.00	412,116.55	412,116.55	412,116.55	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134712	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1462	07-08-2020	04-11-2020	343,493.63	480,000.00	343,493.63	343,493.63	343,493.63	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134714	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1468	07-08-2020	04-11-2020	144,000.00	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134715	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Buenavista 23, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1507	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134716	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Barrio de Santiago, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1509	07-08-2020	04-11-2020	479,999.58	480,000.00	479,999.58	479,999.58	479,999.58	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134735	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Teodoro Schumacher Méndez", ubicado en La Cabecera, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-519	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134749	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEPLA "19 de Septiembre", ubicado en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1222	07-08-2020	04-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134750	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "Benito Juárez", ubicada en Colonia Santa Teresa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-682	07-08-2020	04-11-2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134751	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1070	07-08-2020	04-11-2020	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134754	Proyecto de inversión	2020	1,532,106.24	1,532,106.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria "Leona Vicario", ubicada en Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1052	07-08-2020	04-12-2020	1,193,513.61	1,532,106.24	1,193,513.61	1,193,513.61	1,193,513.61	Metros Cuadrados	100.00	96.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134755	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0468 "Isidro Fabela", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1086	07-08-2020	04-11-2020	575,998.98	576,000.00	575,998.98	575,998.98	575,998.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134756	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0506 "Manuel Payno y Flores", ubicada en Río Frío de Juárez, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1087	07-08-2020	04-11-2020	575,843.48	576,000.00	575,843.48	575,843.48	575,843.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134760	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Andrés Molina Enríquez", ubicada en Estación Polotitlán (Casas Viejas), Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1107	07-08-2020	04-12-2020	1,129,515.19	1,440,000.00	1,129,515.19	1,129,515.19	1,129,515.19	Metros Cuadrados	100.00	86.00	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134761	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Angel Rubio García", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1116	07-08-2020	04-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134762	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Tenoch", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1127	07-08-2020	04-11-2020	479,999.62	480,000.00	479,999.62	479,999.62	479,999.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134764	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 120 "Pedro Sainz de Baranda", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1131	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134765	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cristóbal Colón", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1137	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134766	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en Enguindo San Isidro, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1256	07-08-2020	04-11-2020	280,339.43	480,000.00	280,339.43	280,339.43	280,339.43	Metros Cuadrados	100.00	66.00	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134767	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Escudo Nacional", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1258	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134768	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEPLA "Nicolás Bravo", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1259	07-08-2020	04-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134770	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0541 "Lic. Agustín González Plata", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1261	07-08-2020	04-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134771	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Helen Keller", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1262	07-08-2020	04-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134774	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0705 "Diego Rivera", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1266	07-08-2020	04-11-2020	412,798.44	480,000.00	412,798.44	412,798.44	412,798.44	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134776	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez", ubicada en San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1284	07-08-2020	04-11-2020	401,425.77	480,000.00	401,425.77	401,425.77	401,425.77	Metros Cuadrados	100.00	92.00	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134777	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEAJA "Lic. Benito Juárez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1295	07-08-2020	04-11-2020	479,993.80	480,000.00	479,993.80	479,993.80	479,993.80	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134815	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Pedro Moreno", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1071	07-08-2020	04-11-2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134820	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Bilingüe "Tierra y Libertad", ubicada en Colonia Cuauhtémoc, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1236	14-08-2020	11-11-2020	275,628.61	480,000.00	275,628.61	275,628.61	275,628.61	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134821	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Salvador Díaz Mirón", ubicada en San Pedro los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1238	14-08-2020	11-11-2020	335,978.05	480,000.00	335,978.05	335,978.05	335,978.05	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134822	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Melchor Múzquiz", ubicado en Manzana Cuarta, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1254	14-08-2020	11-11-2020	144,000.00	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134825	Proyecto de inversión	2020	1,023,264.00	1,023,264.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rufino Tamayo", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-452	14-08-2020	11-12-2020	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134826	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-466	14-08-2020	11-11-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134827	Proyecto de inversión	2020	8,786,745.60	8,786,745.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de plantel y sustitución de 8 aulas, en la Escuela Primaria "Niños Héroes" - Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1014	24-08-2020	20-01-2021	7,540,836.34	8,707,970.14	7,540,836.34	7,540,836.34	7,540,836.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134828	Proyecto de inversión	2020	8,234,745.60	8,234,745.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Nabor Carrillo Flores", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1015	24-08-2020	21-12-2020	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134829	Proyecto de inversión	2020	3,563,040.00	3,563,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de 1 aula, en el Jardín de Niños "Pedro Moreno", ubicado en Coyoltepec, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1017	24-08-2020	21-12-2020	1,512,422.81	1,512,422.81	1,512,422.81	1,512,422.81	1,512,422.81	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134830	Proyecto de inversión	2020	1,824,000.00	1,824,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, en el Jardín de Niños "Colorines", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1019	24-08-2020	21-12-2020	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134831	Proyecto de inversión	2020	6,240,000.00	6,240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Primera etapa sustitución de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Enrique Fernández Ledezma", ubicado en San Juanico Sector Uno, Municipio de Acambay, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1020	24-08-2020	21-12-2020	3,435,799.80	3,435,799.80	3,435,799.80	3,435,799.80	3,435,799.80	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134832	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1059	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134833	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Emilio Chuayffet Chemor", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1060	20-08-2020	17-11-2020	411,317.35	480,000.00	411,317.35	411,317.35	411,317.35	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134834	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Presidente Lázaro Cárdenas Del Río", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1096	20-08-2020	17-11-2020	412,147.40	480,000.00	412,147.40	412,147.40	412,147.40	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134835	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1097	20-08-2020	17-11-2020	412,401.32	480,000.00	412,401.32	412,401.32	412,401.32	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134836	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1098	20-08-2020	17-11-2020	407,304.18	480,000.00	407,304.18	407,304.18	407,304.18	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134837	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1102	20-08-2020	17-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134841	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1191	20-08-2020	17-11-2020	407,198.54	480,000.00	407,198.54	407,198.54	407,198.54	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134842	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1193	20-08-2020	17-11-2020	412,449.02	480,000.00	412,449.02	412,449.02	412,449.02	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134843	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0529 "Pastor Velázquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1196	20-08-2020	17-11-2020	400,321.57	480,000.00	400,321.57	400,321.57	400,321.57	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134844	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0654 "Felipe Villanueva", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1197	20-08-2020	17-11-2020	409,572.19	480,000.00	409,572.19	409,572.19	409,572.19	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134845	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Quetzalcóatl", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1200	20-08-2020	17-11-2020	411,044.92	480,000.00	411,044.92	411,044.92	411,044.92	Metros Cuadrados	100.00	70.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134846	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Profa. Norma Mercado Mondragón", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1205	20-08-2020	17-11-2020	407,640.33	480,000.00	407,640.33	407,640.33	407,640.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134847	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1207	20-08-2020	17-11-2020	407,160.51	480,000.00	407,160.51	407,160.51	407,160.51	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134848	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1210	20-08-2020	17-11-2020	144,000.00	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134849	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1212	20-08-2020	17-11-2020	381,963.34	480,000.00	381,963.34	381,963.34	381,963.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134850	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1213	20-08-2020	17-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134853	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Gral. Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1267	20-08-2020	17-11-2020	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134854	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0347 "Pedro Ascencio de Alquisiras", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1268	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134855	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José María González Hermsillo", ubicado en El Reparo de Nanchtitla (El Reparo), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1269	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134856	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Profr. Fernando Aguilar Vilchis", ubicado en Trojes, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1270	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134857	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en La Palma, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1272	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134858	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Salitre Piedra Grande, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1273	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134859	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José María Velasco", ubicado en Juloapan (Juloapan), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1365	20-08-2020	17-11-2020	387,826.03	480,000.00	387,826.03	387,826.03	387,826.03	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134860	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lauro Aguirre", ubicado en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1366	20-08-2020	17-11-2020	391,548.67	480,000.00	391,548.67	391,548.67	391,548.67	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134861	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en La Cabecera (Cabecera de los Arrayanes), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1369	20-08-2020	17-11-2020	388,211.98	480,000.00	388,211.98	388,211.98	388,211.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134862	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Libro Cienas", ubicada en Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1370	20-08-2020	17-11-2020	378,324.64	480,000.00	378,324.64	378,324.64	378,324.64	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134867	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "21 de Marzo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1481	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134868	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1482	20-08-2020	17-11-2020	421,066.08	480,000.00	421,066.08	421,066.08	421,066.08	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134869	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1483	20-08-2020	17-12-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134870	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1484	20-08-2020	17-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134871	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Alvaro Gómez y Fuentes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1485	20-08-2020	17-12-2020	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134873	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEPLA "Luis G. Urbina", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1487	20-08-2020	17-11-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134931	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0113 "Constitución de 1917", ubicada en Santiago Mamalhuazuca, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1316	24-08-2020	21-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134935	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0194 "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Santo Tomás Atzingo, Municipio de Tlalmanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1412	24-08-2020	21-11-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134938	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Presidente Benito Juárez", ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-427	24-08-2020	21-12-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134948	Proyecto de inversión	2020	3,360,000.00	3,360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de seis aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio de Xicanil, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-372	04-09-2020	01-01-2021	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134949	Proyecto de inversión	2020	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del edificio "A" y sustitución del edificio "B" (3 aulas en estructura regional y módulo sanitario), en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Rincón del Aguacate, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1006	04-09-2020	01-01-2021	2,025,132.14	2,365,708.34	2,025,132.14	2,025,132.14	2,025,132.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134950	Proyecto de inversión	2020	2,688,000.00	2,688,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, en el Jardín de Niños "Lic. Primo de Verdad", ubicado en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1009	04-09-2020	01-01-2021	891,769.19	1,193,629.35	891,769.19	891,769.19	891,769.19	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134951	Proyecto de inversión	2020	3,806,056.79	3,806,056.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Emperador Cuauhtémoc", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1022	04-09-2020	01-01-2021	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134966	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Estanco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-534	28-08-2020	25-11-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134978	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada en Los Encinos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-566	28-08-2020	25-11-2020	419,987.85	480,000.00	419,987.85	419,987.85	419,987.85	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134980	Proyecto de inversión	2020	2,527,200.00	2,527,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Acatzingo (Acatzingo de la Piedra), Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-438	09-09-2020	06-01-2021	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134981	Proyecto de inversión	2020	4,492,800.00	4,492,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en San Simón el Alto, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-433	09-09-2020	06-01-2021	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134982	Proyecto de inversión	2020	2,880,000.00	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libero Cárdenas", ubicada en San Miguel Sandemialma, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-581	09-09-2020	06-01-2021	2,878,849.95	2,878,852.70	2,878,849.95	2,878,849.95	2,878,849.95	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134983	Proyecto de inversión	2020	2,246,400.00	2,246,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión Of. No. 0092 "Belisario Domínguez", ubicada en Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-588	09-09-2020	06-01-2021	2,243,680.47	2,243,680.47	2,243,680.47	2,243,680.47	2,243,680.47	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134984	Proyecto de inversión	2020	2,208,000.00	2,208,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Celestina Vargas Bervera", ubicado en Jesús María, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-613	09-09-2020	06-01-2021	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134985	Proyecto de inversión	2020	1,842,906.34	1,842,906.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Colonia Doctor Gustavo Baz, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-616	09-09-2020	06-01-2021	1,841,385.66	1,841,385.66	1,841,385.66	1,841,385.66	1,841,385.66	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134986	Proyecto de inversión	2020	3,369,600.00	3,369,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Pastora (La Pastora), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-619	09-09-2020	06-01-2021	3,362,851.38	3,362,851.38	3,362,851.38	3,362,851.38	3,362,851.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134988	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Yolotzin", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1058	04-09-2020	02-12-2020	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134990	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ford Num. 76, Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1158	04-09-2020	01-01-2021	864,814.59	960,000.00	864,814.59	864,814.59	864,814.59	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134991	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1159	04-09-2020	02-12-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134992	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Diego Rivera", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1161	04-09-2020	02-12-2020	429,293.52	480,000.00	429,293.52	429,293.52	429,293.52	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134993	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CAM No. 25 "Dr. Guillermo Coronado", ubicado en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1162	04-09-2020	02-12-2020	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134994	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Tonalli", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1167	04-09-2020	02-12-2020	431,962.29	480,000.00	431,962.29	431,962.29	431,962.29	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134995	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Sac Nicté (Bianca Flor)", ubicado en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1451	04-09-2020	02-12-2020	565,342.52	672,000.00	565,342.52	565,342.52	565,342.52	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135001	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0094 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1080	04-09-2020	02-12-2020	575,999.65	576,000.00	575,999.65	575,999.65	575,999.65	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135003	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gonzalo Castañeda y Escobar", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1091	04-09-2020	02-12-2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135007	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1293	04-09-2020	02-12-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135010	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-491	04-09-2020	02-12-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135011	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I. No 0098 "Heriberto Enríquez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-492	04-09-2020	02-12-2020	479,999.61	480,000.00	479,999.61	479,999.61	479,999.61	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135013	Proyecto de inversión	2020	3,744,000.00	3,744,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Santa Isabel Ixtapan, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1067	17-09-2020	14-01-2021	3,739,078.77	3,739,138.49	3,739,078.77	3,739,078.77	3,739,078.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135014	Proyecto de inversión	2020	2,324,106.24	2,324,106.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Huemetla, Municipio de Jicotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1051	17-09-2020	14-01-2021	1,842,642.77	2,323,375.83	1,842,642.77	1,842,642.77	1,842,642.77	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135015	Proyecto de inversión	2020	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1552	17-09-2020	14-01-2021	1,652,453.56	1,917,881.65	1,652,453.56	1,652,453.56	1,652,453.56	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135021	Proyecto de inversión	2020	4,416,000.00	4,416,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0237 "Simón Bolívar", ubicada en Santa María Tonanitla, Municipio de Tonanitla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-590	22-09-2020	19-01-2021	4,404,171.92	4,404,528.14	4,404,171.92	4,404,171.92	4,404,171.92	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135022	Proyecto de inversión	2020	1,872,000.00	1,872,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Zacango, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-583	22-09-2020	19-01-2021	1,871,837.11	1,871,852.50	1,871,837.11	1,871,837.11	1,871,837.11	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135031	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José Ma. Luis Mora", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1203	21-09-2020	19-12-2020	427,593.39	480,000.00	427,593.39	427,593.39	427,593.39	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135032	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez García", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1204	21-09-2020	19-12-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135034	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1209	21-09-2020	19-12-2020	420,977.77	480,000.00	420,977.77	420,977.77	420,977.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135035	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1211	21-09-2020	19-12-2020	429,467.96	480,000.00	429,467.96	429,467.96	429,467.96	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135038	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Nueva Santa María, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1396	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	28.00	28.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135039	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "El Niño Artillero", ubicada en Palmillas, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1397	21-09-2020	19-12-2020	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	30.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135040	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ramón López Velarde", ubicada en San José, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1398	21-09-2020	19-12-2020	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	55.00	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135041	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Santa María Pipioltepec (Pipioltepec), Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1470	21-09-2020	19-12-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135046	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.S. No. 0031 "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1480	21-09-2020	19-12-2020	384,000.11	480,000.00	384,000.11	384,000.11	384,000.11	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135047	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0659 "Nezahualcōtli", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1505	21-09-2020	19-12-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135048	Proyecto de inversión	2020	883,200.00	883,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Mariano Azuela", ubicada en Santa María, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1580	21-09-2020	18-01-2021	760,881.45	883,200.00	760,881.45	760,881.45	760,881.45	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135050	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Margarita de Gortari de Salinas", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-478	21-09-2020	19-12-2020	413,586.37	480,000.00	413,586.37	413,586.37	413,586.37	Metros Cuadrados	100.00	45.00	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135052	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-494	21-09-2020	19-12-2020	430,686.39	480,000.00	430,686.39	430,686.39	430,686.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135057	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Constitución", ubicada en Vista Hermosa, Municipio de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-515	21-09-2020	19-12-2020	360,000.00	480,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135066	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ford Num. 211", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1073	25-09-2020	23-12-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135068	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0434 "Constitución Mexicana de 1917", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1083	25-09-2020	23-12-2020	426,403.42	576,000.00	426,403.42	426,403.42	426,403.42	Metros Cuadrados	100.00	93.00	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135075	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Gumercindo Enríquez", ubicado en Jilotepec de Molina Enríquez, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1245	25-09-2020	23-12-2020	553,931.13	739,200.00	553,931.13	553,931.13	553,931.13	Metros Cuadrados	100.00	75.00	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135076	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Rulfo Vizcaino", ubicado en Jilotepec de Molina Enríquez, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1246	25-09-2020	23-12-2020	375,166.31	480,000.00	375,166.31	375,166.31	375,166.31	Metros Cuadrados	100.00	92.00	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135077	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Dedeni Dolores, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1247	25-09-2020	23-12-2020	414,686.86	480,000.00	414,686.86	414,686.86	414,686.86	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135096	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Uitzoton", ubicada en Barrio de la Luz, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1391	25-09-2020	23-12-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135098	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Tepotzotlán, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1393	25-09-2020	23-12-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135099	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Calmecac", ubicado en Santa Inés, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1399	25-09-2020	23-12-2020	431,255.36	480,000.00	431,255.36	431,255.36	431,255.36	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135100	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en La Purificación Tepetitla, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1400	25-09-2020	23-12-2020	431,969.15	480,000.00	431,969.15	431,969.15	431,969.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135101	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en San Diego, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1401	25-09-2020	23-12-2020	430,796.21	480,000.00	430,796.21	430,796.21	430,796.21	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135102	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1403	25-09-2020	23-12-2020	431,933.60	480,000.00	431,933.60	431,933.60	431,933.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135103	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Centenario de la Reforma", ubicada en San Mateo Huexotla, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1404	25-09-2020	23-12-2020	389,813.27	480,000.00	389,813.27	389,813.27	389,813.27	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135104	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0151 "Carmen Serdán", ubicada en San Miguel Tlaixpan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1406	25-09-2020	23-12-2020	437,762.60	480,000.00	437,762.60	437,762.60	437,762.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135105	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Guadalupe Amanalco, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1407	25-09-2020	23-12-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135119	Proyecto de inversión	2020	1,494,096.00	1,494,096.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-446	25-09-2020	22-01-2021	1,494,095.99	1,494,095.99	1,494,095.99	1,494,095.99	1,494,095.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135120	Proyecto de inversión	2020	1,028,160.00	1,028,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Quetzalcóatl", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-447	25-09-2020	22-01-2021	514,080.00	1,028,160.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135122	Proyecto de inversión	2020	652,800.00	652,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1017 "Siervo de la Nación", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-455	25-09-2020	23-12-2020	586,993.65	652,800.00	586,993.65	586,993.65	586,993.65	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135124	Proyecto de inversión	2020	626,688.00	626,688.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Alberto Durero", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-457	25-09-2020	23-12-2020	564,019.20	626,688.00	564,019.20	564,019.20	564,019.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135125	Proyecto de inversión	2020	537,600.00	537,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0456 "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-458	25-09-2020	23-12-2020	483,840.00	537,600.00	483,840.00	483,840.00	483,840.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135126	Proyecto de inversión	2020	537,600.00	537,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "México Prehispánico", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-459	25-09-2020	23-12-2020	429,424.31	537,600.00	429,424.31	429,424.31	429,424.31	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135144	Proyecto de inversión	2020	486,096.00	486,096.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Acamapichtli", ubicada en Col. San Pablo, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-625	25-09-2020	23-12-2020	388,870.51	486,096.00	388,870.51	388,870.51	388,870.51	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135145	Proyecto de inversión	2020	614,400.00	614,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-638	25-09-2020	23-12-2020	552,960.00	614,400.00	552,960.00	552,960.00	552,960.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135147	Proyecto de inversión	2020	2,112,000.00	2,112,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0452 "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Taborda, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1385	01-10-2020	28-01-2021	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135148	Proyecto de inversión	2020	720,387.84	720,387.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Carlos González Peña", ubicado en Tierra Blanca, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1252	06-10-2020	03-01-2021	556,699.79	720,387.84	556,699.79	556,699.79	556,699.79	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135149	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Tecuilco, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-133	06-10-2020	02-02-2021	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135150	Proyecto de inversión	2020	1,008,000.00	1,008,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes de Chapultepec", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-144	06-10-2020	02-02-2021	804,879.29	1,008,000.00	804,879.29	804,879.29	804,879.29	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135151	Proyecto de inversión	2020	979,200.00	979,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "José Urbano Fonseca", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-151	06-10-2020	02-02-2021	979,199.98	979,199.98	979,199.98	979,199.98	979,199.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135152	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Puerto Magdaleno, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1529	07-10-2020	04-01-2021	459,474.81	576,000.00	459,474.81	459,474.81	459,474.81	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135153	Proyecto de inversión	2020	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosario R. de Alvarado", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-617	07-10-2020	05-12-2020	144,000.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135156	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Octavio Paz Lozano", ubicada en Batán Chico, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1184	08-10-2020	05-01-2021	479,962.98	480,000.00	479,962.98	479,962.98	479,962.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135157	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan N. Méndez", ubicado en San Bartolo Oxtotitlán, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1253	08-10-2020	05-01-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135158	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Jesús González Ortega", ubicada en San José Deguedo, Municipio de Soyaniquilpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1332	08-10-2020	05-01-2021	409,521.74	480,000.00	409,521.74	409,521.74	409,521.74	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135169	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Las Ceibas, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-558	08-10-2020	05-01-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	92.00	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135170	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Salitre Santa Bárbara (Santa Bárbara), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-562	08-10-2020	05-01-2021	419,967.83	480,000.00	419,967.83	419,967.83	419,967.83	Metros Cuadrados	100.00	92.00	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135228	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0523 "Rodolfo Neri Vela", ubicada en Mina México, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-526	23-11-2020	20-02-2021	432,231.08	480,000.00	432,231.08	432,231.08	432,231.08	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135229	Proyecto de inversión	2020	780,000.00	780,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en San Martín Toltepec, San Cayetano Morelos, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-620	23-11-2020	20-02-2021	779,999.99	779,999.99	779,999.99	779,999.99	779,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134345	Proyecto de inversión	2020	1,331,450.66	1,331,450.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Flor de Ma. Reyes Vda. de Molina", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-229	17-02-2020	15-06-2020	1,021,248.99	1,329,736.13	1,021,248.99	1,021,248.99	1,021,248.99	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134346	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y módulo sanitario en edificio "A", en el Jardín de Niños "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicado en Santa Catarina del Monte, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-894	18-03-2020	15-06-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134348	Proyecto de inversión	2020	1,118,028.18	1,118,028.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución y construcción de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Portezuelo, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-896	18-03-2020	15-07-2020	922,166.89	1,118,028.18	922,166.89	922,166.89	922,166.89	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134357	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificio "D" y "E" y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Nanaoatzin" (Nacimiento del Sol y Luna), ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-911	18-03-2020	15-06-2020	370,535.29	480,000.00	370,535.29	370,535.29	370,535.29	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135231	Proyecto de inversión	2020	249,600.00	249,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández de Lizardi", ubicado en Colonia Electricistas Locales, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-644	23-11-2020	21-01-2021	223,297.44	249,600.00	223,297.44	223,297.44	223,297.44	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135238	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1289	24-11-2020	21-02-2021	479,701.98	480,000.00	479,701.98	479,701.98	479,701.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135240	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gustavo G. Velázquez", ubicado en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1477	24-11-2020	21-02-2021	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135241	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Agustín Guemes", ubicada en La Cañada, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1510	24-11-2020	21-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135242	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en El Palomar, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1513	24-11-2020	21-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135243	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic No 1100 "Forjadores de la Patria", ubicada en El Guarda (Puerto El Guarda), Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1533	24-11-2020	23-03-2021	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135248	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-468	24-11-2020	21-02-2021	479,869.63	480,000.00	479,869.63	479,869.63	479,869.63	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135249	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-487	24-11-2020	21-02-2021	479,998.78	480,000.00	479,998.78	479,998.78	479,998.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135260	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa), Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1334	01-12-2020	28-02-2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135261	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en La Troja Vieja, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1337	01-12-2020	28-02-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134361	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en La Comunidad, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-923	18-03-2020	15-06-2020	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134398	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de losa, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-916	24-03-2020	21-06-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134399	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "José Pablo Moncayo García", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-917	24-03-2020	21-06-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134400	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "B" y "C", en la Escuela Primaria "Patria y Libertad", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-918	24-03-2020	21-06-2020	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134401	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "El Pipila", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-919	24-03-2020	21-06-2020	431,999.98	431,999.98	431,999.98	431,999.98	431,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134402	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de pisos en cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0550 "Angel Ma. Garibay Kintana", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-935	24-03-2020	21-06-2020	468,029.32	480,000.00	468,029.32	468,029.32	468,029.32	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134404	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de dos aulas y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José María Morelos y Pavón", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-943	24-03-2020	21-06-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134447	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-957	12-06-2020	09-09-2020	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134448	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de 3 aulas y construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-964	12-06-2020	09-09-2020	623,751.84	624,000.00	623,751.84	623,751.84	623,751.84	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134450	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Impermeabilización del edificio "A" y sustitución de 2 tramos de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-969	12-06-2020	09-09-2020	822,843.39	960,000.00	822,843.39	822,843.39	822,843.39	Metros Cuadrados	100.00	75.00	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134453	Proyecto de inversión	2020	662,400.00	662,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de aula tipo regional, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en San Juan Coxtocan, Municipio de Tenango Del Aire, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-979	12-06-2020	09-09-2020	662,399.99	662,399.99	662,399.99	662,399.99	662,399.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134455	Proyecto de inversión	2020	794,880.22	794,880.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del edificio U-2C, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0534 "Telpochcalli", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-983	12-06-2020	09-09-2020	794,880.19	794,880.19	794,880.19	794,880.19	794,880.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134456	Proyecto de inversión	2020	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "A", "B", "C", sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-985	12-06-2020	09-09-2020	739,792.84	864,000.00	739,792.84	739,792.84	739,792.84	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134457	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de los edificios "A", "C" y "D", en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0057 "Héroes del 14 de Sept. de 1857", ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-988	12-06-2020	09-10-2020	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134460	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en San Agustín de las Palmas (San Agustín), Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-396	12-06-2020	09-09-2020	144,000.00	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134461	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en La Magdalena Morelos, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-086	12-06-2020	09-09-2020	486,162.00	672,000.00	486,162.00	486,162.00	486,162.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134522	Proyecto de inversión	2020	691,200.00	691,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en La Florida (Kilómetro 5), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-393	20-07-2020	17-10-2020	207,360.00	691,199.99	207,360.00	207,360.00	207,360.00	Metros Cuadrados	100.00	77.00	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134523	Proyecto de inversión	2020	755,520.00	755,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Zumpahuacan, Municipio de Zumpahuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1058	22-07-2020	19-10-2020	755,513.16	755,520.00	755,513.16	755,513.16	755,513.16	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134524	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0120 "Lic. León Guzmán", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1079	22-07-2020	19-10-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134525	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1110	22-07-2020	19-10-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134526	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Siervo de la Nación", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1114	22-07-2020	19-10-2020	479,968.66	480,000.00	479,968.66	479,968.66	479,968.66	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134527	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Meztli", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1125	22-07-2020	19-10-2020	479,967.65	480,000.00	479,967.65	479,967.65	479,967.65	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134528	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1135	22-07-2020	19-10-2020	479,970.02	480,000.00	479,970.02	479,970.02	479,970.02	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134529	Proyecto de inversión	2020	773,956.79	773,956.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicado en Temascalcingo de José María Velasco, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1380	22-07-2020	19-10-2020	773,956.78	773,956.78	773,956.78	773,956.78	773,956.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134532	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1418	22-07-2020	19-10-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134535	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Lic. José Vasconcelos", ubicada en La Ciénega, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1549	22-07-2020	18-11-2020	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134537	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Potrero de la Sierra, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1579	22-07-2020	18-11-2020	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134538	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Tepalcatepec, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-439	22-07-2020	19-10-2020	623,999.99	623,999.99	623,999.99	623,999.99	623,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134541	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Redención Campesina", ubicada en La Unión Riva Palacio, Municipio de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-501	22-07-2020	19-10-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134542	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Melchor Ocampo", ubicado en Jaltepec de Arriba, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-503	22-07-2020	19-10-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134544	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco J. Mujica", ubicado en San José Tizates (Tizates), Municipio de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-505	22-07-2020	19-10-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134548	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Mateo Coapexco, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-584	22-07-2020	19-10-2020	623,996.91	624,000.00	623,996.91	623,996.91	623,996.91	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134550	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Totolmajac, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-586	22-07-2020	18-11-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134553	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Mariano Arista", ubicado en Agua Fría, Municipio de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-601	22-07-2020	19-10-2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134555	Proyecto de inversión	2020	807,500.00	807,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en El Isote, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-614	22-07-2020	18-11-2020	807,499.17	807,500.00	807,499.17	807,499.17	807,499.17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134556	Proyecto de inversión	2020	1,591,200.00	1,591,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Cruz Vidriada, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-615	22-07-2020	18-11-2020	1,591,193.19	1,591,200.00	1,591,193.19	1,591,193.19	1,591,193.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134558	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0966 "Lic. Arturo Montiel Rojas", ubicada en Santa Teresa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1090	24-07-2020	21-10-2020	479,787.11	576,000.00	479,787.11	479,787.11	479,787.11	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134559	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0092 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Jorobas, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1099	24-07-2020	21-10-2020	414,202.48	480,000.00	414,202.48	414,202.48	414,202.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134560	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0103 "Estado de México", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1100	24-07-2020	21-10-2020	411,965.14	480,000.00	411,965.14	411,965.14	411,965.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134561	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Filiberto Gómez", ubicada en San Francisco Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1103	24-07-2020	21-10-2020	479,995.26	480,000.00	479,995.26	479,995.26	479,995.26	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134562	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1140	24-07-2020	21-10-2020	479,988.78	480,000.00	479,988.78	479,988.78	479,988.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134563	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Enrique Pestalozzi", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1141	24-07-2020	21-10-2020	479,722.60	480,000.00	479,722.60	479,722.60	479,722.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134565	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1145	24-07-2020	21-10-2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134566	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1146	24-07-2020	21-10-2020	479,998.11	480,000.00	479,998.11	479,998.11	479,998.11	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134593	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Las Fincas, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1328	27-07-2020	24-10-2020	479,999.90	479,999.90	479,999.90	479,999.90	479,999.90	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134594	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Daniel Delgadillo", ubicada en Las Dalias, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1508	27-07-2020	24-10-2020	479,999.48	480,000.00	479,999.48	479,999.48	479,999.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134596	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Santa Lucía, Municipio de Ocuilan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1544	27-07-2020	23-11-2020	821,614.07	960,000.00	821,614.07	821,614.07	821,614.07	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134597	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0317 "José María Velasco", ubicada en Santa Lucía, Municipio de Ocuilan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1548	27-07-2020	23-11-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134598	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Tepetzingo (Tepetzingo), Municipio de Ocuilan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1556	27-07-2020	23-11-2020	761,792.55	960,000.00	761,792.55	761,792.55	761,792.55	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134599	Proyecto de inversión	2020	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1571	27-07-2020	24-10-2020	719,999.98	719,999.98	719,999.98	719,999.98	719,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134601	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en El Platanar, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-432	27-07-2020	23-11-2020	959,999.95	959,999.95	959,999.95	959,999.95	959,999.95	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134602	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-436	27-07-2020	23-11-2020	821,558.89	960,000.00	821,558.89	821,558.89	821,558.89	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134603	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Mario Colli Sánchez", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-479	27-07-2020	24-10-2020	479,980.40	480,000.00	479,980.40	479,980.40	479,980.40	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134604	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Felipe Santiago Gutiérrez", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-488	27-07-2020	24-10-2020	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134605	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Aldama", ubicada en San Juan, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-538	27-07-2020	24-10-2020	479,999.02	480,000.00	479,999.02	479,999.02	479,999.02	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134606	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Luis L. LeB", ubicada en Rincón de Guadalupe, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-539	27-07-2020	24-10-2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134607	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Agua Bendita, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-540	27-07-2020	24-10-2020	479,999.72	480,000.00	479,999.72	479,999.72	479,999.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134609	Proyecto de inversión	2020	709,488.00	709,488.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Talpizahuac, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-627	27-07-2020	24-10-2020	709,483.04	709,488.00	709,483.04	709,483.04	709,483.04	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134611	Proyecto de inversión	2020	1,263,600.00	1,263,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en San José Totoc, Municipio de Ocuilan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-634	27-07-2020	23-11-2020	1,263,599.99	1,263,599.99	1,263,599.99	1,263,599.99	1,263,599.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134614	Proyecto de inversión	2020	188,912.05	188,912.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "María del Carmen Molina Rivero", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2019-1064	29-07-2020	26-09-2020	188,911.36	188,912.05	188,911.36	188,911.36	188,911.36	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134615	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Club de Leones Coyoacan", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2019-1072	29-07-2020	26-10-2020	575,958.92	576,000.00	575,958.92	575,958.92	575,958.92	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134616	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0393 "Lic. Ramón Beteta", ubicada en Atlatongo, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2019-1082	29-07-2020	26-10-2020	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134617	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en Tecuac, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1108	29-07-2020	26-10-2020	430,630.70	432,000.00	430,630.70	430,630.70	430,630.70	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134618	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro González", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1117	29-07-2020	26-10-2020	575,086.97	576,000.00	575,086.97	575,086.97	575,086.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134619	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0470 "Niños Héroes", ubicada en Chiconcuac de Juárez, Municipio de Chiconcuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1138	29-07-2020	26-10-2020	479,998.38	480,000.00	479,998.38	479,998.38	479,998.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135054	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Jaltepec de Arriba, Municipio de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-512	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135257	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Mazatlán", ubicado en Huixquilucan de Degollado, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1230	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135259	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1309	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135087	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Fray Bartolomé de las Casas", ubicado en San Antonio de las Huertas, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1317	25-09-2020	23-12-2020	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135093	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Morelos", ubicada en Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1388	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135133	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Esfuerzo Unido", ubicada en Santo Domingo Shomeje, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-573	25-09-2020	23-12-2020	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134445	Proyecto de inversión	2020	506,000.00	506,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de aulas y rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Francisco Javier Mina", ubicada en Río Florido 1ra. Sección, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-862	12-06-2020	09-09-2020	506,000.00	506,000.00	506,000.00	506,000.00	506,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135268	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1478	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135281	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Paraje la Pera, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1231	04-12-2020	03-03-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134509	Proyecto de inversión	2020	901,911.00	901,911.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Primer etapa de las sustitución de edificio de dirección, 3 aulas, taller de cómputo, servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0333 "Diego Rivera", ubicada en Gama de la Paz, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1047	20-07-2020	17-10-2020	901,911.00	901,911.00	901,911.00	901,911.00	901,911.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134516	Proyecto de inversión	2020	1,407,994.78	1,407,994.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y sustitución de dos aulas, en la Escuela Primaria "Solidaridad 1990", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-381	20-07-2020	16-11-2020	1,407,994.78	1,407,994.78	1,407,994.78	1,407,994.78	1,407,994.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134884	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CAM No. 55 "Rosa Agazzi", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1499	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134885	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1500	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134886	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "15 de Abril", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1501	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135028	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Puerta del Carmen, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1148	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135030	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Prof. Lauro Rendon Castrejón", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1201	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135071	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada en Venta del Aire, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1216	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135072	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "J. Encarnación Fuentes", ubicada en San Nicolás Tultenango, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1217	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135073	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Angela Peralta", ubicada en Buenavista, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1218	25-09-2020	23-12-2020	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135033	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Ameyalli", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1206	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135036	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Puente de Cillas, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1336	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135037	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0338 "Eva Sillano de López Mateos", ubicada en Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa), Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1338	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135042	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en La Candelaria, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1471	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135043	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en El Durazno, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1472	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135044	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "María Elena Montes de Oca", ubicado en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1476	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135045	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Los Sauces, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1479	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135097	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gabriel García Márquez", ubicada en Tepotzotlán, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1392	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135154	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en Loma de Acuitlapilco, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1149	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134925	Proyecto de inversión	2020	557,344.68	557,344.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gabriel Ramos Millán", ubicado en Juchitepec de Mariano Rivapalacio, Municipio de Juchitepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1065	24-08-2020	21-11-2020	557,344.68	557,344.68	557,344.68	557,344.68	557,344.68	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	