

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134380	Proyecto de inversión	2020	1,231,440.00	1,231,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Normal de Naucalpan, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-18-03-2020-15-07-2020	954	1,186,612.85	1,231,440.00	1,186,612.85	1,186,612.85	1,186,612.85	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302134393	Proyecto de inversión	2020	711,743.42	711,743.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, ubicado en Ejido Santa Cruz Atzacapozaltongo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-18-03-2020-15-06-2020	369	711,743.41	711,743.41	711,743.41	711,743.41	711,743.41	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302134417	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral y cancha de usos múltiples, en el Plantel Conalep 187. Naucalpan I, ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-26-03-2020-23-06-2020	953	812,164.01	960,000.00	812,164.01	812,164.01	812,164.01	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302135193	Proyecto de inversión	2020	1,872,000.00	1,872,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-21-10-2020-17-02-2021	666	1,870,284.40	1,870,284.40	1,870,284.40	1,870,284.40	1,870,284.40	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302135194	Proyecto de inversión	2020	2,184,000.00	2,184,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-21-10-2020-17-02-2021	667	2,182,094.61	2,182,094.61	2,182,094.61	2,182,094.61	2,182,094.61	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302135277	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 112, ubicada en Villa Donato Guerra, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-01-12-2020-28-02-2021	659	407,899.53	480,000.00	407,899.53	407,899.53	407,899.53	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302134512	Proyecto de inversión	2020	1,674,935.29	1,674,935.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "A", "B", "D", "E" y rehabilitación de sanitarios en edificio "A" y "D", en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Tenancingo, ubicado en Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana), Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-20-07-2020-16-11-2020	997	1,438,679.08	1,674,935.29	1,438,679.08	1,438,679.08	1,438,679.08	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134580	Proyecto de inversión	2020	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Cbt Num. 2 "Bicentenario" Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-652	24-07-2020	21-10-2020	611,999.97	611,999.97	611,999.97	611,999.97	611,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134662	Proyecto de inversión	2020	1,429,787.71	1,429,787.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CECYTEM Tezoyuca, ubicado en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-672	29-07-2020	25-11-2020	1,429,694.65	1,429,787.71	1,429,694.65	1,429,694.65	1,429,694.65	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134670	Proyecto de inversión	2020	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de tramo de barda perimetral y sustitución de cancha de usos múltiples, en el Conalep Plantel CONALEP 014 del Sol (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-993	05-08-2020	02-12-2020	1,735,453.89	1,735,453.89	1,735,453.89	1,735,453.89	1,735,453.89	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134725	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela del Deporte de Coacalco, ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1563	07-08-2020	04-11-2020	479,999.03	480,000.00	479,999.03	479,999.03	479,999.03	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134811	Proyecto de inversión	2020	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Plantel Conalep 190. Nezahualcóyotl I, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-662	07-08-2020	04-12-2020	815,999.98	815,999.98	815,999.98	815,999.98	815,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134812	Proyecto de inversión	2020	342,840.60	342,840.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CECYTEM Chicoloapan, ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-673	07-08-2020	04-11-2020	342,840.59	342,840.59	342,840.59	342,840.59	342,840.59	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134813	Proyecto de inversión	2020	1,386,866.32	1,386,866.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria 310, ubicada en Ayotlán, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-675	07-08-2020	04-12-2020	1,386,866.18	1,386,866.18	1,386,866.18	1,386,866.18	1,386,866.18	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134945	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Cbt "Chimalpopoca", Ozumba, ubicado en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-649	24-08-2020	21-11-2020	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302134946	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, ubicada en San Marcos de la Loma, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-671	24-08-2020	21-12-2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134952	Proyecto de inversión	2020	4,416,000.00	4,416,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Tercera etapa de la construcción, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 202, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1026	04-09-2020	01-01-2021	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135062	Proyecto de inversión	2020	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 23 Ecatepec III, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-651	21-09-2020	19-12-2020	640,583.85	720,000.00	640,583.85	640,583.85	640,583.85	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134817	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela de Bellas Artes de Capulhuac, ubicada en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1561	14-08-2020	11-11-2020	479,998.03	480,000.00	479,998.03	479,998.03	479,998.03	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134818	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela del Deporte de Capulhuac, ubicada en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1562	14-08-2020	11-11-2020	478,678.61	480,000.00	478,678.61	478,678.61	478,678.61	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134819	Proyecto de inversión	2020	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-654	14-08-2020	11-11-2020	376,997.84	612,000.00	376,997.84	376,997.84	376,997.84	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302134979	Proyecto de inversión	2020	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, ubicada en San Miguel Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-656	28-08-2020	25-11-2020	611,999.96	611,999.96	611,999.96	611,999.96	611,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302134987	Proyecto de inversión	2020	15,808,992.00	15,808,992.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Quinta etapa de construcción de una Unidad de Docencia, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, ubicada en Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-679	14-09-2020	12-03-2021	14,651,802.49	14,651,802.49	14,651,802.49	14,651,802.49	14,651,802.49	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135020	Proyecto de inversión	2020	4,478,388.10	4,478,388.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Cbt Num. 1 Chicoloapan, ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-668	22-09-2020	19-01-2021	4,474,162.08	4,474,162.08	4,474,162.08	4,474,162.08	4,474,162.08	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135146	Proyecto de inversión	2020	1,175,040.00	1,175,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 234, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-665	25-09-2020	22-01-2021	939,610.64	1,175,040.00	939,610.64	939,610.64	939,610.64	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135232	Proyecto de inversión	2020	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, ubicado en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-657	23-11-2020	20-02-2021	344,871.83	384,000.00	344,871.83	344,871.83	344,871.83	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135234	Proyecto de inversión	2020	370,563.23	370,563.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Normal de Ecatepec, ubicada en Col. Santa Agueda, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-678	23-11-2020	20-02-2021	370,559.51	370,563.23	370,559.51	370,559.51	370,559.51	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134557	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-680	22-07-2020	19-10-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302134612	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-648	27-07-2020	24-10-2020	575,425.29	576,000.00	575,425.29	575,425.29	575,425.29	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones