

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135327	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lorenzo Filho", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1127	03-05-2021	01-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135328	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0544 "5 de Febrero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1130	03-05-2021	01-07-2021	230,753.95	287,539.20	230,753.95	230,753.95	230,753.95	Metros Cuadrados	100.00	81.00	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135329	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal", ubicado en San Mateo Atarasquillo, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1132	03-05-2021	01-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135330	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1133	03-05-2021	01-07-2021	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135331	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0802 "Profr. Gabino Escalante Arreola", ubicada en Calvario del Carmen, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1134	03-05-2021	01-07-2021	256,988.66	287,539.20	256,988.66	256,988.66	256,988.66	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135332	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0202 "General Jesús González Ortega", ubicada en Santa María Tetitla, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1137	03-05-2021	01-07-2021	230,031.17	287,539.20	230,031.17	230,031.17	230,031.17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135333	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0444 "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicada en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1140	03-05-2021	01-07-2021	230,036.60	287,539.20	230,036.60	230,036.60	230,036.60	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135334	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0221 "Amado Nervo", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1153	03-05-2021	01-07-2021	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135335	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0234 "5 de Febrero", ubicada en San Miguel Mimiapan, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1589	03-05-2021	01-07-2021	306,708.05	383,385.60	306,708.05	306,708.05	306,708.05	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135336	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0814 "Adolfo Sánchez Vázquez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1594	03-05-2021	01-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135337	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Ortega Monroy", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1597	03-05-2021	01-07-2021	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135338	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1598	03-05-2021	01-07-2021	230,030.34	287,539.20	230,030.34	230,030.34	230,030.34	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135339	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria (Unidad Pedagógica y Cultural) "Celestin Freinet", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1601	03-05-2021	01-07-2021	230,030.22	287,539.20	230,030.22	230,030.22	230,030.22	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135341	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0644 "Mexico Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1607	03-05-2021	01-07-2021	230,030.22	287,539.20	230,030.22	230,030.22	230,030.22	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135342	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0852 "Ehecatl", ubicada en Tierra Blanca Segunda Sección (Ejido Ecatepec), Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-151	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	70.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135343	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarro", ubicada en Nezahualcoyotl, Municipio de Nezahualcoyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-152	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	50.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135344	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-153	06-05-2021	04-07-2021	230,010.92	287,539.20	230,010.92	230,010.92	230,010.92	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135345	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1064	06-05-2021	04-07-2021	344,083.39	383,385.60	344,083.39	344,083.39	344,083.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135349	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0315 "Torres Quintero", ubicada en San Sebastian, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1075	06-05-2021	04-07-2021	383,385.57	383,385.57	383,385.57	383,385.57	383,385.57	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135369	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata", ubicada en El Azafrañ Centro, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1135	06-05-2021	04-07-2021	228,082.38	287,539.20	228,082.38	228,082.38	228,082.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135371	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Las Rajas Huitzililapan (San Martín), Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1139	06-05-2021	04-07-2021	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135372	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0908 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1143	06-05-2021	04-07-2021	230,025.92	287,539.20	230,025.92	230,025.92	230,025.92	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135374	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No.0794 "Niños Héroes", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1147	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	87.00	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135428	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1069	17-05-2021	15-07-2021	307,994.69	383,385.60	307,994.69	307,994.69	307,994.69	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135346	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en San Nicolás Guadalupe, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1066	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135347	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Profesor Heriberto Enríquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1068	06-05-2021	04-07-2021	296,987.60	383,385.60	296,987.60	296,987.60	296,987.60	Metros Cuadrados	100.00	70.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135348	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0424 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1074	06-05-2021	04-07-2021	297,215.20	383,385.60	297,215.20	297,215.20	297,215.20	Metros Cuadrados	100.00	81.00	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135350	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1078	06-05-2021	04-07-2021	383,382.34	383,385.60	383,382.34	383,382.34	383,382.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135352	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0020 "Narciso Bassols", ubicada en San Bartolo Cuautlalpan, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1080	06-05-2021	04-07-2021	383,330.73	383,385.60	383,330.73	383,330.73	383,330.73	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135353	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mariano Riva Palacio", ubicada en San Lorenzo Malacota, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1084	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135354	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Citlalmina", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, Micho	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1085	06-05-2021	04-07-2021	230,030.64	287,539.20	230,030.64	230,030.64	230,030.64	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135355	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Véctor Puebla", ubicada en Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, Micho	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1086	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135356	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, Micho	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1092	06-05-2021	04-07-2021	230,031.62	287,539.20	230,031.62	230,031.62	230,031.62	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135357	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Miguel Agua Bendita, Municipio de San José del Rincón, Micho	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1096	06-05-2021	04-07-2021	230,033.37	287,539.20	230,033.37	230,033.37	230,033.37	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135358	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Juan Amos Comenio", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, Micho	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1097	06-05-2021	04-07-2021	230,030.64	287,539.20	230,030.64	230,030.64	230,030.64	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135359	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Margarita Morán", ubicada en Chalco, Municipio de Chalco, Micho	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1103	06-05-2021	04-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135360	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fbrica Concepción, Municipio de San José Del Rincón, Micho	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1105	06-05-2021	04-07-2021	229,973.49	287,539.20	229,973.49	229,973.49	229,973.49	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135361	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0732 "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Ciudad Nezahualcoyotl, Municipio de Nezahualcoyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1109	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135362	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Cuauhtemoc", ubicada en San Antonio Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1110	06-05-2021	04-07-2021	230,036.60	287,539.20	230,036.60	230,036.60	230,036.60	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135363	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en Fresno Nichi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1112	06-05-2021	04-07-2021	256,988.66	287,539.20	256,988.66	256,988.66	256,988.66	Metros Cuadrados	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135287	Proyecto de inversión	2021	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0579 "Xilonen", ubicada en La Magdalena de los Reyes (La Magdalena), Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-434	02-02-2021	01-06-2021	624,000.00	1,248,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135288	Proyecto de inversión	2021	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0415 "Alfredo Del Mazo Veltz", ubicada en San Mateo Oxtotitlán, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1084	08-02-2021	08-05-2021	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135289	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Cinteotl", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1186	08-02-2021	08-05-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135305	Proyecto de inversión	2021	3,175,200.00	3,175,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-435	01-03-2021	28-06-2021	2,854,912.46	3,172,358.06	2,854,912.46	2,854,912.46	2,854,912.46	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135307	Proyecto de inversión	2021	7,793,145.60	7,793,145.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1016	09-03-2021	05-08-2021	5,195,347.50	5,848,854.17	5,195,347.50	5,195,347.50	5,195,347.50	Metros Cuadrados	100.00	84.00	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135308	Proyecto de inversión	2021	1,974,720.00	1,974,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión Oftv. No. 0369 "Cuauhtémoc", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-450	09-03-2021	06-07-2021	1,974,476.33	1,974,476.33	1,974,476.33	1,974,476.33	1,974,476.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135309	Proyecto de inversión	2021	4,501,922.88	4,501,922.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-633	09-03-2021	06-07-2021	3,541,383.14	4,458,205.00	3,541,383.14	3,541,383.14	3,541,383.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135311	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0016 "Juan José de Los Reyes El Pipila", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1067	03-05-2021	01-07-2021	297,215.20	383,385.60	297,215.20	297,215.20	297,215.20	Metros Cuadrados	100.00	81.00	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135312	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0671 "Francisco González Bocanegra", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1071	03-05-2021	01-07-2021	295,298.88	383,385.60	295,298.88	295,298.88	295,298.88	Metros Cuadrados	100.00	70.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135322	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0832 "Nubes Húmedas", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1115	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135323	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0943 "Wenceslao Victoria Soto", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1116	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135324	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Profr. José Severiano Reyes", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1117	03-05-2021	01-07-2021	229,666.01	287,539.20	229,666.01	229,666.01	229,666.01	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135326	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0295 "León Felipe", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1126	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135378	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Andrés Molina Enríquez" A. E. P., ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1154	06-05-2021	04-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135379	Proyecto de inversión	2021	648,960.00	648,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "José Manuel Othon", ubicado en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1158	06-05-2021	03-08-2021	324,480.00	648,960.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135380	Proyecto de inversión	2021	449,280.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I. No 0016 "Cuauhtemoc", ubicada en Chapa de Mota, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1159	06-05-2021	03-08-2021	449,279.99	449,279.99	449,279.99	449,279.99	449,279.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135383	Proyecto de inversión	2021	553,033.92	553,033.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lauro Villar", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1056	06-05-2021	03-08-2021	441,087.11	553,033.92	441,087.11	441,087.11	441,087.11	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135385	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan de Dios Rodríguez Heredia", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1419	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135386	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "José María Velasco Obregón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1420	06-05-2021	03-08-2021	379,909.72	480,000.00	379,909.72	379,909.72	379,909.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135387	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Mixcoac", ubicado en San José Guadalupe Oztzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1437	06-05-2021	03-08-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135388	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1461	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135389	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CAM No. 21 "José Vasconcelos", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1465	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	50.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135391	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1582	06-05-2021	04-07-2021	344,083.39	383,385.60	344,083.39	344,083.39	344,083.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135392	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1583	06-05-2021	04-07-2021	344,797.37	383,385.60	344,797.37	344,797.37	344,797.37	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135394	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1585	06-05-2021	04-07-2021	344,083.39	383,385.60	344,083.39	344,083.39	344,083.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135396	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Miguel Alemán", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1588	06-05-2021	04-07-2021	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135397	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1590	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135398	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Tecuac, ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1591	06-05-2021	04-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135399	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Nezahualcótlil", ubicada en Santa María Zolotepec, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1592	06-05-2021	04-07-2021	230,030.71	287,539.20	230,030.71	230,030.71	230,030.71	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135400	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Anton Makarenko", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1595	06-05-2021	04-07-2021	230,036.60	287,539.20	230,036.60	230,036.60	230,036.60	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135433	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Ejido de Dolores, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1093	24-05-2021	22-07-2021	287,539.17	287,539.17	287,539.17	287,539.17	287,539.17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135435	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0136 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1099	24-05-2021	22-07-2021	271,675.83	287,539.20	271,675.83	271,675.83	271,675.83	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135441	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ex-Hacienda de Atenco, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1156	24-05-2021	22-07-2021	239,754.53	287,539.20	239,754.53	239,754.53	239,754.53	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135445	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Alfonso Reyes", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1286	24-05-2021	22-07-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135446	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria "Manuel C. Bernal", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1608	24-05-2021	22-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135448	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1101	01-06-2021	30-07-2021	229,284.82	287,539.20	229,284.82	229,284.82	229,284.82	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135451	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1128	01-06-2021	30-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135452	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEPLA "Nicolás Bravo", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1113	01-06-2021	29-08-2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135459	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1587	01-06-2021	30-07-2021	383,385.53	383,385.53	383,385.53	383,385.53	383,385.53	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135463	Proyecto de inversión	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificio, en la Escuela Secundaria General "Presidente Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-164	14-06-2021	11-10-2021	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135464	Proyecto de inversión	2021	12,436,562.51	12,436,562.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de edificios B, C y D en estructura regional, construcción de edificios L y F en estructura regional, sustitución de módulo de escaleras y rehabilitación de edificio A, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1172	14-06-2021	10-12-2021	11,170,155.66	12,420,812.64	11,170,155.66	11,170,155.66	11,170,155.66	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135465	Proyecto de inversión	2021	2,064,000.00	2,064,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Coamilpa de Juárez, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1182	14-06-2021	11-10-2021	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135466	Proyecto de inversión	2021	3,095,040.00	3,095,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" (Segunda Etapa), ubicada en San Bartolomé San Bartolo), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1190	14-06-2021	11-10-2021	2,207,836.26	3,094,420.19	2,207,836.26	2,207,836.26	2,207,836.26	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135467	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de rampas y obra exterior, en la escuela Primaria "Revolución Social Mexicana", (Segunda Etapa), ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1171	14-06-2021	11-10-2021	2,994,285.15	2,994,285.15	2,994,285.15	2,994,285.15	2,994,285.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135468	Proyecto de inversión	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelera, puertas, instalaciones eléctricas, en la escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique C. Rebsamen" (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-160	14-06-2021	11-10-2021	2,395,369.29	2,395,369.29	2,395,369.29	2,395,369.29	2,395,369.29	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135469	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofvt No 0074 "Rubén Darío", ubicada en San Lucas Totolmaloya, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-155	15-06-2021	13-08-2021	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135470	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1072	15-06-2021	13-08-2021	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135471	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Libero Cárdenas", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1076	15-06-2021	13-08-2021	298,286.94	383,385.60	298,286.94	298,286.94	298,286.94	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135474	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofvt. No. 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1129	15-06-2021	13-08-2021	258,641.62	287,539.20	258,641.62	258,641.62	258,641.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135477	Proyecto de inversión	2021	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 89 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1157	15-06-2021	12-09-2021	1,168,929.84	1,497,600.00	1,168,929.84	1,168,929.84	1,168,929.84	Metros Cuadrados	100.00	68.00	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135478	Proyecto de inversión	2021	1,437,696.00	1,437,696.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y obra exterior, en el C.A.M. N.º. 10 "Lic. Adolfo López Mateos" (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1164	15-06-2021	12-09-2021	1,437,695.99	1,437,695.99	1,437,695.99	1,437,695.99	1,437,695.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135479	Proyecto de inversión	2021	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de rehabilitación del plantel, sustitución de losa, castillos, aplanado y pintura, en el Jardín de Niños "Hermenegildo Galeana", ubicado en San Juan Tetitlán, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1180	15-06-2021	12-09-2021	840,021.59	1,248,000.00	840,021.59	840,021.59	840,021.59	Metros Cuadrados	100.00	94.00	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135480	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Luis G. Tapia", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1581	15-06-2021	13-08-2021	383,385.47	383,385.47	383,385.47	383,385.47	383,385.47	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135481	Proyecto de inversión	2021	498,001.92	498,001.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje (Segunda Etapa)", ubicado en Napatla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetlaxpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1193	18-06-2021	15-09-2021	398,385.69	498,001.92	398,385.69	398,385.69	398,385.69	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135482	Proyecto de inversión	2021	598,422.77	598,422.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo (Segunda Etapa)", ubicada en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1619	18-06-2021	15-09-2021	598,422.75	598,422.75	598,422.75	598,422.75	598,422.75	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135485	Proyecto de inversión	2021	868,608.00	868,608.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Sor Juana I. de La Cruz", ubicada en Napatla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetlaxpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1626	18-06-2021	15-09-2021	694,885.99	868,608.00	694,885.99	694,885.99	694,885.99	Metros Cuadrados	100.00	60.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135519	Proyecto de inversión	2021	1,996,800.00	1,996,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dirección y un aula, barda perimetral, acceso y acometida, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 1114 "Octavio Paz" (Segunda Etapa), ubicada en San José del Rincón, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-720	16-08-2021	13-12-2021	1,516,695.31	1,995,785.29	1,516,695.31	1,516,695.31	1,516,695.31	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135520	Proyecto de inversión	2021	1,997,744.64	1,997,744.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de sanitarios, dirección y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0658 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Mextepec, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1616	08-09-2021	05-01-2022	1,996,507.63	1,996,507.63	1,996,507.63	1,996,507.63	1,996,507.63	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135521	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de edificio, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0048 "José Martí", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1622	08-09-2021	05-01-2022	2,993,462.28	2,993,462.28	2,993,462.28	2,993,462.28	2,993,462.28	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135522	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, plazas, andadores y red eléctrica, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0067 "Margarita Maza De Juárez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-712	08-09-2021	05-01-2022	2,994,184.27	2,994,184.27	2,994,184.27	2,994,184.27	2,994,184.27	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135523	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. 0411 "Maestro Alfonso Badillo Santoyo", ubicada en Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-154	10-09-2021	08-11-2021	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135524	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic No. 0140 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1088	10-09-2021	08-11-2021	287,539.10	287,539.10	287,539.10	287,539.10	287,539.10	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135525	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de muro de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Loma de San Nicolás, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1122	10-09-2021	08-11-2021	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135529	Proyecto de inversión	2021	8,686,080.00	8,686,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Tercera etapa de la sustitución de edificio, en la Escuela Secundaria General No. 049 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1173	22-09-2021	20-12-2021	8,673,737.43	8,673,737.43	8,673,737.43	8,673,737.43	8,673,737.43	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135530	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, rehabilitación de edificio "D" y sustitución de rampas y andadores, en la Escuela Primaria "Benito Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en Rancharillo de Trojes (San Antonio del Puente), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1178	18-10-2021	14-02-2022	2,991,856.74	2,991,859.97	2,991,856.74	2,991,856.74	2,991,856.74	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135531	Proyecto de inversión	2021	2,515,200.00	2,515,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral, plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Ciudad Nezahualcoyotl, Municipio de Nezahualcoyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1620	18-10-2021	14-02-2022	2,513,384.71	2,513,384.71	2,513,384.71	2,513,384.71	2,513,384.71	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135514	Proyecto de inversión	2021	3,594,240.00	3,594,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "México 68" (Tercera Etapa), ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-715	16-08-2021	12-01-2022	1,068,635.28	3,562,117.61	1,068,635.28	1,068,635.28	1,068,635.28	Metros Cuadrados	100.00	50.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135515	Proyecto de inversión	2021	3,194,880.00	3,194,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Club De Leones" (Segunda Etapa), ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-716	16-08-2021	12-01-2022	3,193,755.80	3,193,755.80	3,193,755.80	3,193,755.80	3,193,755.80	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135516	Proyecto de inversión	2021	1,797,120.00	1,797,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Domingo Palacios Campuzano", ubicada en El Naranjo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1614	16-08-2021	13-12-2021	1,796,481.08	1,796,481.08	1,796,481.08	1,796,481.08	1,796,481.08	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135517	Proyecto de inversión	2021	3,793,920.00	3,793,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0292 "Primer de Mayo", ubicada en Cuadrilla de López, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-703	16-08-2021	12-01-2022	2,710,574.45	3,442,141.10	2,710,574.45	2,710,574.45	2,710,574.45	Metros Cuadrados	100.00	87.00	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135518	Proyecto de inversión	2021	2,795,520.00	2,795,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de cuatro aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San José Tizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-717	16-08-2021	13-12-2021	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135291	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1190	08-02-2021	08-05-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135294	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Coahuilotes (Pueblo Nuevo), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1434	08-02-2021	08-05-2021	431,887.41	480,000.00	431,887.41	431,887.41	431,887.41	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135296	Proyecto de inversión	2021	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Marie Curie", ubicado en San Pedro Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-403	08-02-2021	08-05-2021	573,435.40	672,000.00	573,435.40	573,435.40	573,435.40	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135298	Proyecto de inversión	2021	491,625.55	491,625.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Col. Izcalli Santa Clara, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-623	08-02-2021	08-05-2021	402,478.49	491,625.55	402,478.49	402,478.49	402,478.49	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135299	Proyecto de inversión	2021	693,600.00	693,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz), Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-440	08-02-2021	08-05-2021	693,599.99	693,599.99	693,599.99	693,599.99	693,599.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135300	Proyecto de inversión	2021	6,720,000.00	6,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bodet" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1564	15-02-2021	15-05-2021	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135301	Proyecto de inversión	2021	7,647,852.10	7,647,852.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Jaime Torres Bodet", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-441	15-02-2021	15-05-2021	6,574,263.30	7,644,154.37	6,574,263.30	6,574,263.30	6,574,263.30	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135302	Proyecto de inversión	2021	8,358,912.00	8,358,912.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0109 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-249	15-02-2021	14-07-2021	7,164,943.95	8,331,187.34	7,164,943.95	7,164,943.95	7,164,943.95	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135303	Proyecto de inversión	2021	7,205,667.92	7,205,667.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General 049 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilán de Arteaga, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-149	01-03-2021	28-07-2021	7,174,667.69	7,204,304.86	7,174,667.69	7,174,667.69	7,174,667.69	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135304	Proyecto de inversión	2021	2,592,000.00	2,592,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1368	01-03-2021	28-06-2021	2,588,831.45	2,588,831.45	2,588,831.45	2,588,831.45	2,588,831.45	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135315	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0702 "Francisco Villa", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1087	03-05-2021	01-07-2021	230,026.53	287,539.20	230,026.53	230,026.53	230,026.53	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135316	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0425 "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1094	03-05-2021	01-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135317	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0766 "José Martí", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1102	03-05-2021	01-07-2021	230,036.60	287,539.20	230,036.60	230,036.60	230,036.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135318	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0416 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Mateo Mozoquilpan, Municipio de Oztolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1104	03-05-2021	01-07-2021	230,031.32	287,539.20	230,031.32	230,031.32	230,031.32	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135319	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Elsa Córdoba", ubicada en (La Joya) (Nueva Creación), Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1107	03-05-2021	01-07-2021	229,712.26	287,539.20	229,712.26	229,712.26	229,712.26	Metros Cuadrados	100.00	88.00	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135377	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Felipe Villanueva", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1152	06-05-2021	04-07-2021	287,539.17	287,539.17	287,539.17	287,539.17	287,539.17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135402	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Melchor Muzquiz", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1599	06-05-2021	04-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135403	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benita Galeana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1600	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135404	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Pablo Neruda", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1603	06-05-2021	04-07-2021	230,030.22	287,539.20	230,030.22	230,030.22	230,030.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135406	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1606	06-05-2021	04-07-2021	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135408	Proyecto de inversión	2021	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nueva Creación", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-463	06-05-2021	03-08-2021	383,999.96	383,999.96	383,999.96	383,999.96	383,999.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135409	Proyecto de inversión	2021	783,360.00	783,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Calpulli (Repres. de las Clases Sociales)", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-594	06-05-2021	03-08-2021	625,163.13	783,360.00	625,163.13	625,163.13	625,163.13	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135412	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-685	06-05-2021	04-07-2021	296,341.72	383,385.60	296,341.72	296,341.72	296,341.72	Metros Cuadrados	100.00	87.00	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135413	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0057 "Mariano Azuela", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-686	06-05-2021	04-07-2021	295,612.06	383,385.60	295,612.06	295,612.06	295,612.06	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135414	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-687	06-05-2021	04-07-2021	306,475.36	383,385.60	306,475.36	306,475.36	306,475.36	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135415	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en San Antonio, Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-688	06-05-2021	04-07-2021	306,704.32	383,385.60	306,704.32	306,704.32	306,704.32	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135416	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fraccionamiento Santa Cruz Tecuac, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-690	06-05-2021	04-07-2021	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135418	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-692	06-05-2021	04-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135419	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Adolfo López Mateos, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-693	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135421	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Símbolos Patrios", ubicada en Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac, Municipio de Oztolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-695	06-05-2021	04-07-2021	230,048.72	287,539.20	230,048.72	230,048.72	230,048.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135423	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-700	06-05-2021	04-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135424	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Plutarco Elías Calles", ubicada en Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-701	06-05-2021	04-07-2021	230,010.74	287,539.20	230,010.74	230,010.74	230,010.74	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135429	Proyecto de inversión	2021	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de aula regional y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tisiana Luna Chica", ubicado en Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1610	17-05-2021	14-08-2021	998,399.99	998,399.99	998,399.99	998,399.99	998,399.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135430	Proyecto de inversión	2021	948,480.00	948,480.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0554 "Mario Colín Sánchez", ubicada en Chosto de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1615	17-05-2021	14-08-2021	948,479.96	948,479.96	948,479.96	948,479.96	948,479.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135431	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0071 "Horacio Zúñiga", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-698	17-05-2021	15-07-2021	230,073.60	287,539.20	230,073.60	230,073.60	230,073.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135437	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Eduardo Rodríguez Castañeda", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1100	24-05-2021	22-07-2021	247,995.46	287,539.20	247,995.46	247,995.46	247,995.46	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135439	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Benito Juárez", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1120	24-05-2021	22-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135449	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oficial No 0376 "Cuauhtémoc", ubicada en Tlachaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1106	01-06-2021	30-07-2021	219,578.52	287,539.20	219,578.52	219,578.52	219,578.52	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135456	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Mariano G. Somonte", ubicada en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1405	01-06-2021	29-08-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135462	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-696	01-06-2021	30-07-2021	287,035.76	287,539.20	287,035.76	287,035.76	287,035.76	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135487	Proyecto de inversión	2021	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-706	18-06-2021	15-09-2021	771,111.33	998,400.00	771,111.33	771,111.33	771,111.33	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135490	Proyecto de inversión	2021	848,640.00	848,640.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Corregidora de Querétaro" (Segunda Etapa), ubicado en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-724	18-06-2021	15-09-2021	848,639.98	848,639.98	848,639.98	848,639.98	848,639.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135491	Proyecto de inversión	2021	798,720.00	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan B. Garza" (Segunda Etapa), ubicado en Cerro del Guayabo, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-726	18-06-2021	15-09-2021	798,719.99	798,719.99	798,719.99	798,719.99	798,719.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135494	Proyecto de inversión	2021	1,797,151.93	1,797,151.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general y obra exterior del plantel, en la Escuela Primaria "Nezahualcoyotl" (Segunda Etapa), ubicada en Atizapán de Zaragoza, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-158	21-06-2021	18-10-2021	1,793,171.35	1,793,171.35	1,793,171.35	1,793,171.35	1,793,171.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135495	Proyecto de inversión	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Lázaro Cárdenas, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-159	21-06-2021	18-10-2021	1,895,759.16	2,387,596.12	1,895,759.16	1,895,759.16	1,895,759.16	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135496	Proyecto de inversión	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de sala de usos múltiples y módulo sanitario, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1165	21-06-2021	18-10-2021	1,197,177.07	2,394,354.13	1,197,177.07	1,197,177.07	1,197,177.07	Metros Cuadrados	100.00	60.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135498	Proyecto de inversión	2021	3,594,240.00	3,594,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 3 aulas y segunda etapa de la rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0221 "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1176	21-06-2021	17-12-2021	716,855.57	2,389,518.58	716,855.57	716,855.57	716,855.57	Metros Cuadrados	100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135499	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Nun?" (Segunda Etapa), ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1185	21-06-2021	18-10-2021	2,987,338.03	2,987,338.03	2,987,338.03	2,987,338.03	2,987,338.03	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135500	Proyecto de inversión	2021	1,896,960.00	1,896,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de sanitarios y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Plutarco González", ubicado en Santa María Pipioltepec (Pipioltepec), Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1611	21-06-2021	18-09-2021	1,893,452.38	1,893,452.38	1,893,452.38	1,893,452.38	1,893,452.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135501	Proyecto de inversión	2021	7,016,635.04	7,016,635.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0456 "José Ma. Morelos y Pavón" (Segunda Etapa), ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1627	16-08-2021	12-01-2022	5,866,229.30	7,012,345.88	5,866,229.30	5,866,229.30	5,866,229.30	Metros Cuadrados	100.00	94.00	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135502	Proyecto de inversión	2021	4,492,800.00	4,492,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la reconstrucción del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-710	16-08-2021	12-01-2022	3,731,071.99	4,476,443.71	3,731,071.99	3,731,071.99	3,731,071.99	Metros Cuadrados	100.00	87.00	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135503	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Francisco Montes de Oca" (Segunda Etapa), ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1621	16-08-2021	13-12-2021	2,994,977.00	2,994,977.00	2,994,977.00	2,994,977.00	2,994,977.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135505	Proyecto de inversión	2021	4,492,800.00	4,492,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de edificio "C" y módulo sanitario, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 5 "Victor Bravo Ahuja", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-709	16-08-2021	12-01-2022	4,491,593.25	4,491,593.25	4,491,593.25	4,491,593.25	4,491,593.25	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135506	Proyecto de inversión	2021	3,494,400.00	3,494,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de edificio U-2C, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-711	16-08-2021	13-12-2021	3,481,883.64	3,481,883.64	3,481,883.64	3,481,883.64	3,481,883.64	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135507	Proyecto de inversión	2021	2,553,879.36	2,553,879.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-713	16-08-2021	13-12-2021	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135508	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-150	12-08-2021	10-10-2021	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135509	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I. No 0028 "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en San Bartolome Tlalnelulco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1083	12-08-2021	10-10-2021	306,318.27	383,385.60	306,318.27	306,318.27	306,318.27	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135510	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0030 "Melchor Ocampo", ubicada en Tlaltenango Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1089	12-08-2021	10-10-2021	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302135512	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Josi Vasconcelos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-697	12-08-2021	10-10-2021	230,322.87	287,539.20	230,322.87	230,322.87	230,322.87	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135313	Proyecto de inversión	2021	1,597,440.00	1,597,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de seis aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-722	12-08-2021	09-11-2021	1,597,439.97	1,597,439.97	1,597,439.97	1,597,439.97	1,597,439.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135340	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0396 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1602	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135366	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños Anexo a la Normal No 3 de Nezahualcóyotl, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1124	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135368	Proyecto de inversión	2021	1,036,339.20	1,036,339.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de 6 aulas, construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1131	06-05-2021	03-08-2021	1,036,339.20	1,036,339.20	1,036,339.20	1,036,339.20	1,036,339.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135313	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0095 "Estado de México", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1077	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135314	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0476 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1081	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302135393	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1584	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135453	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco Pérez Ríos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1189	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135454	Proyecto de inversión	2021	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libertadores de México", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1192	01-06-2021	29-08-2021	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135472	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 210 "Guadalupe Victoria", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1108	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135475	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Isadora Duncan", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1141	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135476	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Guadalupe Rhon de Hank González", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1149	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135483	Proyecto de inversión	2021	898,560.00	898,560.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Ciencia y Trabajo (Segunda Etapa)", ubicada en San José, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1624	18-06-2021	15-09-2021	898,560.00	898,560.00	898,560.00	898,560.00	898,560.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135375	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Gabriel García Márquez", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1148	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135376	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1151	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135407	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1609	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135420	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "19 de Septiembre", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-694	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135450	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria No. 1121 "Rafael Ramírez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1113	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135455	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0036 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1195	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302135489	Proyecto de inversión	2021	698,880.00	698,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel" (Tercera Etapa), ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-723	18-06-2021	15-09-2021	698,880.00	698,880.00	698,880.00	698,880.00	698,880.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135373	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1146	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302135405	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Miguel Domínguez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1605	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones