

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX230302266619	Adquisición	2023	16,628,159.00	5,861,524.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS DE CÓMPUTO Y CLÍNICA ESCUELA	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	123094	01-09-2023	31-10-2023	5,861,524.00	5,857,148.43	2,928,574.21	2,928,574.21	2,928,574.21	Equipamiento	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302266621	Proyecto de inversión	2023	16,628,159.00	4,004,813.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	123095	03-10-2023	31-03-2024	4,004,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302266618	Proyecto de inversión	2023	16,628,159.00	6,761,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE GIMNASIO UNIVERSITARIO Y EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	123093	03-10-2023	31-03-2024	6,761,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230202232709	Proyecto de inversión	2023	2,015,872.17	2,036,989.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de sanitarios y construcción de cubículos en el Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202301	31-05-2023	31-12-2023	2,036,989.20	1,766,068.52	652,148.80	652,148.80	127,063.16	Metros cuadrados de construcción	100.00	65.00	65.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: Productos financieros \$21,117.03, trimestre: 3.0, usuario: katherineaguzmano, fecha: 2023-10-09)}
2023	3	MEX230202232713	Proyecto de inversión	2023	3,394,723.83	1,601,406.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de aula y rehabilitación de núcleos sanitarios en el Plantel "Ignacio Ramírez Calzada" de la Escuela Preparatoria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202302	31-05-2023	31-12-2023	1,601,406.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100.00	10.00	10.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: Productos financieros \$21,117.03, trimestre: 3.0, usuario: katherineaguzmano, fecha: 2023-10-09)}
2023	3	MEX230202232068	Proyecto de inversión	2023	10,000,000.00	10,225,298.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conclusión de la Construcción de un Edificio para la Licenciatura de Gerontología y en la Licenciatura en Enfermería en la Facultad de Enfermería y Obstetricia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202301	09-05-2023	31-12-2023	10,225,298.94	8,598,372.97	2,133,906.25	2,133,906.25	2,084,237.74	Metros cuadrados de construcción	100.00	38.00	38.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: Productos financieros \$225,298.94 , trimestre: 3.0, usuario:katherine aguzmano, fecha: 2023-10-09)}
2023	3	MEX230202232453	Proyecto de inversión	2023	18,500,000.00	18,725,298.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conclusión de la Construcción del Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202302	09-05-2023	31-12-2023	18,725,298.94	13,910,510.63	3,266,060.13	3,266,060.13	231,857.15	Metros cuadrados de construcción	100.00	19.00	19.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: Productos financieros \$225,298.94, trimestre: 3.0, usuario:katherine aguzmano, fecha: 2023-10-09)}
2023	3	MEX230202232584	Proyecto de inversión	2023	8,070,099.00	8,295,397.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento para la ampliación del segundo nivel de la Clínica de Endodoncia, Facultad de Odontología	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202303	09-05-2023	31-12-2023	8,295,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: Productos financieros \$225,298.94, trimestre: 3.0, usuario:katherine aguzmano, fecha: 2023-10-09)}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX230302272308	Proyecto de inversión	2023	7,711,545.00	7,711,545.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (TECNOLOGICOS), EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATENCO	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	123201	21-09-2023	15-03-2024	7,711,545.00	7,711,545.00	0.00	0.00	0.00	Metros	1,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302272309	Proyecto de inversión	2023	2,826,927.00	2,826,927.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (TECNOLOGICOS) EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JIQUIPILCO	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	123202	21-09-2023	15-03-2024	2,826,927.00	2,826,927.00	847,284.11	847,284.11	0.00	Metros	1,000.00	29.97	3.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302272314	Proyecto de inversión	2023	525,000.00	525,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMAS PARA LA EQUIPACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIOS IXTLAHUACAC	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	123304	24-10-2023	24-10-2023	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302268011	Acción	2023	6,304,957.00	6,530,255.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sistema de Captación de Aguas Pluviales en Ciudad Universitaria, Secretaría de Administración	Gobierno de la Entidad		Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202304	09-05-2023	31-12-2023	6,530,255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100.00	5.00	5.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Productos financieros \$225,298.94, trimestre:3.0, usuario:katherine aguzmano, fecha:2023-10-09)}
2023	3	MEX230302267309	Proyecto de inversión	2023	3,988,107.12	3,988,107.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mantenimiento de los edificios, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-288-CC-12023 C CC23006	14-08-2023	09-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302267313	Proyecto de inversión	2023	1,845,125.38	1,845,125.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de 2 aulas y obra exterior, ubicado en el municipio de Jocotitlan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-292-FAM-I2023 C 122979-19	14-08-2023	09-09-2023	553,537.60	553,537.60	553,537.60	553,537.60	553,537.60	Metros Cuadrados	100.00	7.00	7.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302267315	Proyecto de inversión	2023	1,005,445.03	1,005,445.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de un aula de usos multiples, ubicado en el municipio de Villa de Allende	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-294-FAMR-I2023 C 122976-01	14-08-2023	07-09-2023	905,208.04	1,005,445.03	905,208.04	905,208.04	905,208.04	Metros Cuadrados	100.00	8.00	8.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302267316	Proyecto de inversión	2023	912,820.05	912,820.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de 1 aula, ubicado en el municipio de Lerma	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-295-FAMR-I2023 C 122307-08	14-08-2023	07-09-2023	273,846.01	912,820.05	273,846.01	273,846.01	273,846.01	Metros Cuadrados	100.00	43.00	43.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX230302267317	Proyecto de inversión	2023	3,130,728.78	3,130,728.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Trabajos complementarios de obra exterior para estabilización del suelo, ubicado en el municipio de Otzoloapan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-296-FAMR-I2023 C 122308-07	14-08-2023	07-09-2023	3,130,728.78	3,130,728.78	3,130,728.78	3,130,728.78	3,130,728.78	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267318	Proyecto de inversión	2023	6,756,665.98	6,756,665.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion de edificio de gimnasio universitario y edificio multifuncional de laboratorios y talleres, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-297-CC-L2023 C CC23005	14-08-2023	09-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267320	Proyecto de inversión	2023	119,910.23	119,910.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AplicaciOn de aplanados y pintura en barda existente, ubicado en el municipio de Almoloya de Juarez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-299-FAM-A2023 C 122979-20	16-08-2023	04-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	40.00	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267322	Proyecto de inversión	2023	192,833.02	192,833.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de andadores y rampas, ubicado en el municipio de Amatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-301-FAMR-A2023 C 122977-01	16-08-2023	04-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	40.00	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267323	Proyecto de inversión	2023	905,181.86	905,181.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminacion de aulas, ubicado en el municipio de Ixtlahuaca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-302-FP-A2023 C FP2016-963-1	23-08-2023	20-12-2023	271,554.56	905,181.86	271,554.56	271,554.56	271,554.56	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267324	Proyecto de inversión	2023	580,245.82	580,245.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Preparacion de terreno para accesibilidad, ubicado en el municipio de Tejupilco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-303-FAMR-A2023 C 121409-030	23-08-2023	06-09-2023	461,143.68	580,245.82	461,143.68	461,143.68	461,143.68	Metros Cuadrados	100.00	20.00	20.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267325	Proyecto de inversión	2023	3,917,522.04	3,917,522.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura fisica educativa para la universidad pedagógica nacional unidad 151 toluca: a) terminacion de modulo sanitario edificio d, b) techumbre, c) instalacion electrica aula digital y d) canceleria edificio b, ubicado en el municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-304-FAM-I2023 C 123116	28-08-2023	19-09-2023	1,175,256.61	1,175,256.61	1,175,256.61	1,175,256.61	1,175,256.61	Metros Cuadrados	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX230302267279	Proyecto de inversión	2023	1,501,258.81	1,501,258.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b", ubicado en el municipio de Chimalhuacan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-251-FAM-I2023 C 122979-01	08-08-2023	06-09-2023	450,377.64	450,377.64	450,377.64	450,377.64	450,377.64	Metros Cuadrados		2.00	2.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267280	Proyecto de inversión	2023	1,790,805.62	1,790,805.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de direccion y obra exterior, ubicado en el municipio de Jiquipilco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-252-FAM-I2023 C 122979-14	08-08-2023	27-08-2023	1,788,783.39	1,788,783.39	1,788,783.39	1,788,783.39	1,788,783.39	Metros Cuadrados		30.00	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267281	Proyecto de inversión	2023	897,284.63	897,284.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitucion de barda perimetral, ubicado en el municipio de Tonanitla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-253-FAM-I2023 C 122979-15	08-08-2023	27-08-2023	836,915.08	836,915.08	836,915.08	836,915.08	836,915.08	Metros Cuadrados		50.00	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267282	Proyecto de inversión	2023	2,997,204.22	2,997,204.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Primer etapa de la construccion de barda perimetral, ubicado en el municipio de Temoaya	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-254-FAM-I2023 C 122979-16	08-08-2023	27-08-2023	2,199,521.41	2,199,521.41	2,199,521.41	2,199,521.41	2,199,521.41	Metros Cuadrados		15.00	15.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267283	Proyecto de inversión	2023	5,235,031.70	5,235,031.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion general, ubicado en el municipio de Tultitlan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-255-FAM-I2023 C 122979-17	08-08-2023	06-09-2023	5,234,466.71	5,234,466.71	5,234,466.71	5,234,466.71	5,234,466.71	Metros Cuadrados		90.00	90.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267284	Proyecto de inversión	2023	2,947,686.53	2,947,686.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Nivelación del adquin en andadores (sustitucion por firme de concreto en andadores 1a. etapa), ubicado en el municipio de Tlalnepantla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-256-FAM-I2023 C 123096	08-08-2023	06-09-2023	884,305.95	884,305.95	884,305.95	884,305.95	884,305.95	Metros Cuadrados		25.00	25.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267288	Proyecto de inversión	2023	1,844,983.36	1,844,983.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Trabajos complementarios del gimnasio-auditorio, ubicado en el municipio de Tultitlan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-261-FAMR-I2023 C 122309-05	08-08-2023	27-08-2023	1,844,090.22	1,844,983.36	1,844,090.22	1,844,090.22	1,844,090.22	Metros Cuadrados		55.00	55.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267289	Proyecto de inversión	2023	3,369,483.27	3,369,483.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de la segunda etapa del plantel y obra exterior, ubicado en el municipio de Jilotepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-262-FAMR-I2023 C 122309-06	08-08-2023	27-08-2023	3,368,257.62	3,369,483.27	3,368,257.62	3,368,257.62	3,368,257.62	Metros Cuadrados		25.00	25.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX230302267302	Proyecto de inversión	2023	4,998,547.00	4,998,547.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reestructuracion y proyecto arquitectónico de remodelación del edificio r. (1a. etapa), ubicado en el municipio de Tlalnepantla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-281-FAM-I2023 C 123097	14-08-2023	12-09-2023	1,499,564.09	1,499,564.09	1,499,564.09	1,499,564.09	1,499,564.09	Metros Cuadrados		1.00	1.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX230302267104	Proyecto de inversión	2023	6,018,806.30	6,018,806.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de plaza civica y barda perimetral, ubicado en el municipio de Villa Victoria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-194-FPR-L2023-C PPRF-07	10-07-2023	07-09-2023	1,805,641.89	6,018,806.30	1,805,641.89	1,805,641.89	1,805,641.89	Metros Cuadrados		0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302267240	Proyecto de inversión	2023	9,998,766.29	9,998,766.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la construccion del plantel, ubicado en el municipio de Valle de Bravo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-194-FPR-L2023-1 C PPRF-73	10-07-2023	17-09-2023	2,999,629.89	9,998,766.29	2,999,629.89	2,999,629.89	2,999,629.89	Metros Cuadrados		10.00	10.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302267250	Proyecto de inversión	2023	1,784,251.59	1,784,251.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Electrificacion del edificio de la clinica de medicina tradicional, ubicado en el municipio de Xonacatlan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-207-FAMR-I2023-C 122309-03	17-07-2023	25-08-2023	1,547,763.94	1,784,251.59	1,547,763.94	1,547,763.94	1,547,763.94	Metros Cuadrados		90.00	90.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX230302267251	Proyecto de inversión	2023	2,977,230.50	2,977,230.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Impermeabilizacion de edificios, construccion de 2 aulas y modulo de escalera, ubicado en el municipio de Amecameca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	IMIFE-208-FAMR-I2023-C 122309-04	17-07-2023	19-09-2023	893,169.14	2,977,230.50	893,169.14	893,169.14	893,169.14	Metros Cuadrados		40.00	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones