

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2023 | 4 | MEX220302131977 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 863,821.48 | 863,821.48 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Francisco Primo de Verdad S/N, Bo. de Jesús 2a. Se, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015005 | 11-01-2016 | 25-04-2016 | 863,813.35 | 863,821.48 | 863,813.35 | 863,813.35 | 863,813.35 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 4 | MEX220302131973 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 478,793.24 | 478,793.24 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Eligio Ancona del Castillo", ubicada en Cuernavaca y Tlalnepantla S/N, Municipio de Ecatepec, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015001 | 11-01-2016 | 26-03-2016 | 439,516.82 | 478,793.24 | 439,516.82 | 439,516.82 | 439,516.82 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 4 | MEX220302131974 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 624,000.00 | 624,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruíz Cortines", ubicada en Calle Pisis y Avenida Central, Municipio de Ecatepec, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015002 | 11-01-2016 | 26-03-2016 | 590,845.55 | 624,000.00 | 590,845.55 | 590,845.55 | 590,845.55 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |