

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302132981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Guillermo Marconi", ubicado en Conocido, San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-605	01-11-2017		367,208.92	384,000.00	367,208.92	367,208.92	367,208.92	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302132990	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el C.A.M. No. 40 "Ovidio Decroly", ubicado en Tepetlaotoc, Municipio de Tepetlaotoc, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-659	01-11-2017		284,736.27	384,000.00	284,736.27	284,736.27	284,736.27	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302133041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "J. Agustín González", ubicado en Boulevard Morelos Num. 63, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-09-08-2017-706	06-11-2017		384,038.91	384,040.51	384,038.91	384,038.91	384,038.91	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302133057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Dr. Gustavo Baz Num. 11, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-23-08-2017-585	20-11-2017		332,417.19	336,000.00	332,417.19	332,417.19	332,417.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302132926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Rubén Darío", ubicado en Km. 5 Blvd.Luis Donaldo Colosio, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-19-06-2017-393	16-10-2017		693,833.60	768,081.02	693,833.60	693,833.60	693,833.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302132933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Xochiquetzal", ubicado en Carretera Tenayuca S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-22-06-2017-716	19-09-2017		664,114.88	768,081.02	664,114.88	664,114.88	664,114.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302132934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Profr. Carmen Ramos", ubicado en Hidalgo Num. 4, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-22-06-2017-756	19-09-2017		768,073.23	768,081.02	768,073.23	768,073.23	768,073.23	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302133040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en el C.A.M. No. 31 "José Vasconcelos", ubicado en Cerrada Belem No. 3, Ejido de Santa María Coatli, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-09-08-2017-654	06-11-2017		759,558.15	768,000.00	759,558.15	759,558.15	759,558.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302133042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Rosas Moreno", ubicado en Autopista Mexico-Queretaro y Viviveros de Asís S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-09-08-2017-06-11-2017	708	768,080.26	768,081.02	768,080.26	768,080.26	768,080.26	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302133078	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral, en el Jardín de Niños "Ramón López Velarde", ubicado en la Telesecundaria, San Antonio Albarranes, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-07-09-2017-04-01-2018	596	814,050.11	816,000.00	814,050.11	814,050.11	814,050.11	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	583,453.02	583,453.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Gustavo Díaz Ordaz", ubicado en Hacia el Oro Primer Tope Primaria, Cuendo, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-22-02-2017-21-06-2017	042	583,448.02	583,453.02	583,448.02	583,448.02	583,448.02	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Pablo Neruda", ubicado en Conocido, San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-08-05-2017-05-08-2017	139	590,491.04	672,000.00	590,491.04	590,491.04	590,491.04	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,262,906.04	1,262,906.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios y mejoramiento, en el Jardín de Niños "Roberto Guillermo Bunsen", ubicado en Calle Chabacano S/N, Santa María Palapa, Municipio de San Martín de las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-12-2017	531	755,717.66	1,262,906.04	755,717.66	755,717.66	755,717.66	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302133010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0585 "Profr. Pedro Fuentes García", ubicada Frente a la Plaza de Toros, La Puerta de Santiago, Municipio de Tonatico, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-12-2017	768	1,144,483.48	1,152,000.00	1,144,483.48	1,144,483.48	1,144,483.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302133038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en Jalisco S/N, San Martín Azcatepec, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-09-08-2017-06-11-2017	557	764,633.01	767,821.82	764,633.01	764,633.01	764,633.01	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302132984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y rehabilitación de espacios educativos, en la Escuela Primaria "Sebastian Lerdo de Tejada", ubicada en Camino a San Pedro Arriba S/N, San Pedro Abajo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-11-2017	626	714,589.51	720,000.00	714,589.51	714,589.51	714,589.51	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132986	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	528,000.00	528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula de el taller de informática, en la Escuela Secundaria General No. 0273 "5 de Febrero", ubicada en Censos Nacionales S/N, Municipio de Tenango Del Aire, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-11-2017	638	519,609.57	528,000.00	519,609.57	519,609.57	519,609.57	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302133011	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	494,906.04	494,906.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "Angel del Campo", ubicado en Cardenal S/N, Sierra de Guadalupe, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-11-2017	770	491,573.71	494,906.04	491,573.71	491,573.71	491,573.71	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,587,353.01	1,587,353.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Antonio Caso", ubicada en Cerrada de Abandonado S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-27-02-2017-26-06-2017	438	1,576,262.96	1,586,420.00	1,576,262.96	1,576,262.96	1,576,262.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132745	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	302,661.12	302,661.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Enrique Pestalozzi", ubicado en Avenida Pradera S/N, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-22-02-2017-22-05-2017	774	301,097.88	302,661.12	301,097.88	301,097.88	301,097.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del sistema hidráulico y cambio de la herradura de los sanitarios, en el Jardín de Niños "10 de Abril", ubicado en Morelos S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-05-04-2017-03-07-2017	216	468,408.98	480,000.00	468,408.98	468,408.98	468,408.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132879	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,345,850.97	1,345,850.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Boulevard, San Buenaventura s/n, Col. La Venta, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-08-05-2017-04-09-2017	1043	835,770.61	1,345,850.97	835,770.61	835,770.61	835,770.61	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132943	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Profr. Elvia Jaimes Gómez", ubicado en Cuauhtémoc Num. 33, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-11-2017	026	377,341.39	384,000.00	377,341.39	377,341.39	377,341.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302133047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y sanitarios, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en Conocido, Loma de Juárez, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-809	11-08-2017	08-11-2017	719,974.23	720,000.00	719,974.23	719,974.23	719,974.23	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Buendía", ubicado en Cerrada Niños Héroes S/N, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-423	17-11-2017	16-03-2018	230,424.31	768,081.02	230,424.31	230,424.31	230,424.31	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	439,453.00	439,453.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Pedro Moreno", ubicado a 5 metros al Sur de la Primaria, Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás), Municipio de Timilpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-698	06-12-2017	05-03-2018	438,718.63	439,453.00	438,718.63	438,718.63	438,718.63	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302132717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,041,174.98	1,041,174.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Hidalgo 29, San Lorenzo Coacalco (San Lorenzo), Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-367	01-02-2017	31-05-2017	973,061.72	1,041,174.98	973,061.72	973,061.72	973,061.72	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302132892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	900,276.40	900,276.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0083 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Avenida Juárez 109, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-143	12-05-2017	08-09-2017	898,849.01	900,276.40	898,849.01	898,849.01	898,849.01	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302132911	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,632,000.00	1,632,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas para taller de carpintería y de dibujo técnico; así como la construcción de 300 metros de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0647 "Juan Rulfo", ubicada en Lirio S/N, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-073	12-06-2017	09-10-2017	1,620,765.21	1,621,661.24	1,620,765.21	1,620,765.21	1,620,765.21	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302132932	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Xochipilcaltli", ubicado en Avenida de la Paz y Río Janeiro, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-714	22-06-2017	19-09-2017	754,221.40	768,081.02	754,221.40	754,221.40	754,221.40	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302133015	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tulitlil", ubicado en 16 de Septiembre Num. 27, Municipio de Tulitlil, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-785	04-08-2017	01-11-2017	681,868.18	768,081.02	681,868.18	681,868.18	681,868.18	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Antonio Rosales", ubicado a lado de la Primaria Ruta de Insurgencia, Sansón, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-824	04-08-2017	01-11-2017	715,674.61	720,000.00	715,674.61	715,674.61	715,674.61	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	477,626.04	477,626.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Pedro Rodríguez Vargas", ubicada en Plaza Juárez Num. 5, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-861	04-08-2017	01-11-2017	458,988.43	477,626.04	458,988.43	458,988.43	458,988.43	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0417 "Nicolás Bravo", ubicada en Cerrada 16 de Septiembre, Pueblo Nuevo de Morelos, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-864	04-08-2017	01-11-2017	328,569.84	336,000.00	328,569.84	328,569.84	328,569.84	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Plaza Principal 1, Los Reyes Acozac, Municipio de Tehuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-561	09-08-2017	06-11-2017	764,633.01	767,821.82	764,633.01	764,633.01	764,633.01	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133085	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	2,304,000.00	2,304,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de seis aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Constitución Num. 2, San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-624	18-09-2017	14-02-2018	2,104,089.59	2,303,843.69	2,104,089.59	2,104,089.59	2,104,089.59	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,632,000.00	1,632,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre, en el Jardín de Niños "Delia Correa", ubicado en Benito Juárez S/N, Municipio de San Simón de Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-540	08-01-2018	07-05-2018	1,595,608.21	1,596,590.80	1,595,608.21	1,595,608.21	1,595,608.21	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302132759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Evolución Social", ubicada en Sor Juana Inés de la Cruz 1, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-475	01-03-2017	29-05-2017	848,824.92	864,000.00	848,824.92	848,824.92	848,824.92	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302132789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de servicios de sanitarios, servicio de luz, mobiliario, mantenimiento, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0385 "Francisco López Rayón", ubicada en Francisco I. Madero Num. 338, Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-05-04-2017-03-07-2017	405	429,395.47	432,000.00	429,395.47	429,395.47	429,395.47	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,824,000.00	1,824,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas y un módulo de sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0700 "Ignacio López Rayón", ubicada en Vicente Guerrero S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-28-04-2017-25-08-2017	103	1,677,302.28	1,791,392.01	1,677,302.28	1,677,302.28	1,677,302.28	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132842	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Pedro Calderón de la Barca", ubicado a un lado de la Primaria, Loma de San Felipe, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-20-04-2017-17-08-2017	301	594,602.05	768,000.00	594,602.05	594,602.05	594,602.05	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	2,016,000.00	2,016,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación del patio escolar y techumbre, rehabilitación hidráulica y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera a Jiquipilco, La Cañada, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-05-2017-30-09-2017	614	1,934,780.12	2,005,950.62	1,934,780.12	1,934,780.12	1,934,780.12	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,008,000.00	1,008,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un módulo sanitario y rehabilitación integral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada 20 metros al Sur de la Clínica, Guadalupe Chico, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-21-04-2017-18-08-2017	524	991,287.14	1,008,000.00	991,287.14	991,287.14	991,287.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX220302132921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,987,200.00	1,987,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción del comedor, construcción de módulo sanitario y rehabilitación integral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Carretera Santiago Yeche el Lindero, Barrio el Lindero, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-14-06-2017-11-10-2017	316	1,978,168.47	1,983,852.47	1,978,168.47	1,978,168.47	1,978,168.47	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX220302132967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "León Guzmán Montes de Oca", ubicada en Primero de Mayo S/N, Ampliación San Jerónimo, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-558	04-08-2017	01-11-2017	766,637.74	768,000.00	766,637.74	766,637.74	766,637.74	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302132969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Mexico S/N, junto al Libramiento, Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-571	04-08-2017	01-11-2017	761,412.20	767,821.82	761,412.20	761,412.20	761,412.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133000	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Avenida Hueyotly S/N, Santa Catarina del Monte, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-679	04-08-2017	02-10-2017	281,042.71	288,000.00	281,042.71	281,042.71	281,042.71	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133003	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Silvestre Revueltas", ubicado a una cuadra del Centro de Salud, Santiaguillo Maxd, Municipio de Timilpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-699	04-08-2017	01-11-2017	768,006.78	768,081.02	768,006.78	768,006.78	768,006.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133017	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	238,793.24	238,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Avenida Soto y Gama S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-804	04-08-2017	02-10-2017	129,697.31	238,793.24	129,697.31	129,697.31	129,697.31	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Niños Héroes S/N, Santa Ana Despoblado, Municipio de Zumpahuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-851	04-08-2017	01-11-2017	694,903.05	720,000.00	694,903.05	694,903.05	694,903.05	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133068	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,584,000.00	1,584,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de tres aulas, techumbre y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio José de Allende", ubicada en Ignacio Allende Num. 1, Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-620	14-09-2017	12-12-2017	1,569,107.76	1,580,410.26	1,569,107.76	1,569,107.76	1,569,107.76	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX220302132983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	957,586.48	957,586.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación en la Escuela Primaria "Constitución", ubicada en Avenida Constitución S/N, Barrio de Laurel 1ra. Sección, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-12-2017-613	04-08-2017	01-12-2017	949,774.83	957,586.48	949,774.83	949,774.83	949,774.83	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Hidalgo S/N, La Loma de la Concepción (La Loma), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-11-2017-821	04-08-2017	01-11-2017	791,524.73	792,000.00	791,524.73	791,524.73	791,524.73	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133025	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	718,793.24	718,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y mejoramiento, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Conocido, Agua Zarca, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-11-2017-830	04-08-2017	01-11-2017	714,778.13	718,793.24	714,778.13	714,778.13	714,778.13	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133034	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín Niños "Rosaura Zapata Cano", ubicado en Camino a San Bartolo S/N, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-04-08-2017-01-11-2017-858	04-08-2017	01-11-2017	752,052.48	768,081.02	752,052.48	752,052.48	752,052.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133049	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior, en el Jardín de Niños "Octavio Paz", ubicado a un costado de la Primaria, Quimichatenco (Barranca De Quimichatenco), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-23-08-2017-20-12-2017-025	23-08-2017	20-12-2017	1,295,990.03	1,296,000.00	1,295,990.03	1,295,990.03	1,295,990.03	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	487,454.00	487,454.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria General No. 1107 "Miguel Hidalgo", ubicada en Conocido (Parcela 226), Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-06-12-2017-05-03-2018-684	06-12-2017	05-03-2018	439,101.90	487,454.00	439,101.90	439,101.90	439,101.90	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones