









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX220302133110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	549,424.03	549,424.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro y colocación de puntas de poste y construcción de red sanitaria, en el CECYTEM Plantel Chicoloapan, ubicado en Av. Zapata o camino a Coatepec s/n, paraje La Campana, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13006-1	06-12-2017	05-03-2018	549,424.02	549,424.02	549,424.02	549,424.02	549,424.02	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	337,826.32	337,826.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Techumbre en acceso principal y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero III, AGM-520, ubicado en Zona 1, Manzana 38, Ejido San Francisco Magdaleno, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC14014-1	08-01-2018	08-03-2018	336,818.48	337,826.32	336,818.48	336,818.48	336,818.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	3,441,657.50	3,441,657.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de primera etapa de barda perimetral, estacionamiento y mejoramiento de acceso del plantel, en el CECYTEM Plantel Jiquipilco (2), ubicado en Carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco km. 6.5, Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC12061-1	08-01-2018	07-05-2018	3,409,148.92	3,440,838.91	3,409,148.92	3,409,148.92	3,409,148.92	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302133125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	2,522,712.24	2,522,712.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Temascalapa, ubicado en Domicilio Conocido, San Juan Teacalco, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13008-1	08-01-2018	07-05-2018	2,498,031.38	2,507,712.00	2,498,031.38	2,498,031.38	2,498,031.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones