

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302135315	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0702 "Francisco Villa", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1087	03-05-2021	01-07-2021	230,026.53	287,539.20	230,026.53	230,026.53	230,026.53	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135323	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0943 "Wenceslao Victoria Soto", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1116	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0295 "León Felipe", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1126	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135333	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0444 "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicada en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1140	03-05-2021	01-07-2021	230,036.60	287,539.20	230,036.60	230,036.60	230,036.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135344	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-153	06-05-2021	04-07-2021	230,010.92	287,539.20	230,010.92	230,010.92	230,010.92	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135350	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1078	06-05-2021	04-07-2021	383,382.34	383,385.60	383,382.34	383,382.34	383,382.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302135360	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fbrica Concepción, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1105	06-05-2021	04-07-2021	229,973.49	287,539.20	229,973.49	229,973.49	229,973.49	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1582	06-05-2021	04-07-2021	344,083.39	383,385.60	344,083.39	344,083.39	344,083.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benita Galeana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1600	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Adolfo López Mateos, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-693	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135424	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Plutarco Elías Calles", ubicada en Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-701	06-05-2021	04-07-2021	230,010.74	287,539.20	230,010.74	230,010.74	230,010.74	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-696	01-06-2021	30-07-2021	287,035.76	287,539.20	287,035.76	287,035.76	287,035.76	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX22030213519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,996,800.00	1,996,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dirección y un aula, barda perimetral, acceso y acometida, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 1114 "Octavio Paz" (Segunda Etapa), ubicada en San José del Rincón, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-720	16-08-2021	13-12-2021	1,516,695.31	1,995,785.29	1,516,695.31	1,516,695.31	1,516,695.31	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135287	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0579 "Xilonen", ubicada en La Magdalena de los Reyes (La Magdalena), Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-434	02-02-2021	01-06-2021	624,000.00	1,248,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135305	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,175,200.00	3,175,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-435	01-03-2021	28-06-2021	3,172,358.06	3,172,358.06	3,172,358.06	3,172,358.06	3,172,358.06	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria (Unidad Pedagógica y Cultural) "Celestin Freinet", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1601	03-05-2021	01-07-2021	230,030.22	287,539.20	230,030.22	230,030.22	230,030.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0644 "Mexica Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1607	03-05-2021	01-07-2021	230,030.22	287,539.20	230,030.22	230,030.22	230,030.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "José María Velasco Obregón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1420	06-05-2021	03-08-2021	379,909.72	480,000.00	379,909.72	379,909.72	379,909.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302135397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1590	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135409	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	783,360.00	783,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Calpulli (Repres. de las Clases Sociales)", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-594	06-05-2021	03-08-2021	625,163.13	783,360.00	625,163.13	625,163.13	625,163.13	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	12,436,562.51	12,436,562.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de edificios B, C y D en estructura regional, construcción de edificios L y F en estructura regional, sustitución de módulo de escaleras y rehabilitación de edificio A, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1172	14-06-2021	10-12-2021	12,420,812.62	12,420,812.64	12,420,812.62	12,420,812.62	12,420,812.62	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,594,240.00	3,594,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas y segunda etapa de la rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0221 "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1176	21-06-2021	17-12-2021	716,855.57	2,389,518.58	716,855.57	716,855.57	716,855.57	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0020 "Narciso Bassols", ubicada en San Bartolo Cuautlalpan, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1080	06-05-2021	04-07-2021	383,330.73	383,385.60	383,330.73	383,330.73	383,330.73	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135385	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan de Dios Rodríguez Heredia", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1419	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302135302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	8,358,912.00	8,358,912.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0109 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-249	15-02-2021	14-07-2021	7,164,943.95	8,331,187.34	7,164,943.95	7,164,943.95	7,164,943.95	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135317	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0766 "José Martí", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1102	03-05-2021	01-07-2021	230,036.60	287,539.20	230,036.60	230,036.60	230,036.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1598	03-05-2021	01-07-2021	230,030.34	287,539.20	230,030.34	230,030.34	230,030.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1064	06-05-2021	04-07-2021	344,083.39	383,385.60	344,083.39	344,083.39	344,083.39	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Vector Puebla", ubicada en Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1086	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0087 "Pedro Ramírez Vázquez" (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1166	21-06-2021	18-10-2021	1,205,244.78	2,395,530.29	1,205,244.78	1,205,244.78	1,205,244.78	Metros Cuadrados	100.00	50.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302135509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I. No 0028 "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en San Bartolome Tlaltelulco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1083	12-08-2021	10-10-2021	306,318.27	383,385.60	306,318.27	306,318.27	306,318.27	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	491,625.55	491,625.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Col. Izcalli Santa Clara, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-623	08-02-2021	08-05-2021	402,478.49	491,625.55	402,478.49	402,478.49	402,478.49	Metros Cuadrados		100.00	95.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Miguel Agua Bendita, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1096	06-05-2021	04-07-2021	230,033.37	287,539.20	230,033.37	230,033.37	230,033.37	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135358	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Juan Amos Comenio", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1097	06-05-2021	04-07-2021	230,030.64	287,539.20	230,030.64	230,030.64	230,030.64	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en Fresno Nichi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1112	06-05-2021	04-07-2021	256,988.66	287,539.20	256,988.66	256,988.66	256,988.66	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0908 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1143	06-05-2021	04-07-2021	230,025.92	287,539.20	230,025.92	230,025.92	230,025.92	Metros Cuadrados		100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302135316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0425 "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1094	03-05-2021	01-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el CAM No. 21 "José Vasconcelos", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1465	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100.00	50.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135404	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Pablo Neruda", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1603	06-05-2021	04-07-2021	230,030.22	287,539.20	230,030.22	230,030.22	230,030.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135431	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0071 "Horacio Zúñiga", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-698	17-05-2021	15-07-2021	230,073.60	287,539.20	230,073.60	230,073.60	230,073.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Eduardo Rodríguez Castañeda", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1100	24-05-2021	22-07-2021	247,995.46	287,539.20	247,995.46	247,995.46	247,995.46	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135449	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oficial No 0376 "Cuauhtémoc", ubicada en Tlachaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1106	01-06-2021	30-07-2021	219,578.52	287,539.20	219,578.52	219,578.52	219,578.52	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX220302135361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0732 "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1109	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en San Antonio Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1110	06-05-2021	04-07-2021	230,036.60	287,539.20	230,036.60	230,036.60	230,036.60	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135441	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ex-Hacienda de Atenco, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1156	24-05-2021	22-07-2021	239,754.53	287,539.20	239,754.53	239,754.53	239,754.53	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135474	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1129	15-06-2021	13-08-2021	258,641.62	287,539.20	258,641.62	258,641.62	258,641.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135479	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación del plantel, sustitución de losa, castillos, aplanado y pintura, en el Jardín de Niños "Hermenegildo Galeana", ubicado en San Juan Tetitlán, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1180	15-06-2021	12-09-2021	840,021.59	1,248,000.00	840,021.59	840,021.59	840,021.59	Metros Cuadrados	100.00	94.00	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX220302135485	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	868,608.00	868,608.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Sor Juana I. de La Cruz", ubicada en Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetlaxpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1626	18-06-2021	15-09-2021	694,885.99	868,608.00	694,885.99	694,885.99	694,885.99	694,885.99	Metros Cuadrados	100.00	60.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX220302135487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-706	18-06-2021	15-09-2021	771,111.33	998,400.00	771,111.33	771,111.33	771,111.33	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX220302135318	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0416 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Mateo Mozoquiipán, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1104	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones