

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302267245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,133,126.28	1,133,126.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificio "b" y obra exterior, ubicado en el municipio de Atizapan de Zaragoza	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-200-FAMR-12023 C 122306-53	17-07-2023	04-09-2023	1,132,806.68	1,133,126.28	1,132,806.68	1,132,806.68	1,132,806.68	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,465,109.57	1,465,109.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral y plaza cívica, ubicado en el municipio de Ixtlahuaca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-209-FAM-12023 C 122978-074	17-07-2023	30-08-2023	1,465,109.56	1,465,109.57	1,465,109.56	1,465,109.56	1,465,109.56	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,998,012.93	4,998,012.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel (auditorio, cancha y obra exterior), ubicado en el municipio de Lerma	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-211-FAMR-12023 C 122306-79	17-07-2023	04-09-2023	4,998,012.78	4,998,012.93	4,998,012.78	4,998,012.78	4,998,012.78	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,561,145.23	7,561,145.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 4 aulas y modulo sanitario, rehabilitación de edificios "c", "d", "e", "p", "g", "h", segunda etapa de sustitución de barda perimetral y obra exterior, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-246-FAMR-12023 C 122306-45	28-07-2023	30-09-2023	7,560,721.96	7,561,145.23	7,560,721.96	7,560,721.96	7,560,721.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,447,106.82	1,447,106.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 aulas en estructura regional, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-263-FAM-12023 C 122978-073	08-08-2023	16-10-2023	1,186,611.60	1,447,106.82	1,186,611.60	1,186,611.60	1,186,611.60	Metros Cuadrados	100.00	75.00	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267299	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	386,397.39	386,397.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adaptación de taller de computo, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-276-FAM-A2023 C 122914-026	02-08-2023	21-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	65.00	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,415,303.90	3,415,303.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y construcción de barda perimetral, ubicado en el municipio de JiQUIPILCO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-280-FAM-A2023 C 122978-088	02-08-2023	05-09-2023	3,414,261.52	3,415,303.90	3,414,261.52	3,414,261.52	3,414,261.52	Metros Cuadrados	100.00	96.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	144,743.98	144,743.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Revisión y sustitución de instalación eléctrica, ubicado en el municipio de Tultitlan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-300-FAMR-A2023 C 122306-84	16-08-2023	04-09-2023	134,193.27	144,743.98	134,193.27	134,193.27	134,193.27	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	270,058.71	270,058.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación en muros de mampostería y barda, ubicado en el municipio de Villa Guerrero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-331-FAMR-A2023 C 123253-28	08-09-2023	22-09-2023	215,933.58	270,058.71	215,933.58	215,933.58	215,933.58	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302267243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,625,431.17	4,625,431.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminacion de la construccion de 10 aulas, cubo de escalera, andadores, sustitucion de un tramo de barda perimetral y red electrica, ubicado en el municipio de Tenancingo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-198-122306-43	17-07-2023	14-09-2023	4,542,261.85	4,625,431.17	4,542,261.85	4,542,261.85	4,542,261.85	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302267244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,616,781.27	3,616,781.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminacion de la rehabilitacion de edificio "a" y "b" y obra exterior, ubicado en el municipio de Villa Guerrero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-199-FAMR-12023 C-122306-42	17-07-2023	30-08-2023	3,615,319.38	3,616,781.27	3,615,319.38	3,615,319.38	3,615,319.38	Metros Cuadrados	100.00	69.00	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302267246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,744,035.76	1,744,035.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion de 3 aulas, direccion y sanitarios, sustitucion de barda perimetral y obra exterior, ubicado en el municipio de Temascalcingo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-202-FAMR-12023 C-122306-57	17-07-2023	25-08-2023	523,210.73	1,744,035.76	523,210.73	523,210.73	523,210.73	Metros Cuadrados	100.00	60.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302267257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,924,939.80	4,924,939.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de 7 aulas en estructura regional y obra exterior, ubicado en el municipio de Cuautitlan Izcalli	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-218-FAMR-122306-46	25-07-2023	02-10-2023	4,782,260.97	4,924,939.80	4,782,260.97	4,782,260.97	4,782,260.97	Metros Cuadrados	100.00	50.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302267271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,140,150.68	3,140,150.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion general, ubicado en el municipio de Zinacantan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-239-FAM-12023 C-122978-087	25-07-2023	12-09-2023	2,703,051.16	3,140,150.68	2,703,051.16	2,703,051.16	2,703,051.16	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302267274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,991,128.40	6,991,128.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion general, construccion de taller de computo y laboratorio, ubicado en el municipio de Jiquipilco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-244-FAM-L2023 C-122978-104	28-07-2023	05-10-2023	3,890,371.45	6,991,128.40	3,890,371.45	3,890,371.45	3,890,371.45	Metros Cuadrados	100.00	85.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302267277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	579,434.36	579,434.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion de instalacion electrica, red electrica, red pluvial, muro de acometida y lavamanos, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-247-FAM-A2023 C-122978-125	26-07-2023	09-08-2023	578,936.23	579,434.36	578,936.23	578,936.23	578,936.23	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302267295	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,380,939.61	3,380,939.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitucion de losa por multypanel en 3 espacios aula y obra exterior, ubicado en el municipio de Metepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-269-FAM-12023 C-122978-035	08-08-2023	16-09-2023	2,132,216.32	2,982,732.64	2,132,216.32	2,132,216.32	2,132,216.32	Metros Cuadrados	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302267296	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,135,163.53	4,135,163.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de 3 aulas y rehabilitacion de aulas, ubicado en el municipio de Otzolotepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-270-FAM-12023 C-122978-095	08-08-2023	06-10-2023	2,509,753.97	4,135,163.53	2,509,753.97	2,509,753.97	2,509,753.97	Metros Cuadrados	100.00	42.00	42.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302267304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,699,905.13	1,699,905.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion del plantel, ubicado en el municipio de valle de Chalco Solidaridad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-283-FAM-I2023 C 122978-129	14-08-2023	12-09-2023	509,971.54	1,699,905.13	509,971.54	509,971.54	509,971.54	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,718,855.36	4,718,855.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitucion de edificio por 3 aulas y modulo sanitario en estructura regional, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-237-FAM-I2023 C 122978-040	25-07-2023	22-09-2023	1,415,656.61	4,718,855.36	1,415,656.61	1,415,656.61	1,415,656.61	Metros Cuadrados	100.00	16.00	16.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267314	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,999,751.17	1,999,751.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Impermeabilizacion, pintura exterior y herreria en general, ubicado en el municipio de Atacomulco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-293-FAMR-I2023 C 122306-81	14-08-2023	09-09-2023	1,996,198.19	1,999,751.17	1,996,198.19	1,996,198.19	1,996,198.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,208,910.35	3,208,910.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion de edificios "b", "c" y red pluvial, ubicado en el municipio de Teotihuacan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-214-FAM-I2023 C 122978-090	17-07-2023	24-09-2023	3,208,909.43	3,208,910.35	3,208,909.43	3,208,909.43	3,208,909.43	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267265	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,595,366.90	1,595,366.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion general de edificios, ubicado en el municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-233-FAM-I2023 C 122978-124	25-07-2023	02-09-2023	1,595,366.89	1,595,366.90	1,595,366.89	1,595,366.89	1,595,366.89	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,599,728.96	5,599,728.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de taller de computo en estructura u-1c y rehabilitacion general del plantel, ubicado en el municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-265-FAM-I2023 C 122978-102	08-08-2023	16-10-2023	1,679,918.69	5,599,728.96	1,679,918.69	1,679,918.69	1,679,918.69	Metros Cuadrados	100.00	64.00	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267293	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,769,517.79	4,769,517.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitucion de laboratorio y biblioteca, ubicado en el municipio de Teoloyucan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-266-FAMR-I2023 C 122306-67	08-08-2023	06-10-2023	1,430,855.34	4,769,517.79	1,430,855.34	1,430,855.34	1,430,855.34	Metros Cuadrados	100.00	30.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267305	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,132,463.34	4,132,463.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la construccion de edificio "b", construccion de edificio "e" y obra exterior, ubicado en el municipio de Atacomulco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-284-FAMR-I2023 C 122306-83	14-08-2023	12-09-2023	4,127,935.63	4,132,463.34	4,127,935.63	4,127,935.63	4,127,935.63	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267328	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	328,742.33	328,742.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminacion de la rehabilitacion y accesibilidad, ubicado en el municipio de Tejupilco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-327-FAMR-A2023 C 123253-18	08-09-2023	22-09-2023	98,622.70	328,742.33	98,622.70	98,622.70	98,622.70	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267259	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,999,953.48	1,999,953.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de 3 aulas y obra exterior, ubicado en el municipio de San Jose del Rincon	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-221-FAMR-I2023 C 122306-59	25-07-2023	22-09-2023	1,999,063.88	1,999,953.48	1,999,063.88	1,999,063.88	1,999,063.88	Metros Cuadrados	100.00	52.00	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,510,023.62	4,510,023.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de 2 aulas en estructura regional, rehabilitacion general del plantel y sustitucion de barda perimetral con reja de acceso, ubicado en el municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-240-FAM-I2023 C 122978-103	25-07-2023	22-09-2023	4,500,912.67	4,510,023.62	4,500,912.67	4,500,912.67	4,500,912.67	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302267286	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,525,588.52	1,525,588.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitucion de multipanel, instalacion electrica en edificio "b" y obra exterior, ubicado en el municipio de Atlacomulco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-259-FAMR-12023 C 122306-82	08-08-2023	27-08-2023	1,523,599.49	1,525,588.52	1,523,599.49	1,523,599.49	1,523,599.49	Metros Cuadrados	100.00	97.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267306	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,691,470.46	1,691,470.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion del plantel, ubicado en el municipio de valle de Chalco Solidaridad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-285-FAM-12023 C 122978-130	14-08-2023	12-09-2023	1,379,709.32	1,691,470.46	1,379,709.32	1,379,709.32	1,379,709.32	Metros Cuadrados	100.00	50.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,867,484.15	3,867,484.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion general de edificios, ubicado en el municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-286-FAM-12023 C 122914-020	14-08-2023	28-08-2023	3,867,483.59	3,867,484.15	3,867,483.59	3,867,483.59	3,867,483.59	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,092,089.98	1,092,089.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitucion de muro de contencion, ubicado en el municipio de Chapa de Mota	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-229-FAMR-12023 C 122306-51	25-07-2023	28-08-2023	390,401.16	1,092,089.98	390,401.16	390,401.16	390,401.16	Metros Cuadrados	100.00	57.00	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267294	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,484,760.31	2,484,760.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de un aula y direccion en estructura u-2c y obra exterior, ubicado en el municipio de Ixtlahuaca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-268-FAM-12023 C 122978-084	08-08-2023	21-09-2023	745,428.09	2,484,760.31	745,428.09	745,428.09	745,428.09	Metros Cuadrados	100.00	38.00	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267319	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12,694,036.86	12,694,036.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion general del plantel, construccion de edificios "f" y "g" y obra exterior, ubicado en el municipio de Atlacomulco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-298-FAM-12023 C 122978-127	14-08-2023	17-09-2023	10,648,591.98	12,694,036.86	10,648,591.98	10,648,591.98	10,648,591.98	Metros Cuadrados	100.00	99.00	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267260	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,682,986.61	2,682,986.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de un aula, modulo sanitario y obra exterior, ubicado en el municipio de Almoloya de Juarez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-223-FAMR-12023 C 122306-61	25-07-2023	23-08-2023	2,682,811.47	2,682,986.61	2,682,811.47	2,682,811.47	2,682,811.47	Metros Cuadrados	100.00	92.00	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,014,161.10	3,014,161.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Trabajos complementarios a la terminacion de la rehabilitacion del plantel y plaza cívica, ubicado en el municipio de La Paz	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-230-FAM-12023 C 122978-121	25-07-2023	22-09-2023	3,013,236.87	3,014,161.10	3,013,236.87	3,013,236.87	3,013,236.87	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,920,121.18	5,920,121.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminacion del laboratorio de quimica e informatica, aula y modulo sanitario, red electrica, sanitaria e hidráulica, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-241-FAM-12023 C 122978-050	25-07-2023	07-09-2023	3,303,477.13	5,920,121.18	3,303,477.13	3,303,477.13	3,303,477.13	Metros Cuadrados	100.00	67.00	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,995,320.17	4,995,320.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion de cancha, andadores, edificio a, b, c, d, e y barda perimetral, ubicado en el municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-275-FAM-12023 C 122978-131	08-08-2023	06-09-2023	4,990,431.32	4,995,320.17	4,990,431.32	4,990,431.32	4,990,431.32	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302267303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,598,934.20	1,598,934.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de cafeteria, remodelación de aula en edificio "c" y obra exterior, ubicado en el municipio de Atlacomulco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-12023 C 122975-01	14-08-2023	12-09-2023	1,598,934.04	1,598,934.20	1,598,934.04	1,598,934.04	1,598,934.04	Metros Cuadrados	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267308	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,599,756.16	1,599,756.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitucion de un aula por 2 aulas de 6.0 x 5.3 en estructura regional, sustitucion de barda perimetral y obra exterior, ubicado en el municipio de Villa Victoria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-282-FAM-12023 C 122978-133	14-08-2023	07-09-2023	1,599,754.94	1,599,756.16	1,599,754.94	1,599,754.94	1,599,754.94	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,011,320.32	1,011,320.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de muro de contencion con barda perimetral, ubicado en el municipio de Chapa de Mota	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-289-FAMR-12023 C 122306-24	14-08-2023	07-09-2023	1,011,317.94	1,011,320.32	1,011,317.94	1,011,317.94	1,011,317.94	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267327	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	625,887.15	625,887.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Desmontaje y traslado de aulas prefabricadas, ubicado en el municipio de Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-326-FAMR-A2023 C 123253-06	08-09-2023	22-09-2023	625,887.14	625,887.15	625,887.14	625,887.14	625,887.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	334,079.18	334,079.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminacion de la rehabilitacion y accesibilidad, ubicado en el municipio de Temascaltepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-328-FAMR-A2023 C 123253-19	08-09-2023	22-09-2023	330,589.43	334,079.18	330,589.43	330,589.43	330,589.43	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267333	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	418,061.08	418,061.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Desmontaje y traslado de aulas prefabricadas, ubicado en el municipio de Coacalco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-332-FAMR-A2023 C 123253-05	08-09-2023	22-09-2023	418,061.06	418,061.08	418,061.06	418,061.06	418,061.06	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,990,561.48	2,990,561.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitucion de barda perimetral y plaza civica, rehabilitacion de servicios sanitarios y red electrica, ubicado en el municipio de valle de Chalco Solidaridad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-231-FAMR-12023 C 122306-62	25-07-2023	12-09-2023	2,990,561.48	2,990,561.48	2,990,561.48	2,990,561.48	2,990,561.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,362,429.93	1,362,429.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de barda perimetral, ubicado en el municipio de Tenancingo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-195-FAM-12023 C 122978-115	17-07-2023	25-08-2023	1,362,429.93	1,362,429.93	1,362,429.93	1,362,429.93	1,362,429.93	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,498,671.72	1,498,671.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de muro de contencion, ubicado en el municipio de Temoyaya	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-196-FAM-12023 C 122978-117	17-07-2023	25-08-2023	1,498,671.72	1,498,671.72	1,498,671.72	1,498,671.72	1,498,671.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302267249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,997,777.75	2,997,777.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion de muro de contencion y barda perimetral, ubicado en el municipio de La Paz	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	IMIFE-206-FAMR-12023 C 122306-63	17-07-2023	04-09-2023	2,997,777.75	2,997,777.75	2,997,777.75	2,997,777.75	2,997,777.75	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

