

Total: 3										Anexo Financiero										Anexo Finanzas				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Actividad	Programa Federal	Programa Federal (Cuentas Específicas)	Fase	Instancias Ejecutoras	Objeto del Proyecto	Estado	Ciclo de Ejecución	Desarrollo	Multifondo	Remanente (Iniciativa)	Comprometido	Desarrollado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Balance al 30 de Septiembre		Unidad de Medida	Producción	Avance físico	% Avance Anual
MEX1717030096558	Rehabilitación de La Red De Canchales Seriales En Barrio Tepetitán Entre Puntos G1	020-2025	México	San Felipe del Progreso	Barrio Tepetitán Entre Puntos G1	Rural	Apoyaciones Federales	EG2 FASSA	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$749,870	\$749,870	\$749,870	\$749,870	\$749,870	\$749,870	\$749,870	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiado por el Programa de Infraestructura de México 2017-2018
MEX1717030096537	Construcción De Fertilizantes De Control En Rio San Luis, Ejido De San Lucas Ocotlán	041-08745	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocotlán	Urbano	Apoyaciones Federales	EG2 FASSA	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$387,248	\$387,248	\$387,248	\$387,248	\$387,248	\$387,248	\$387,248	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiado por el Programa de Infraestructura de México 2017-2018 y el Programa de Infraestructura de México 2017-2018
MEX17170300968173	Rehabilitación De La Red De Electrificación En Rio El Llano, Santa Ana Nueve Ejido	044-38442	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Llano Santa Ana Nueve Ejido	Rural	Apoyaciones Federales	EG2 FASSA	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$784,854	\$784,854	\$784,854	\$784,854	\$697,577	\$697,577	\$697,577	88.88	\$0	Obras	110	0.00	88.88	Financiado por el Programa de Infraestructura de México 2017-2018 y el Programa de Infraestructura de México 2017-2018