

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIAR IOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICAD A	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	MEX17170401052710	Proyecto de inversión	572,059.01	572,059.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Ampliacion De Electrificacion En Calle Mariposa Monarca	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	298045	0	21-11-2017	01-12-2017	572,059.01	572,059.01	572,059.01	572,059.01	572,059.01	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX17170300968137	Proyecto de inversión	387,247.82	387,247.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Construccion De Revestimiento De Camino En Bo. San Luis, Ejido De San Lucas Ocotepéc	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	041-38745	250	05-04-2017	01-05-2017	387,247.82	387,247.82	387,247.82	387,247.82	387,247.82	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX17170300968173	Proyecto de inversión	784,853.83	784,658.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Ba. El Llano, Santa Ana Nichi Ejido	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	044-38042	110	07-04-2017	01-06-2017	784,658.22	784,658.22	784,658.22	784,658.22	784,658.22	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX00180101078211	Proyecto de inversión	549,783.39	549,783.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En Ejido El Carmen Ocotepéc	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13272	136	20-03-2017	01-04-2017	549,783.39	549,783.39	549,783.39	549,783.39	549,783.39	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX17170401050533	Proyecto de inversión	371,292.93	371,292.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Ejido De San Felipe Del Progreso	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225621	0	06-10-2017	01-11-2017	371,292.93	371,292.93	371,292.93	371,292.93	371,292.93	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX17170300965958	Proyecto de inversión	749,870.17	749,870.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio Tepetitlan Emilio Portes Gil	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	029-2025	400	27-03-2017	01-05-2017	749,870.17	749,870.17	749,870.17	749,870.17	749,870.17	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX00180101078444	Proyecto de inversión	522,829.14	522,829.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Pavimentacion Con Concreto Hidraulicoen Caminos	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	direccion de obras publicas	17716	175	23-03-2017	01-04-2017	522,829.14	522,829.14	522,829.14	522,829.14	522,829.14	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX17170401052958	Proyecto de inversión	596,327.11	596,327.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Ampliacion De La Red De Electrificacion	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600000	0	23-11-2017	01-12-2017	596,327.11	596,327.11	596,327.11	596,327.11	596,327.11	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX17170401050666	Proyecto de inversión	1,099,523.19	1,099,523.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Principal A Fresno Nichi	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	234125	0	07-10-2017	01-11-2017	1,099,523.19	1,099,523.19	1,099,523.19	1,099,523.19	1,099,523.19	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX17170401050352	Proyecto de inversión	2,998,593.20	2,998,593.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En El Rio Purla	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202341	0	25-09-2017	01-11-2017	2,998,593.20	2,998,593.20	2,998,593.20	2,998,593.20	2,998,593.20	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	