



Total: 18

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1314010028433	Rehabilitación De Alumbrado Publico	174057/0018	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,010	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1314010028430	Mantenimiento De Los Modulos De Policia	178588/0025	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,010	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13130200152221	Primera Etapa De La Construcción De La Delegación.	173641/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,123,997	\$3,123,997	\$3,123,997	97.62	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189106	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Melchor Ocampo.	173836/0032	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$430,424	\$430,424	\$430,424	78.26	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189129	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido.	173838/0033	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,659	\$798,659	\$798,659	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189922	Pavimentación Asfaltica De La Calle La Garita De La Calle Tiayeca A La Calle Campo Deportivo.	174197/0039	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,793,863	\$2,793,863	\$2,793,863	99.78	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300190020	Reencarpelado Asfaltico De La Calle Jardin, Entre C. Rascon Y Carretera Los Reyes - Texcoco.	174223/0041	México	Texcoco	Fraccionamiento el Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	95.32	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300190055	Reencarpelado Asfaltico De La Calle Sebastian De Arteaga.	174283/0042	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,323	\$489,323	\$489,323	97.86	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300191570	Cambio De Coladeras Pluviales Y Brocales De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	175157/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$149,425	\$149,425	\$149,425	90.56	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300191625	Construcción Del Jardin Urbano.	175201/0051	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$871,876	\$871,876	\$871,876	96.88	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400232822	Reencarpelado Asfaltico De La Calle Miguel Cabrera.	176142/0056	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$582,978	\$582,978	\$582,978	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400232990	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Federal Centenario De La Reforma.	176835/0061	México	Texcoco	San Mateo Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$498,800	\$498,800	\$498,800	83.13	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400233015	Primera Etapa De La Rehabilitación Del Boulevard Chapingo.	176838/0062	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,798,005	\$2,798,005	\$2,798,005	99.90	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 18

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1313040023193	Construcción De 1 Modulo De Vigilancia.	177092/0066	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	99.93	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13140300376712	Remodelacion De Nucleo Sanitario Y Fachada En Delegación.	181323/0068	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$318,470	\$318,470	\$318,470	99.83	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13140300376748	1ra. Etapa De La Construcción Del Auditorio.	181929/0069	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,898,691	\$2,898,691	\$2,898,691	99.95	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13140300376775	Impermeabilizacion De 2 Cisternas De La Tercera Seccion.	182139/0070	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,000	\$120,000	\$120,000	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13140400413316	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Primera Etapa.	184036/0071	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.