



Total: 58

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150200539724	Construccion De Red De Drenaje Calle Alvaro Obregon, Col. Anahuac	189543-0020	México	Acolman	Tepepaxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200539828	Terminacion De Plaza Civica	189544-0021	México	Acolman	Tepepaxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540276	Pavimentacion Asfaltica Calle Canal Del Norte	188347-0011	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540303	Terminacion De Ampliacion De Centro De Monitoreo	188350-0012	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,287,311	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540336	Electrificacion De La Calle Rio San Juan	188354-0013	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540365	Iluminacion Del Boulevard	188358-0014	México	Acolman	Tepepaxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	100.00	\$0	Piezas	45,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540381	Pavimentacion Asfaltica Calle Tepepichilco	189537-0015	México	Acolman	Ejido Tepepaxan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,028,533	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540417	Terminacion De Salon De Usos Múltiples Wenceslao Sanchez	189539-0016	México	Acolman	Tepepaxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540435	Construccion De Salon De Compu Esc. Prim. Amado Nervo	189540-0017	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$786,559	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540466	Repavimentacion De Calle Constitucion	189541-0018	México	Acolman	Tepepaxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540485	Programa De Bacheo	189542-0019	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,630,000	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200540674	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Alvaro Obregon Col. Anahuac 1secc	189545-0022	México	Acolman	Tepepaxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:



Total: 58

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200540698	Ampliación De Red Eléctrica Col. Plan De Guadalupe	189546-0023	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	100.00	\$0	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568469	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Col. Radio Faro, Totolcingo	190526-0026	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568496	Terminación De Deportivo, Granjas Familiares	190525-0025	México	Acolman	Texepan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568535	Electrificación De Cerrada Del Progreso	190764-0029	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	100.00	\$0	Piezas	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568634	Construcción De Arco San Marcos	190524-0024	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568695	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Josefina Romero	190761-0027	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568770	Pavimentación Asfáltica Calle Aldama	190762-0028	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568820	Electrificación De Calle Rinconada	191274-0030	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568848	Construcción De Arcotecho En Primaria 5 De Febrero	191275-0031	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300569457	Pavimentación Asfáltica Cda. Benito Juárez, Totolcingo	191611-0032	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591702	Reconstrucción De Acotamiento Carr Mexico-Lechería, San Miguel Totolcingo	191891-0033	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400592975	Ampliación De Red Eléctrica Hacia El Partidor, San Juanico	192667-0035	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150400592993	Electrificación Col Los Pastales, Santa Catarina	192678-0037	México	Acolman	El Pastal (San Damián)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:



Total: 58

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400593013	Repavimentacion De La C. Petronilo Villaseca, Cabecera Mpal.	192666-0034	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400593036	Ampliacion De Carriles Carpeta Asfáltica Crucero Tepexpan	192676-0036	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400593051	Construccion De Arcotecho En Primaria, Tototzingo	191275-0031	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150200504335	Revestimiento De Caminos De San Isidro El Reservado	188679	México	Almoloya de Juárez	San Isidro (El Reservado)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$626,477	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,088	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200504340	Revestimiento De Camino	188680	México	Almoloya de Juárez	Santa Juana Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,979	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200504354	Revestimiento De Camino Real	188678	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,243	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15160100625708	Suministro Y Colocación De Loseta Cerámica En Jardín De Niños Vigotsky, Chicoloapan Estado De México	274	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$27,120	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100625769	Rehabilitación De Oficinas De Derechos Humanos En El Palacio Municipal Del H. Ayuntamiento De Chicoloapan De Juarez	280	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235,869	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100625793	Pintura En Guarniciones En Varias Calles Del Municipio	284	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100625833	Mantenimiento Al Centro Cultural Tonatiuh Calli	285	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100625837	Pintura Puentes Peatonales Y Vehiculares En Av. Rio Manzano, Construcción De Rampas Para Discapacitados En Av. San Martín U.H. Ara I	286	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100625839	Programa De Bacheo Y Pintura En Guarniciones En La Av. Via Lactea	287	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 58

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15160100625853	Construcción De Bodegas, Cuarto De Tinacos Y Cubo De Escalera En Azotea De Palacio Municipal	288	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625931	Construcción De Módulos Sanitarios, En La Unidad Deportiva El Polvorin, Chicoloapan Estado De México.	292	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625938	Programa De Bacheo Y Pintura En Guarniciones En La Av. Via Lactea U.H. Cd. Galaxia Los Reyes Chicoloapan 2da. Etapa	294	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100626049	Programa De Bacheo En Av. San Alberto De Rio Manzano A Av. Costitlan	306	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100626100	Rehabilitación Del Palacio Municipal 3era. Etapa Chicoloapan De Juárez	305	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,130,894	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100479129	Pago De Energía Eléctrica.	187000	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,813,620	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	100.00	\$0	Luminaria	100,023	0.00	0.00	Financiera: / Física: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX15150100479197	Pago A Conagua.	187004	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	100.00	\$0	Metros cúbicos	100,023	0.00	0.00	Financiera: / Física: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX15150200512701	Pago A Proveedores Por Suministro Por Diversos Servicios Del Centro Administrativo De Los Municipios La Paz, Así Como Los Relacionado A Seguridad Pública	188022	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz tesorería municipal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,500,000	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	100.00	\$0	Equipo de seguridad	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512745	Pago De Nomina De Seguridad Pública De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldos Del Mismo Año	188023	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$52,000,000	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512781	Pago De Nomina Del Personal De Bomberos De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldo Del Mismo Año	188024	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512890	Pago De Nomina De Protección Civil De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldo Del Mismo Año	188025	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada



Total: 58

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200512947	Pago De Agua En Bloque Por Los Descuentos De La Caem Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188027	México	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,000,000	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200513031	Pago De Seguros De Vida Del Personal De Seguridad Correspondiente A Enero A Diciembre Del 2015	188028	México	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$500,000	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200513187	Programa De Adultos Mayores Con Apoyo De Despesa Mensual Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188037	México	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz dirección de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200513833	Programa De Estimulos A La Educación Básica Con Apoyo Económico Mensual	188040	México	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Educación	En Ejecución	2015	\$2,416,022	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	100.00	\$0	Piezas	1,507	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200513896	Apoyo Económico Mensual A Personas Con Capacidades Diferentes Del Municipio De La Paz Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188043	México	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,200,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200511969	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo (Policías) A Partir De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre De 2015.	188149/0001	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.
MEX15150200511996	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo (Bomberos).	188150/0002	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.
MEX15150200512017	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo De Protección Civil.	188151/0003	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.
MEX15150200512031	Pago De Combustible Y Lubrificantes Para El Parque Vehicular De La Dirección De Seguridad Pública.	188152/0004	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,265,358	\$8,265,358	\$8,265,358	96.39	\$0	Vehiculos	280,000	0.00	96.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.
MEX15150200512066	Pago De Obligaciones Financieras.	188154/0006	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$43,152,236	\$43,152,236	\$43,152,236	\$43,152,236	\$39,646,862	\$39,646,862	\$39,646,862	91.88	\$0	Piezas	280,000	0.00	91.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.