



Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX09130100056573	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Manuel Doblado	147706/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2009	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,509	\$445,509	\$445,509	99.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056598	Impermeabilización De Azotea De La Presidencia Edificio Principal	148692/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$514,982	\$514,982	\$514,982	99.15	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.15	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056616	Rehabilitación A Las Instalaciones De La Receptoría De La Presidencia Municipal	148693/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$53,775	\$53,775	\$53,775	85.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	85.19	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056629	Rehabilitación De Oficinas De La Subtesorería De Egresos	148694/0022	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$355,967	\$355,967	\$355,967	97.79	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	97.79	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056710	Rehabilitación De Oficinas De Obras Publicas	148696/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$491,159	\$491,159	\$491,159	92.32	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	92.32	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056732	Rehabilitación De La Oficina De Administración	148697/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$135,920	\$135,920	\$135,920	98.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	98.19	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056742	Rehabilitación De Nucleos Sanitarios En El Palacio Municipal 1er Nivel	149477/0025	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,757	\$135,757	\$135,757	99.82	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.82	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056767	Adecuación Del Salon De Usos Múltiples De Tapetes Luxor	160682/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$278,469	\$278,469	\$278,469	99.78	\$0	Metros Cuadrados	235,315	0.00	99.78	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.