



Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14150200536447	Renovación De Terreno Y Construcción De Barda Perimetral Del Panteon	187719	México	Atenco	Santa Isabel Ixtapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,298,515	\$2,233,883	\$2,233,883	\$2,233,883	\$2,233,883	\$2,233,883	\$2,233,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,751	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300375454	Repavimentación Con Concreto Asfáltico De La Av. Villa Real, Clavel Y Flor De Durazno En La Colonia Miraflores	182310/002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,800,000	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,626,005	\$3,626,005	\$3,626,005	95.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300375473	Rehabilitación Del Deportivo Ana Gabriela Guevara Ubicado En Calle Hogar Del Gozo Sn En La Colonia Hogares De Atizapan	182312/003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,344,203	\$2,344,203	\$2,344,203	93.80	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427485	Consolidación Del Deportivo Adolfo Lopez Mateos Ubicado En Av. Magnolias Sin Numero En La Col. Ex Hacienda El Pedregal (15013emf002) Coparticipación Con Rescate De Espacios Públicos	183323/004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$145,504	\$145,504	\$145,504	90.94	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427503	Deportivo Bosques De Ixtacala Ubicado En Calle Pirules Esq. Sauces En La Col. Bosques De Ixtacala (15013emf001) Coparticipación De Rescate De Espacios Públicos Del Contrato Op-Atiza-Ir-Rep-056/2014	183324/005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$1,638,399	\$1,638,399	\$1,638,399	76.44	\$0	Metros Cuadrados	4,860	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427557	Rehabilitación Del Deportivo Villa Jardin Ubicado En La Av. Nacional Chamacucero S/N En La Col. Villa Jardin Op-Atiza-Ir-Fortamun-051/2014	183713/007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,275,563	\$2,275,563	\$2,275,563	98.43	\$0	Metros Cuadrados	11,585	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400427570	Rehabilitación Del Deportivo Finito Lopez Av. Sagitario S/N Col. Lomas De Guadalupe	183721/008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,523	\$499,523	\$499,523	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427612	Rehabilitación Del Deportivo Um Calle Psicología S/N En La Colonia Universidad Autónoma Metropolitana (Uam)	183733/010	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$668,375	\$668,375	\$668,375	74.26	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427633	Reencarpetao Y Obras Complementarias De Paseo De Las Nopaleras Tramo De Paseo Acueducto A Paseo De Las Villas En La Col. Villa De La Hacienda Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-053/2014	183734/011	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,209,876	\$2,209,876	\$2,209,876	98.03	\$0	Metros Cuadrados	11,288	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427648	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De 7 Cm. De Espesor De La Calle Tuititlan Sur Tramo Av. Toluca A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Lomas De Atizapan	183735/012	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$656,693	\$656,692	\$656,692	\$656,692	\$517,498	\$517,498	\$517,498	78.80	\$0	Metros Cuadrados	3,283	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427671	Construcción De Puente Peatonal Carretera Lago De Guadalupe Cruce Luis Donald Colosio Col. Ejidos De San Miguel Chalma Op-Atiza-Ir-Fortamun-055/2014	183738/013	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$2,995,209	\$2,995,209	\$2,995,209	83.23	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427686	Construcción De Puente Peatonal Y Obras Complementarias Que Conecta Las Calles 25 De Diciembre Y Vicenete Guerrero En La Col Alfredo V. Bonfil Y 5 De Mayo Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-054/2014	183741/014	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$889,165	\$889,165	\$889,165	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,118	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 60

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400427706	Sustitución De Escaleras Por Rampas Y Obras Del Puente Peatonal Ubicado En Carretera Lago De Guadalupe Esq. Av. Olimpica En La Col. Las Peñitas Op-Atiza-Ir-Fortamun-057/2014	183744/0015	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,597,761							0.00		Metros Cuadrados	8,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX14140400427718	Construcción De Paso Vehicular Y Pavimento De Concreto Hidraulico Conectando En Tre Las Calle Jacarandas Y Alamedas El Capulin Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-052/2014	183745/0016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$1,399,667	\$1,399,667	\$1,399,667	50.00	\$0	Metros Cuadrados	14,009	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427803	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En La Colonia Fuentes De Satelite Op-Atiza-Ir-Fortamun-061/2014	183747/0017	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$670,640	\$670,640	\$670,640	99.35	\$0	Metros Cuadrados	3,400	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14150100488271	Arrendamiento De Maquinaria En El Relleno Sanitario	186316/0018	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,999,841							0.00		Maquinaria y equipo	489,973	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX15150300574819	Convenio Modificatorio Del Contrato Lo-81501388 N4 2014 De La Construccion De Cancha Y Gimnasio Al Aire Libre En El Deportivo Nuevo Madin	190821/0020	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$959,943	\$959,943	\$959,943	\$959,943	\$959,943	\$959,943	\$959,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14160100625679	"Construcción De Fachumbre Metalica Auto-Soportante" Primaria Cristobal Colon	222	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,211	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2014 / Fisica: OBRA 2014 / Registro: OBRA 2014 - SITIO: Para al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 60

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300378078	Rehabilitación De Coladeras Pluviales Y Brocales En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	180312/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,636	\$249,636	\$249,636	99.85	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	99.85	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378145	Reencarpetado Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata De C. Ahuehuetes A Calle Manuel Avila Camacho.	180313/0013	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	99.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.86	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378212	Pavimentación Hidráulica De Calle Niños Heroes.	180314/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,908	\$297,908	\$297,908	99.30	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.30	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378249	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza, De Calle Resurrección A Calle 5 De Mayo.	180922/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	99.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378274	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Olivo E Ixtlixochitl.	180925/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,159	\$118,159	\$118,159	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.47	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378294	Construcción De Banquetas En Calle Las Águilas.	180927/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,203	\$288,203	\$288,203	96.07	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.07	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378332	Construcción De Sanitarios, Obra Exterior Y Terminación Del Salón De Usos Múltiples.	180929/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	99.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.48	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378382	Suministro Y Colocación De Ventanales Para La Delegación.	181327/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,766	\$177,766	\$177,766	71.11	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	71.11	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378454	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Quetzal.	181329/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	99.92	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.92	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300378784	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Bocas De Tormenta En Acceso Principal.	181334/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,493	\$286,493	\$286,493	95.50	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.50	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300378792	Repavimentacion De La Calle Tepetlaotoc.	181372/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	99.88	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.88	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378801	Rehabilitacion Del Jardin De La Comunidad.	181574/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$99,823	\$99,823	\$99,823	79.86	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	79.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378825	Construccion De Explanada En Honor A La Escultura Del Ejercito Mexicano.	181681/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.97	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378833	Construccion De Pavimentacion Y Guarniciones De La Calle Flor De Viento.	181683/0029	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	99.85	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.85	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378880	Cruce De Drenaje De C. 20 De Noviembre A Carcamo.	181686/0031	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$965,960	\$965,960	\$965,960	96.60	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	96.60	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378893	Continuacion De La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Candelaria.	181688/0032	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	99.87	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.87	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414294	Línea De Conduccion Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico Del Nuevo Pozo Y Línea De Conduccion Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitacion De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.94	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414326	Pavimentacion Asfaltica En Prol. Del Callejon Del Paraiso.	183402/0039	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,474	\$298,474	\$298,474	99.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.49	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414350	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	183486/0041	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,195	\$349,195	\$349,195	99.77	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.77	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400414369	Cambio De Red De Agua Potable De La Calle Fray Pedro De Gante Del Tramo Que Comprende De Benjamin Robles A Calle Miguel Negrete.	183560/042	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,083	\$444,083	\$444,083	88.82	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.82	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414599	Reencarpetado Asfáltico De La Calle 16 De Septiembre De Calle Flores A Calle Flores Magon.	183587/043	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,153,717	\$2,153,717	\$2,153,717	97.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.90	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414608	Rehabilitacion De Fosa De Oxidacion.	183588/044	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414611	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	184035/045	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,719	\$796,719	\$796,719	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.59	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414620	Construccion De Banquetas En Calle Ocozotitla.	184179/046	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.97	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414627	Construccion De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/047	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.96	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414638	Construccion De Banquetas En Calle Ixpamanzana.	184181/048	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,644	\$199,644	\$199,644	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.82	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414650	Remozamiento Del Parque Heberto Castillo.	184708/049	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$457,667	\$457,667	\$457,667	95.35	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.35	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414660	Pavimentacion Asfaltica De La Cerrada Rio Chiquito.	184709/050	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,453	\$131,453	\$131,453	93.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	93.90	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Linea De Descarga Del Carcamo De Bombo De La Comunidad.	185548/051	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	99.95	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150200513287	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles Con Tubo De Polietileno De Alta Densidad.	187159/052	México	Texcoco	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,361	\$990,361	\$990,361	99.04	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	99.04	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14150300573124	Remodelacion De Plaza Civica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14150300573143	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo.	189604/0054	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,543	\$635,543	\$635,543	84.74	\$0	Metros cúbicos	6,000	0.00	84.74	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14150300573176	Mejoramiento De Infraestructura Urbana.	189605/0055	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,467	\$484,467	\$484,467	96.89	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.89	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14150300573197	Construccion Y Rehabilitacion De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	\$0	Piezas	4,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentacion De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14140300368515	Construcción Y Equipamiento De Un Colegio De Bachilleres Del Estado De México (Cobasem) El La Comunidad De San Miguel Mimiapan	IMIFEUJ CCI0302014	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$9,881,943	\$9,881,943	\$9,881,943	77.58	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: En proceso de adquisición de equipamiento / Física: en proceso de adquisición de equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.