



Total: 52

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones		
																		Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI4140300375454	Repavimentación Con Concreto Asfáltico De La Av. Villa Real, Clavel Y Flor De Durazo En La Colonia Miraflores	182310/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,800,000	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,626,005	\$3,626,005	\$3,626,005	95.65	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140300375473	Rehabilitación Del Deportivo Ana Gabriela Guevara Ubicado En Calle Hogar Del Gato En La Colonia Hogares De Atizapan	182312/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,344,203	\$2,344,203	\$2,344,203	93.80	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427485	Consolidación Del Deportivo Adolfo Lopez Mateos Ubicado En Av. Magnolias Sin Numero En La Col. Hacienda El Pedregal (1501Jemf002) Coparticipación Con Rescate De Espacios Públicos	183323/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$145,504	\$145,504	\$145,504	90.94	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427503	Deportivo Bosques De Ixtacala Ubicado En Calle Pirules Exp. Saucos En La Col. Bosques De Ixtacala (1501Jemf001) Coparticipación De Rescate De Espacios Públicos Del Contrato Op-Atiza-Tr-Reg-056/2014	183324/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$1,638,399	\$1,638,399	\$1,638,399	76.44	\$0	Metros Cuadrados	4,860	0.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427519	Rehabilitación Del Deportivo Margarita Masa De Juárez Ubicada En Calle Francisco Javier Mina S/N Col. Margarita Masa De Juárez Op-Atiza-Tr-Portamun-050/2014	183712/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,449,568	\$2,449,568	\$2,449,567	\$2,449,567	\$1,506,935	\$1,506,935	\$1,506,935	61.52	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	61.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427557	Rehabilitación Del Deportivo Villa Jardín Ubicado En La Av. Nacional Chamacero S/N En La Col. Villa Jardín Op-Atiza-Tr-Portamun-051/2014	183713/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,275,563	\$2,275,563	\$2,275,563	98.43	\$0	Metros Cuadrados	11,585	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427570	Rehabilitación Del Deportivo Finito Lopez Av. Solitario S/N Col. Lomas De Guadalupe	183721/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,523	\$499,523	\$499,523	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427589	Rehabilitación Del Deportivo Villa De Las Palmas Calle Real De Anapala Esq. Orquídeas En La Col. Villa De Las Palmas Contrato Op-Atiza-Tr-Portamun-060/2014	183731/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$796,067	\$796,067	\$796,067	99.85	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI4140400427612	Rehabilitación Del Deportivo Um Calle Psicología S/N En La Colonia Universidad Autónoma Metropolitana (Uam)	183733/0010	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$668,375	\$668,375	\$668,375	74.26	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427633	Reencarpetao Y Obras Complementarias De Paseo De Las Nogaleras Tramo De Paseo Acueducto A Paseo De Las Villas En La Col. Villa De La Hacienda Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-053/2014	183734/0011	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,209,876	\$2,209,876	\$2,209,876	98.03	\$0	Metros Cuadrados	11,288	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427648	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De 7 Cm. De Espesor De La Calle Multiplan Sur Tramo Av. Toluca A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Lomas De Atizapan	183735/0012	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$656,693	\$656,692	\$656,692	\$656,692	\$517,498	\$517,498	\$517,498	78.80	\$0	Metros Cuadrados	3,283	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427671	Construcción De Puente Peatonal Carretera Lago De Guadalupe Cruce Luis Donaldo Colosio Col. Ejidos De San Miguel Chalma Op-Atiza-Ir-Fortamun-055/2014	183738/0013	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$2,995,210	\$2,995,210	\$2,995,210	83.23	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427686	Construcción De Puente Peatonal Y Obras Complementarias Que Conecta Las Calles 25 De Diciembre Y Vidales Guerrero En La Col Alfredo V. Bonfil Y 5 De Mayo Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-054/2014	183741/0014	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$889,165	\$889,165	\$889,165	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,118	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427706	Sustitución De Escaleras Por Rampas Y Obras Del Puente Peatonal Ubicado En Carretera Lago De Guadalupe Esq. Av. Olímpica En La Col. Las Retillas Op-Atiza-Ir-Fortamun-057/2014	183744/0015	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$798,881	\$798,881	\$798,881	50.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427718	Construcción De Paso Vehicular Y Pavimento De Concreto Hidráulico Conectando En Tré Las Calle Jalisco Y Alamedas El Capulín Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-052/2014	183745/0016	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$1,399,667	\$1,399,667	\$1,399,667	50.00	\$0	Metros Cuadrados	14,009	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427803	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En La Colonia Fuentes De Satellite Op-Atiza-Ir-Fortamun-061/2014	183747/0017	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$670,640	\$670,640	\$670,640	99.35	\$0	Metros Cuadrados	3,400	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEKI4140300378078	Rehabilitación De Coladeras Fluviales Y Brolales En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	180312/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,636	\$249,636	\$249,636	99.85	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	99.85	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378145	Reencarpetado Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata De C. Alhauettes A Calle Manuel Avila Camacho.	180313/0013	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	99.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.86	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378212	Pavimentación Hidráulica De Calle Niños Heróes.	180314/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,908	\$297,908	\$297,908	99.30	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.30	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378249	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza, De Calle Resurrección A Calle 5 De Mayo.	180922/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	99.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.86	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378274	Rehabilitación De Guarderías Y Banquetas En Las Calles Olivo Y Textilochitl.	180925/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,159	\$118,159	\$118,159	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.47	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378294	Construcción De Banquetas En Calle Las Águilas.	180927/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,203	\$288,203	\$288,203	96.07	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.07	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378332	Construcción De Sanitarios, Obra Exterior Y Terminación Del Salón De Usos Múltiples.	180929/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	99.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.48	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378382	Suministro Y Colocación De Ventanas Para La Delegación.	181327/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,766	\$177,766	\$177,766	71.11	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	71.11	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378454	Pavimentación, Guarderías Y Banquetas En Calle Cuetzal.	181329/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	99.92	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.92	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378784	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Colocación De Señales De Tormenta En Acceso Principal.	181334/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,493	\$286,493	\$286,493	95.50	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.50	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378792	Repavimentación De La Calle Tepetitlaxtloc.	181372/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	99.88	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.88	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378801	Rehabilitación Del Jardín De La Comunidad.	181574/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$99,823	\$99,823	\$99,823	79.86	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	79.86	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378825	Construcción De Explanada En Honor A La Escultura Del Ejército Mexicano.	181681/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.97	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378833	Construcción De Pavimentación Y Guarderías De La Calle Fíof De Viento.	181683/0029	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	99.85	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.85	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Despamado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEXI4140300378880	Cruce de Erenaje De C. 20 De Noviembre A Carcamo.	181686/0031	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$965,960	\$965,960	\$965,960	96.60	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	96.60	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO.	
MEXI4140300378893	Continuacion De La Pavingentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Candelaria.	181688/0032	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	99.87	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.87	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414294	Línea De Conduccion Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico Del Nuevo Pozo Y línea de Conduccion Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.98	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitacion De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.94	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414326	Pavingentacion Asfaltica En Prol. Del Callejon Del Paraiso.	183402/0039	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,474	\$298,474	\$298,474	99.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.49	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414350	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	183486/0041	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,195	\$349,195	\$349,195	99.77	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.77	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414369	Cambio De Red De Agua Potable De La Calle Fray Pedro De Gante Del Tramo Que Comprende De Benjamin Robles A Calle Miguel Negrete.	183560/0042	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,083	\$444,083	\$444,083	88.82	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.82	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414599	Reencarpetado Asfaltico De La Calle 16 De Septiembre De Calle Morelos A Calle Flores Magon.	183587/0043	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,153,717	\$2,153,717	\$2,153,717	97.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.90	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414608	Rehabilitacion De Posa De Oxidacion.	183588/0044	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.99	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414611	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	184035/0045	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,719	\$796,719	\$796,719	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.59	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414620	Construccion De Banquetas En Calle Ocosostilla.	184179/0046	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.97	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414627	Construccion De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/0047	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.96	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414638	Construccion De Banquetas En Calle Ixpanmanana.	184181/0048	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,644	\$199,644	\$199,644	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.82	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEXI4140400414650	Remozamiento Del Parque Helberth Castillo.	184708/0049	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$457,667	\$457,667	\$457,667	95.35	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.35	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	



Total: 52

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400414660	Pavimentación Asfáltica De La Cerrada Rio Chiquito.	184709/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,453	\$131,453	\$131,453	93.90	00	Metros Cuadrados	200	0.00	93.90	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Línea De Descarga Del Carcamo De Bombeo De La Comunidad.	185548/0051	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	00	Metros lineales	5,000	0.00	99.95	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150200513287	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Con Tubo De Polietileno De Alta Densidad.	187159/0052	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,361	\$990,361	\$990,361	99.04	00	Metros lineales	3,000	0.00	99.04	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573124	Remodelación De Plaza Civica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573143	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo.	189604/0054	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,543	\$635,543	\$635,543	84.74	00	Metros cúbicos	6,000	0.00	84.74	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573176	Mejoramiento De Infraestructura Urbana.	189605/0055	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,467	\$484,467	\$484,467	96.89	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.89	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573197	Construcción Y Rehabilitación De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	00	Piezas	4,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.