



Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1510200533601	Terminacion De Unidad Deportiva Atenco	188158	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,724,731	\$1,724,731	\$1,724,731	\$1,724,731	\$1,724,731	\$1,724,731	\$1,724,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200533793	Terminacion De Construcción De Unidad Deportiva Acuexcomac	188159	México	Atenco	Ejido San Salvador Acuexcomac (Ejido la Purisima)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,401	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300577064	Introduccion De Drenaje En Calle Bugambillas (Ageb 0227)	188160	México	Atenco	San Cristóbal Nexquipayac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$249,901	\$249,901	\$249,901	\$249,901	\$249,901	\$249,901	100.00	\$0	Metros lineales	7,488	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300577138	Reparacion De Drenaje Sanitario Colapsado En Calle Independencia E Introduccion De Drenaje En Cerrada Independencia	190492	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$240,000	\$236,147	\$236,147	\$236,147	\$236,147	\$236,147	\$236,147	100.00	\$0	Metros lineales	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300577199	Ampliacion De La Estacion De Bomberos	190495	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,960	\$499,960	\$499,960	99.99	\$0	Metros Cuadrados	56,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300577254	Rehabilitacion De Calle Prolongacion Lateral Sur De Carr. Ecatepec-Los Reyes Y Calle Bomberos	190496	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$579,861	\$579,861	\$579,861	99.98	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300577309	Subestacion Electrica Tipo Pedestal, En La Estacion De Bomberos	190498	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$447,000	\$447,000	\$447,000	\$447,000	\$446,600	\$446,600	\$446,600	99.91	\$0	Metros	560,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: En las metas nos referimos en unidades a pieza, ya que se trata de una subestacion electrica. / Registro:
MEX1510300577368	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo "Contreras 2"	190772	México	Atenco	San Cristóbal Nexquipayac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$674,383	\$674,105	\$674,105	\$674,105	\$674,105	\$674,105	\$674,105	100.00	\$0	Metros cúbicos	7,488	0.00	100.00	Financiera: la administracion anterior, no realizo reportes. / Física: / Registro:
MEX1510300577417	Rehabilitacion De Calle Seminario, De Calle Dalia A Planta Tratadora De Aguas Negras	190773	México	Atenco	Nueva Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$499,090	\$499,090	\$499,090	\$499,090	\$498,905	\$498,905	\$498,905	99.96	\$0	Metros Cuadrados	10,811	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300577482	Construccion Del Centro Cultural 4ta. Etapa	188155	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,499,822	\$6,499,822	\$6,499,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300577666	Construccion De Oficinas De Delegación Y Copaci Y Salon De Usos Múltiples	188156	México	Atenco	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,053,940	\$1,053,940	\$1,053,940	\$1,053,940	\$1,047,844	\$1,047,844	\$1,047,844	99.42	\$0	Metros Cuadrados	5,135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300577695	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón 16 De Septiembre	188157	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$218,000	\$218,000	\$218,000	\$218,000	\$217,234	\$217,234	\$217,234	99.65	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100637124	Suministro E Instalación De Velaria Y Mobiliario En Centro Cultural Atenco	192629	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,500,063	\$2,500,063	\$2,500,063	\$2,500,063	\$2,498,875	\$2,498,875	\$2,498,875	99.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400610701	Pinta De Guardaciones Y Programa De Bacheo En Varias Calles Del Municipio De San Vicente	332	México	Chicoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,307,612	\$2,307,612	\$2,307,612	\$2,307,612	\$2,307,612	\$2,307,612	\$2,307,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: OBRA 2015 TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625665	Construcción De Piso De Marmol En La Iglesia De San Judas Tadeo Col Venustiano Carranza	271	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: OBRA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625702	Suministro Y Colocación De Loseta Cerámica En El Cobae No. 31 Chicoloapan Estado De México	273	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Educación	En Ejecución	2015	\$72,881	\$72,881	\$72,881	\$72,881	\$72,881	\$72,881	\$72,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: OBRA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625780	Suministro Y Colocación De Jardinería En El Camellón De La Carretera Federal México - Texcoco Del Km. 25.5 - 30.0, Chicoloapan De Juárez Estado De México	281	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$495,384	\$495,384	\$495,384	\$495,384	\$495,384	\$495,384	\$495,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: OBRA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625789	Electrificación En El Camellón De La Carretera Federal México - Texcoco Del Km. 25.5 - 30.0, Chicoloapan De Juárez Estado De México	282	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$218,521	\$218,521	\$218,521	\$218,521	\$218,521	\$218,521	\$218,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: OBRA 2015 TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625835	Rehabilitación De Cuarniciones Y Banquetas En La Col. Emiliano Zapata, Chicoloapan De Juárez Estado De México	283	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$232,576	\$232,576	\$232,576	\$232,576	\$232,576	\$232,576	\$232,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: OBRA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625860	Rehabilitación De Oficinas En El Palacio Municipal Pal Construcción De Monumento Conmemorativo En La Explanada Municipal	289	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$136,155	\$136,155	\$136,155	\$136,155	\$136,155	\$136,155	\$136,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: obra 2015 / Física: 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15160100625876	Programa De Bacheo Municipal En Las Calles De Allende Lerdo Y Varias Calles De La Cabecera Municipal	291	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$299,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625935	Construcción De Estrado En Escuela Cobasem No. 31	293	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$298,832	\$298,832	\$298,832	\$298,832	\$298,832	\$298,832	\$298,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625949	Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa San Jose	296	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625956	Pintura En Arco Techo De La Escuela Primaria Venustiano Carranza	270	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625983	Construcción De Piso Estampado En El Camellón De La Carretera Federal México Texcoco Del Km 25.5 Al 29.5 Segunda Etapa	304	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,016,555	\$2,016,555	\$2,016,555	\$2,016,555	\$2,016,555	\$2,016,555	\$2,016,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: OBRA 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100626118	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 16 De Septiembre Col. Revolución, Y En Las Calles Camino Viejo En La Col. Uris 1, Chicoloapan De Juárez	308	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$360,379	\$360,379	\$360,379	\$360,379	\$360,379	\$360,379	\$360,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 / Física: 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.