



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 41

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200677549	Pavimentación Asfáltica Calle Oaxaca, Col. Anahuac Ira Secc	747-0010	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,947,732	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,554,950	\$1,554,950	79.83	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Cifras preliminares previas al cierre contable del segundo trimestre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200677557	Construcción De Casa Del Pueblo, San José le	0027-0011	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,556,777	\$2,556,777	\$891,550	\$2,556,777	\$891,550	\$891,550	\$891,550	34.87	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100637142	Pavimentación Asfáltica De Calle La Deportiva	563	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,528,808	\$214,495	\$214,495	\$214,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,124	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100637160	Remodelación De Palacio Municipal	575	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$674,482	\$674,482	\$674,482	29.96	\$0	Metros Cuadrados	56,239	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100637174	Pavimentación Asfáltica Calle Prolongación Emiliano Zapata	578	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,950,000	\$5,950,000	\$2,975,000	\$5,950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,124	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100637187	Pavimentación Asfáltica De Camino A San Cristóbal Ira Etapa	594	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,704,632	\$84,043	\$84,043	\$84,043	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,488	0.00	0.00	Financiera: cuenta con mezcla de recursos PEFOM 2016 POR 1,620,589.36 MONTO TOTAL APROBADO 1,704,631.86 / Física: / Registro:
MEX16160100633107	Construcción De Arcotecho En Escuela Secundaria No. 0297 "Tratados De Tenayuca"	257/0001	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajoalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$483,417	\$483,417	\$483,417	69.06	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	69.06	Financiera: / Física: / Registro: se informan los avances del trimestre, esperando que el próximo trimestre se reporte el siguiente avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633119	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ira. Etapa Calle Iturbide	345/0013	México	Hueyoxtlá	Nopala (Guadalupe Nopala)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$687,968	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$687,169	\$687,169	\$687,169	98.17	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.17	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada física y financieramente, esperando solo para que se realice el acto de entrega recepción y dar por terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664491	Terminación De Plaza Cívica	758	México	Lerma	San Lorenzo Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664515	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata, Segunda Etapa	1095	México	Lerma	Las Rajas Huitzililapan (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,533	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664558	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Camino Al Panteón, Segunda Etapa	1096	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664570	Construcción De Losa De Concreto En Encortinado De Calle Constituyentes	1097	México	Lerma	Colonia Reforma Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,389	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 41

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200664580	Construcción De Delegación Municipal	1098	México	Lerma	Flor de Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664623	Terminación De Plaza Cívica	1099	México	Lerma	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664652	Construcción De Barda Del Panteón Municipal, Segunda Etapa	1100	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664729	Construcción De Hospital Regional Atarascuillo, Cuarta Etapa	1101	México	Lerma	Santa María Atarascuillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Salud	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,870	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664897	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y Cultural, Lerma, Col. Cideco	1104	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664924	Construcción De Canchas De Basquetbol Y Áreas Verdes, En Col. El Calvario	1105	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664942	Continuación De Trabajos Del Panteón (Andador Principal)	1106	México	Lerma	La Concepción Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,519	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665198	Terminación De Barda Y Acceso Del Campo Mortuorio	1107	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,389	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665204	Reencarpetado Del Circuito San Mateo Atarascuillo-Santa María Atarascuillo, Tercera Etapa	1108	México	Lerma	Santa María Atarascuillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665211	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Calle Jorge Jiménez Cantú, Segunda Etapa	1110	México	Lerma	Santa María Atarascuillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665218	Construcción De Parque Recreativo, Segunda Etapa	1112	México	Lerma	San Mateo Atarascuillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 41

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200665288	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Preparatoria	1116	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665294	Construcción De Malla Ciclonica En Deportiva De Atarasquillo	1115	México	Lerma	Santa Maria Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13,769	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665321	Rehabilitación De Casa De Cultura	1117	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665335	Remodelación De Auditorio De La Delegación	1118	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665344	Remodelación De Auditorio México 68	1119	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665352	Construcción De Pavimentación De Calle Independencia	1120	México	Lerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665362	Terminación De Auditorio Municipal	1121	México	Lerma	Metate Viejo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665376	Remodelación De Portal Calle Hidalgo Entre 5 De Febrero Y 2 De Marzo	1125	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665723	Construcción De Fuentes En Plaza Principal	1126	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,862,160	\$1,862,160	\$1,862,160	74.49	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665782	Rehabilitación De Andadores De La Calle lo. De Mayo A 2 De Marzo	1127	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,789,696	\$2,789,696	\$2,789,696	79.71	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665806	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Preparatoria, De La Col. Guadalupe La Ciénega	1130	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,002	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665832	Construcción De Parque Recreativo	1132	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 41

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200665847	Construcción De Arco De Identidad	1133	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,634	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665855	Ampliación Del Laboratorio Del Ceaps	1134	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Salud	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665862	Construcción De Parque Recreativo Colectivos, Sección I	1136	México	Lerma	San Mateo Atarazquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632115	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Calmecac	463	México	Tepetlaotoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$590,959	\$590,959	\$590,959	99.32	\$0	Metros Cuadrados	1,902	0.00	90.00	Financiera: PAGO DE LA PRIMER ESTIMACION / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632142	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nuevo Leon	464	México	Tepetlaotoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$648,629	\$648,629	\$648,629	50.67	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	60.00	Financiera: PAGO DE LA PRIMER ESTIMACION / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100626584	Mejoramiento De La Vivienda	425	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$389,122	\$389,122	\$194,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	420	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HA INICIADO	