



Total: 51

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Beneficiario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616020067549	Pavimentación Asfáltica Calle Oxaca, Col. Anahuac tra Secc	2027-0011	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,947,732	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,554,950	\$1,554,950	79.83	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160200677557	Construcción De Casa Del Pueblo, San José 1e	747-0010	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,556,777	\$2,583,549	\$1,365,572	\$2,583,549	\$1,365,572	\$1,365,572	\$1,365,572	52.86	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741037	Rehabilitación Del Puente De Acceso A La Colonia La Concha, Xometla	3804-0013	México	Acolman	La Concepción (Xometla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$858,542	\$858,542	\$838,542	\$858,542	\$838,542	\$838,542	\$838,542	97.67	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741057	Construcción Y Mejoramiento De Píza Cívica	3805-0014	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,499,824	\$2,449,824	\$1,106,849	\$2,449,824	\$1,106,849	\$1,106,849	\$1,106,849	45.18	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741069	Construcción De Barco Peatonal De La Universidad	3802-0012	México	Acolman	Besana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$999,311	\$999,311	\$822,962	\$999,311	\$822,962	\$822,962	\$822,962	82.35	\$0	Metros lineales	300	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741085	Construcción De Techumbre Prim. Benito Juárez, San Francisco Zacango	3814-0016	México	Acolman	Acolman de Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,390,698	\$2,390,698	\$1,879,461	\$2,390,698	\$1,879,461	\$1,879,461	\$1,879,461	78.62	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741095	Construcción De 2 Aulas Y Módulo Sanitario En J.N. Guillermo Martínez Domínguez, San Miguel Tototzingo	3808-0015	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741110	Pavimentación Asfáltica De Calle San Marcos	3820-0017	México	Acolman	San Marcos Napanla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741131	Pavimentación Asfáltica De Calle Amargura	PEND	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741142	Construcción De Aulas En Primaria De Nueva Creación, Col. Anshuac Zsecc	PEND	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,564,494	\$2,564,494	\$842,458	\$2,564,494	\$842,458	\$842,458	\$842,458	32.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300741178	Rehabilitación De Píza Cívica	PEND	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$554,754	\$2,500,000	\$554,754	\$554,754	\$554,754	22.19	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160300742194	Construcción De Aulas En Preparatoria, Chiplitepec	PEND	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Via)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Requirido: ESTIMADO Para el siguiente bimestre.	
MEX16160200668207	Reubicación De Camaras	-	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Seguridad	En Ejecución	2016	\$684,637	\$684,637	\$684,637	\$684,637	\$342,318	\$342,318	\$342,318	50.00	\$0	Otros	26,191	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Requirido:	
MEX16160200668295	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Fortín Tlaltechahuacán.	-	México	Chiautla	Tlaltechahuacán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$207,234	\$207,234	\$207,234	\$207,234	\$100,507	\$100,507	\$100,507	\$100,507	48.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.50	Financiera: / Física: / Requirido:
MEX16160200668353	Construcción De Carcamo Santa Catarina	-	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$357,653	\$357,653	\$357,653	\$357,653	\$357,307	\$357,307	\$357,307	\$357,307	99.90	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Requirido:
MEX16160100634926	Rehabilitación De La Plaza 12 De Diciembre	FORTAM UN022016	México	Cocotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$249,713	\$249,713	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Requirido: ESTIMADO Para el siguiente bimestre.



Total: 51

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616020066491	Pavimentación Con Concreto Camino Al Panteón, 2a. Etapa	758	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,278	\$268,278	\$268,278	\$268,278	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	99.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664515	Construcción De Losa De Concreto En Encortinado De Calle Constituyentes	1095	México	Lerma	Colonia Reforma Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,389	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX1616020066458	Construcción De Delegación Municipal 2a. Etapa	1096	México	Lerma	Fior de Gallo Huiztilzilapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664570	Terminación De Plaza Civica	1097	México	Lerma	Las Mesas Huiztilzilapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664580	Construcción De Barda Del Panteón Municipal, Segunda Etapa	1098	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664623	Construcción De Hospital Regional Atarasquillo, Cuarta Etapa	1099	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664652	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y Cultural Lerma	1100	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664729	Construcción De Canchas De Basquetbol Y Áreas Verdes	1101	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664897	Continuación De Trabajos Del Panteón (Andador Principal)	1104	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$333,383	\$333,383	\$333,383	\$333,383	83.35	\$0	Metros Cuadrados	2,218	0.00	83.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664924	Terminación De Barda Y Acceso Del Campo Mortuorio	1105	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	904	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664942	Reencarpetao Del Circuito San Mateo Atarasquillo-Santa María Atarasquillo Tercera Etapa	1106	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,595,744	\$3,595,744	\$3,595,744	\$3,595,744	99.88	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	99.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665198	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Calle Jorge Jiménez Cantú, Segunda Etapa	1107	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665204	Construcción De Parque Recreativo Segunda Etapa	1108	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$688,151	\$688,151	\$688,151	\$688,151	20.85	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	21.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665211	Construcción De Campo Deportivo De Fútbol Y Rehabilitación De Aulas En Esc. Sec. Abel C. Salazar	1110	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665218	Construcción De Malla Ciclónica En Deportiva De Atarasquillo	1112	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665288	Remodelación De Auditorio De La Delegación	1116	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.



Total: 51

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200665294	Rehabilitación De Casa De Cultura	1115	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	0.00	Financiara por iniciar / Física por iniciar / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665321	Remodelación Auditorio México 68	1117	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiara por iniciar / Física por iniciar / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665335	Construcción De Pavimentación De La Calle Independencia	1118	México	Lerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665344	Terminación De Auditorio Municipal	1119	México	Lerma	Metate Viejo Tlalmimilopan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata	1120	México	Lerma	Las Rajas Huitziltilapan (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,533	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665362	Construcción De Parque Recreativo	1121	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665376	Remodelación De Portal Calle Hidalgo Entre 5 De Febrero Y 2 De Marzo	1125	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665723	Construcción De Parque Recreativo En Plaza Principal	1126	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,172,030	\$2,172,030	\$2,172,030	86.88	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	86.00	Financiara / Física: Unidad de medida línea / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665782	Rehabilitación De Fuentes De La Calle 1o. De Mayo A 2 De Marzo	1127	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,091,639	\$3,091,639	\$3,091,639	88.33	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	88.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665832	Ampliación De Laboratorio Del Ceaps	1132	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665847	Construcción De Andadores De La Calle Colectivos Sección 1	1133	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$222,628	\$222,628	\$222,628	44.53	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	44.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665855	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada De Aldama	1134	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Salud	En Ejecución	2016	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$208,104	\$208,104	\$208,104	89.86	\$0	Metros Cuadrados	13,634	0.00	89.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665862	Terminación De Plaza Cívica	1136	México	Lerma	San Lorenzo Huitziltilapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.
MEX16160300738886	Reencarpetado Con Mezcla Asfáltica En Camino Ameyalco-Jajalpa De La Curva A La Y	4411	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra:
MEX16160300739217	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De 7 Cm. De Espesor En Camino Ameyalco-Jajalpa De La Antigua Carretera Mex-Tol A La Autopista Mex-Tol.	4418	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiara / Física / Registra: 0117000: Para el siguiente nivel.



Total: 51

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Beneficiario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100639987	Pago De Obligaciones Financieras (Derechos De Extracción De Agua)	943-0008	México	Temascalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Temascalapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$438,287	\$438,287	\$438,287	\$284,024	\$284,024	\$284,024	\$284,024	64.80	\$0	Otros	35,987	0.00	64.00	Financieras: SIN OBSERVACIONES / Fisicas: SIN OBSERVACIONES / Registros:
MEX16160100632084	Construccion De Techumbre Del Jardin De Niños Manuel Doblado	462	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Educación	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$515,282	\$515,282	\$515,282	52.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financieras: PAGO DE ESTIMACION DEB / Fisicas: / Registros: SUSTODIM: Para el siguiente nivel.
MEX16160100632198	Pavimentacion De La Calle Central De La Iglesia A La Cruz	466	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,125,671	\$935,000	\$935,000	\$935,000	\$382,754	\$382,754	\$382,754	40.94	\$0	Metros Cuadrados	2,472	0.00	34.00	Financieras: PAGO DE ESTIMACION 1 / Fisicas: / Registros:
MEX16160100628869	Reparación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica	574	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	46,331	0.00	0.00	Financieras: NO HA INICIADO LA ACCION / Fisicas: NO HA INICIADO LA ACCION / Registros: NO HA INICIADO LA ACCION - SUSTODIM: Para el siguiente nivel.