

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200677549	Pavimentación Asfáltica Calle Oaxaca, Col. Anahuac 1ra Secc	2027-0011	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,947,732	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,554,950	\$1,554,950	\$1,554,950	\$1,554,950	79.83	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160200677557	Construcción De Casa Del Pueblo, San José 1e	747-0010	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,556,777	\$2,563,549	\$2,555,521	\$2,555,521	\$2,555,521	\$2,555,521	\$2,555,521	99.69	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE, PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:	
MEX16160300741037	Rehabilitación Del Puente De Acceso A La Colonia La Concha, Xometla	3804-0013	México	Acolman	La Concepción (Xometla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$858,542	\$858,542	\$858,542	\$858,542	\$858,542	\$858,542	\$858,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300741057	Construcción Y Mejoramiento De Plaza Civica	3805-0014	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300741069	Construcción De Barda Perimetral De La Universidad	3802-0012	México	Acolman	Besana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$999,311	\$999,311	\$822,962	\$822,962	\$822,962	\$822,962	\$822,962	82.35	\$0	Metros lineales	300	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300741085	Construcción De Techumbre Prim. Benito Juárez, San Francisco Zacango	3814-0016	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,390,698	\$2,390,698	\$2,390,586	\$2,390,586	\$2,390,586	\$2,390,586	\$2,390,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300741095	Construcción De 2 Aulas Y Módulo Sanitario En J.N. Guillermo Martínez Domínguez, San Miguel Tototzingo	3808-0015	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300741110	Pavimentación Asfáltica De Calle San Marcos	3820-0017	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300741131	Pavimentación Asfáltica De Calle Amargura	4493-0020	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300741142	Construcción De Aulas En Primaria De Nueva Creación, Col. Anahuac 2secc	4494-0021	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300742194	Construcción De Aulas En Preparatoria, Chipiltepec	4489-0018	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Via)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400828188	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De Tenango	5683-0022	México	Acolman	Besana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160400828207	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cerrada Nativitas, Chimalpa	5687-0025	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160400828224	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Luna, Chimalpa	5690-0026	México	Acolman	Texepxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400828241	Pavimentación Asfáltica Calle Las Rosas, Ampliación Los Angeles	5720-0027	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,458,180	\$3,458,180	\$3,458,180	\$3,458,180	\$3,458,180	\$3,458,180	\$3,458,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400828251	Pavimentación Asfáltica Calle Cerezo, Texepxan	5727-0029	México	Acolman	Texepxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160400828262	Rehabilitación De Calle Plutarco Elias Calles, Radio Faro	5728-0030	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400828280	Construcción De Explanada Jardín De Niños Dr. Fernando Quiroz Gutierrez, Emiliano Zapata	5730-0031	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$291,720	\$291,720	\$291,720	\$291,720	\$291,720	\$291,720	\$291,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400828292	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Dr. Fernando Quiroz, Emiliano Zapata	7432-0033	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$621,641	\$621,641	\$621,641	\$621,641	\$621,641	\$621,641	\$621,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400828302	Pavimentación Asfáltica Calle Panuñillos, San Marcos Nepantla	7433-0034	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400828446	Rehabilitación De Plaza San Bartolo te	4492-0019	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,996	\$1,499,996	\$1,319,997	\$1,319,997	\$1,319,997	\$1,319,997	\$1,319,997	88.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	88.00	Financiera: / Física: CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE, PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:	
MEX16160400828456	Construcción De Jardín De Niños Niño Artillero	5684-0023	México	Acolman	San Pedro Tepetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$711,663	\$711,663	\$447,528	\$447,528	\$447,528	\$447,528	\$447,528	\$447,528	62.88	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	63.00	Financiera: / Física: CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE, PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX16160400828462	Construcción De Techumbre Esc. Sec. Moises Saenz	5685-0024	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,308,694	\$1,308,694	\$1,246,797	\$1,246,797	\$1,246,797	\$1,246,797	\$1,246,797	95.27	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	95.00	Financiera: / Física: CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE, PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:	
MEX16160400828469	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Juan Jaobo Rousseau, San Mateo Chipiltepec	5724-0028	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Via)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$645,525	\$646,525	\$637,980	\$637,980	\$637,980	\$637,980	\$637,980	\$637,980	98.68	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	99.00	Financiera: / Física: CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE, PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX16160400828476	Construcción De Aulas Esc. Prim. Libertadores De America	5735-0032	México	Acolman	Texepxan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$830,000	\$830,000	\$254,996	\$254,996	\$254,996	\$254,996	\$254,996	\$254,996	30.72	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE, PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX161604008284750	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata	MAP-DOPDUF ORTAMU N002AD-2016-042	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$340,250	\$340,250	\$340,250	\$340,250	\$340,250	\$339,787	\$339,787	99.86	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 85

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400824782	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Prol. Av. Industrial Entre Puente Rio Salado Y Calera	7406	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$460,204	\$460,204	\$460,204	\$460,204	\$460,204	\$458,751	\$458,751	99.68	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400824796	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento En Calle El Huerto. Construcción De Red De Drenaje En Cda. Sol Y Rehabilitación De Pavimento Hidraulico	6994	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$696,221	\$696,221	\$696,221	\$696,221	\$696,221	\$694,465	\$694,465	99.75	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400824903	Unidad Deportiva Gustavo Baz Prada	6996	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160400825112	Constuccion De Tienda Escolar En Escuela Primaria Melchor Ocampo	6976	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$240,564	\$240,564	99.70	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100637142	Pavimentacion Asfaltica De Calle La Deportiva	563	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,528,808	\$212,151	\$212,151	\$212,151	\$212,151	\$212,151	\$212,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100637160	Remodelacion De Palacio Municipal	575	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56,239	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100637174	Pavimentacion Asfaltica Calle Prolongacion Emiliano Zapata	578	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,950,000	\$5,923,166	\$5,923,166	\$5,923,166	\$5,923,166	\$5,923,166	\$5,923,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100637187	Pavimentacion Asfaltica De Camino A San Cristobal 1ra Etapa	594	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,704,632	\$82,233	\$82,233	\$82,233	\$82,233	\$82,233	\$82,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,488	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160200668295	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Fortin Tlattecahuacan.	-	México	Chiautla	Tlattecahuacán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$219,168	\$219,168	\$219,168	\$219,168	\$118,660	\$118,660	\$118,660	54.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160200668316	Cercado Perimetral De Espacios Deportivos, Ixquitlan.	-	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla.	Deporte	En Ejecución	2016	\$276,383	\$276,215	\$276,215	\$276,215	\$276,215	\$276,215	\$276,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160400825546	Construccion De Proteccion Plaza Civica, Primera Etapa Huitznahuac 2016	-	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Seguridad	En Ejecución	2016	\$298,825	\$298,825	\$298,825	\$298,825	\$298,825	\$298,825	\$298,825	\$298,825	100.00	\$0	Metros lineales	2,079	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160400825599	Construccion De Barda Para Proteccion De Plaza Civica Segunda Etapa Huitznahuac 2016	-	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2016	\$92,737	\$92,737	\$92,737	\$92,737	\$92,737	\$92,737	\$92,737	\$92,737	100.00	\$0	Metros lineales	2,079	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160400825733	Construccion De Sanitarios Y Juegos Infantiles Unidad Deportiva 20 De Noviembre, Ocopulco	-	México	Chiautla	Ocopulco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Deporte	En Ejecución	2016	\$588,214	\$588,214	\$588,214	\$588,214	\$588,214	\$588,214	\$588,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160400825847	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Callejón San Diego Ocopulco, 2016	-	México	Chiautla	Ocopulco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2016	\$123,683	\$123,683	\$123,683	\$123,683	\$123,683	\$123,683	\$123,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160300741908	Sistema Integral De Enlace Y Monitoreo Municipal De Video Vigilancia Y Atención De Emergencias, Cámaras.	039-2016-FAFM-0007	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	100.00	\$0	Piezas	242,167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664491	Pavimentación Con Concreto Camino Al Panteón, 2a. Etapa	758	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664519	Construcción De Losa De Concreto En Encorinado De Calle Constituyentes	1095	México	Lerma	Colonia Reforma Tlalmilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,389	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664558	Construcción De Delegación Municipal 2a. Etapa	1096	México	Lerma	Flor de Gallo Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664570	Terminación De Plaza Cívica	1097	México	Lerma	Las Mesas Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664580	Construcción De Barda Del Panteón Municipal, Segunda Etapa	1098	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664623	Construcción De Hospital Regional Atarascuillo, Cuarta Etapa	1099	México	Lerma	Santa María Atarascuillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664652	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y Cultural Lerma	1100	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160200664729	Construcción De Canchas De Basquetbol Y Áreas Verdes	1101	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664897	Continuación De Trabajos Del Panteón (Andador Principal)	1104	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664924	Terminación De Barda Y Acceso Del Campo Mortuorio	1105	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	904	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200664942	Reencarpetao Del Circuito San Mateo Atarascuillo-Santa María Atarascuillo Tercera Etapa	1106	México	Lerma	Santa María Atarascuillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
MEX16160200665198	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Calle Jorge Jiménez Cantú, Segunda Etapa	1107	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$565,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200665204	Construcción De Parque Recreativo Segunda Etapa	1108	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665211	Construcción De Campo Deportivo De Fútbol Y Rehabilitación De Aulas En Esc. Sec. Abel C. Salazar	1110	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200665218	Construcción De Malla Ciclótrica En Deportiva De Atarasquillo	1112	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665288	Remodelación De Auditorio De La Delegación	1116	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	100.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665294	Rehabilitación De Casa De Cultura	1115	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$591,064	\$591,064	\$591,064	\$591,064	\$591,064	\$591,064	\$591,064	\$591,064	100.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665321	Remodelación Auditorio México 68	1117	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665338	Construcción De Pavimentación De La Calle Independencia	1118	México	Lerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665344	Terminación De Auditorio Municipal	1119	México	Lerma	Metate Viejo Talmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata, Segunda Etapa	1120	México	Lerma	Las Rajas Huiztzilapan (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$624,000	\$623,984	\$623,984	\$623,984	\$623,984	\$623,984	\$623,984	\$623,984	\$623,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,533	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665362	Construcción De Parque Recreativo	1121	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665376	Remodelación De Portal Calle Hidalgo Entre 5 De Febrero Y 2 De Marzo	1125	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665723	Construcción De Fuentes En Plaza Principal	1126	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200665782	Rehabilitación De Andadores De La Calle 10. De Mayo A 2 De Marzo	1127	México	Jerma	Jerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665832	Ampliación De Laboratorio Del Ceaps	1132	México	Jerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	74.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665847	Construcción De Parque Recreativo Colectivos Sección 1	1133	México	Jerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497,600	\$497,600	\$497,600	\$497,600	\$497,600	\$497,600	\$497,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MODIFICÓ EL MONTO AUTORIZADO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665855	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada De Aldama	1134	México	Jerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Salud	En Ejecución	2016	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$231,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,634	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665862	Terminación De Plaza Cívica	1136	México	Jerma	San Lorenzo Huitzilztlapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300738886	Reencarpelado Con Mezcla Asfáltica En Camino Ameyalco-Jajalpa De La Curva A La Y	4411	México	Jerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300739217	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De 7 Cm. De Espesor En Camino Ameyalco-Jajalpa De La Antigua Carretera Mex-Tol A La Autopista Mex-Tol.	4418	México	Jerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.