

Total: 16

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200152221	Primera Etapa De La Construccion De La Delegacion.	173641/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,123,997	\$3,123,997	\$3,123,997	97.62	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.62	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300189106	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Melchor Ocampo.	173836/0032	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,772	\$549,772	\$549,772	99.96	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	99.96	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300189129	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido.	173838/0033	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,659	\$798,659	\$798,659	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.83	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300189922	Pavimentación Asfáltica De La Calle La Garita De La Calle Tlayeaca A La Calle Campo Deportivo.	174197/0039	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,793,863	\$2,793,863	\$2,793,863	99.78	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.78	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300190020	Reencarpetado Asfáltico De La Calle Jardín, Entre C. Rascon Y Carretera Los Reyes - Texcoco.	174223/0041	México	Texcoco	Fraccionamiento el Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	95.32	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	95.32	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300190055	Reencarpetado Asfáltico De La Calle Sebastian De Artega.	174283/0042	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,323	\$489,323	\$489,323	97.86	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	97.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300191570	Cambio De Coladeras Pluviales Y Brocales De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	175157/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$149,425	\$149,425	\$149,425	90.56	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	90.56	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300191625	Construcción Del Jardín Urbano.	175201/0051	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$896,382	\$896,382	\$896,382	99.60	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400232822	Reencarpetado Asfáltico De La Calle Miguel Cabrera.	176142/0056	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$582,978	\$582,978	\$582,978	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.83	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400232990	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Federal Centenario De La Reforma.	176835/0061	México	Texcoco	San Mateo Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$498,800	\$498,800	\$498,800	83.13	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	83.13	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400233015	Primera Etapa De La Rehabilitación Del Boulevard Chapingo.	176838/0062	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,798,005	\$2,798,005	\$2,798,005	99.90	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	99.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400233193	Construcción De 1 Modulo De Vigilancia.	177092/0066	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	99.93	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.93	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13140300376712	Remodelación De Nucleo Sanitario Y Fachada En Delegación.	181323/0068	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$318,470	\$318,470	\$318,470	99.83	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.83	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 16

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13140300376748	Ira. Etapa De La Construccion Del Auditorio.	181929/0069	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,898,691	\$2,898,691	\$2,898,691	99.95	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.95	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13140300376775	Impermeabilizacion De 2 Cisternas De La Tercera Seccion.	182139/0070	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,000	\$120,000	\$120,000	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.94	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13140400413316	Construccion De Techumbre En La Plaza Civica De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Primera Etapa.	184036/0071	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.