

Total: 42

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170100849677	Consumo De Combustible De Las Áreas De Seguridad Pública, Protección Civil Y Servicios Públicos	8868	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$285,000	\$4,000,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	7.13	\$0	Otros	0	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834286	Construcción De Sanitarios Y Lotificación De Panteón Municipal 1a. Etapa	4217	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834291	Construcción De Deportiva Municipal	2175	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834301	Continuación De La Delegación Municipal 2da. Etapa	2176	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,850,000	\$2,850,000	\$0	\$2,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834306	Construcción De Puente En Calle 5 De Mayo	2177	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834452	Terminación De Salón De Usos Múltiples	2178	México	Lerma	Santa Cruz Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,592	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834454	Terminación De Torre Campanario	2179	México	Lerma	Santa Cruz Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,592	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834468	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 2da. Etapa	21710	México	Lerma	Zacamulpa Huitzililapan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,315	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834598	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Piedra 2da. Etapa	21711	México	Lerma	San Lorenzo Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834600	Construcción De Delegación Municipal 3ra. Etapa	21712	México	Lerma	Flor de Gallo Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834602	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2da. Etapa	21713	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,107	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834624	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 2da. Etapa	21714	México	Lerma	Santa María Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 42

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100834659	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez	21715	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	904	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834662	Construcción De Módulo Sanitario Y Cocina En Auditorio Municipal	21716	México	Lerma	Metate Viejo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$0	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100834712	Construcción De Aplanado En Barda Perimetral De Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón	21717	México	Lerma	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$0	\$290,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,009	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835346	Construcción De Barda Perimetral En Liconsa	21718	México	Lerma	Zacamulpa Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,776	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835381	Rehabilitación De Auditorio Municipal 2da. Etapa	21719	México	Lerma	Zacamulpa Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,776	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835386	Rehabilitación De Casa De Cultura	21720	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835411	Construcción De Salón De Usos Múltiples	21721	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835420	Construcción De Parque Recreativo Colectivos Sección 1, 2da. Etapa	21722	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835423	Construcción De Parque Recreativo Colectivos Sección 2, 2da. Etapa	21723	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$0	\$2,450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835430	Remodelación De Delegación Y Auditorio Municipal 1ra. Etapa	21724	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835432	Construcción De Parque Recreativo 4a. Etapa	21725	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835438	Construcción De Encortinado Sanitario Paraje El Checador, 1ra. Etapa	21726	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 42

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100835445	Construcción De Dos Aulas En Esc. Preparatoria No. 273	21727	México	Leerma	Santa Maria Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835450	Construcción La Deportiva la. Etapa	21728	México	Leerma	Santa Maria Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,389,000	\$4,389,000	\$0	\$4,389,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835454	Centro Deportivo Atarasquillo-Obra Civil	21729	México	Leerma	Santa Maria Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835469	Centro Deportivo Atarasquillo- Equipamiento	21730	México	Leerma	Santa Maria Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835484	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez	21731	México	Leerma	Santa Cruz Chignahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	690	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100835500	Construcción De Telesecundaria Aula Juan Rulfo 2da. Etapa	21733	México	Leerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX17170100835511	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	21734	México	Leerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100838151	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preparatoria	21735	México	Leerma	San Miguel Amealco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100838173	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo 2da. Etapa	21736	México	Leerma	Leerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100838180	Terminación Del Centro Histórico De Lerma	21737	México	Leerma	Leerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,161,000	\$1,161,000	\$0	\$1,161,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100838190	Rehabilitación Urbana Calle Reolin Vazejón Lado Sur Entre 5 De Febrero Y 16 De Septiembre Ira. Etapa	21738	México	Leerma	Leerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,409,064	\$1,409,064	\$0	\$1,409,064	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100838211	Construcción De Cafetería En Escuela Preparatoria 201 2da. Etapa	21739	México	Leerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$0	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,634	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100838224	Construcción De Oficinas Y Auditorio En Casa Del Comunero 2da. Etapa	21740	México	Leerma	San Francisco Xochicuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,613	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 42

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100838234	Construcción De Casa Del Comunero 2da. Etapa	21741	México	Lehma	La Concepción Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,218	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100840879	Rehabilitación De Edificio De Seguridad Pública Y Tránsito 2da. Etapa	21732	México	Lehma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Seguridad	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100838344	Reparacion De Vehiculos De Seguridad Publicay Proteccion Civil Municipal	96130003	México	Polotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$24,268	\$70,000	\$14,400	\$14,400	\$14,400	20.57	\$0	Vehiculos	13,002	0.00	20.57	Financiera: REPARACION DE 8 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL / Física: REPARACION DE 8 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL / Registro: REPARACION DE 8 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100838353	Combustible Para Seguridad Publica Y Proteccion Civil Municipal	96150004	México	Polotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$202,235	\$800,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	14.38	\$0	Vehiculos	13,002	0.00	14.37	Financiera: DOTAR DE COMBUSTIBLE A 8 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL / Física: DOTAR DE COMBUSTIBLE A 8 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL / Registro: DOTAR DE COMBUSTIBLE A 8 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100852061	Mantenimiento De Vialidades	8955	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$110,153	\$110,153	\$110,153	\$110,153	\$110,153	\$21,460	\$21,460	19.48	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.