

Total: 35

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200677549	Pavimentación Asfáltica Calle Oaxaca, Col. Anahuac 1ra Secc	2027-0011	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,947,732	\$2,384,772	\$2,384,772	\$2,384,772	\$2,384,772	\$2,384,772	\$2,384,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160200677557	Construcción De Casa Del Pueblo, San José 1e	747-0010	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,556,777	\$2,555,521	\$2,555,521	\$2,555,521	\$2,555,521	\$2,555,521	\$2,555,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300741037	Rehabilitación Del Puente De Acceso A La Colonia La Concha, Xometla	3804-0013	México	Acolman	La Concepción (Xometla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$858,542	\$838,542	\$838,542	\$838,542	\$838,542	\$838,542	\$838,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300741057	Construcción Y Mejoramiento De Plaza Cívica	3805-0014	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	\$2,499,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300741069	Construcción De Barda Perimetral De La Universidad	3802-0012	México	Acolman	Besana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$999,311	\$999,311	\$999,311	\$999,311	\$999,311	\$999,311	\$999,311	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300741085	Construcción De Techumbre Prim. Benito Juárez, San Francisco Zacarango	3814-0016	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,390,698	\$2,390,588	\$2,390,588	\$2,390,588	\$2,390,588	\$2,390,588	\$2,390,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300741095	Construcción De 2 Aulas Y Módulo Sanitario En J.N. Guillermo Martínez Domínguez, San Miguel Totolcingo	3808-0015	México	Acolman	Ejido Totolcingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300741110	Pavimentación Asfáltica De Calle San Marcos	3820-0017	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300741131	Pavimentación Asfáltica De Calle Amargura	4493-0020	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,278,766	\$2,278,786	\$2,278,786	\$2,278,786	\$2,278,786	\$2,278,786	\$2,278,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300741142	Construcción De Aulas En Primaria De Nueva Creación, Col. Anahuac 2secc	4494-0021	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	\$2,564,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300742194	Construcción De Aulas En Preparatoria, Chipiltepec	4489-0018	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828188	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De Tanango	5683-0022	México	Acolman	Besana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	\$791,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828207	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cerrada Nativitas, Chimalpa	5687-0025	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	\$285,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828224	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Luna, Chimalpa	5690-0026	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	\$1,035,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828241	Pavimentación Asfáltica Calle Las Rosas, Ampliación Los Angeles	5720-0027	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,458,180	\$3,457,963	\$3,457,963	\$3,457,963	\$3,457,963	\$3,457,963	\$3,457,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828251	Pavimentación Asfáltica Calle Cerezo, Tepexpan	5727-0029	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	\$1,291,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Total: 35

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400828262	Rehabilitación De Calle Plutarco Elias Calles, Radio Faro	5728-0030	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	\$1,625,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828280	Construcción De Explanada Jardín De Niños Dr. Fernando Quiroz Gutierrez, Emiliano Zapata	5730-0031	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$291,720	\$291,720	\$291,720	\$291,720	\$291,720	\$291,720	\$291,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828292	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Dr. Fernando Quiroz, Emiliano Zapata	7432-0033	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$621,641	\$790,689	\$790,689	\$790,689	\$790,689	\$790,689	\$790,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828302	Pavimentación Asfáltica Calle Pañuelitos, San Marcos Nepantla	7433-0034	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	\$1,762,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828446	Rehabilitación De Plaza San Bartolo	4492-0019	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,996	\$1,499,996	\$1,499,996	\$1,499,996	\$1,499,996	\$1,499,996	\$1,499,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828456	Construcción De Jardín De Niños Niño Artillero	5684-0023	México	Acolman	San Pedro Tepetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$711,663	\$711,663	\$711,663	\$711,663	\$711,663	\$711,663	\$711,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828462	Construcción De Techumbre Esc. Sec. Moises Saenz	5685-0024	México	Acolman	Ejidos de Cuanaalán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,308,694	\$1,308,694	\$1,308,694	\$1,308,694	\$1,308,694	\$1,308,694	\$1,308,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828469	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Juan Jacobo Rosseau, San Mateo Chipiltepec	5724-0028	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$645,525	\$637,980	\$637,980	\$637,980	\$637,980	\$637,980	\$637,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828476	Construcción De Aulas Esc. Prim. Libertadores De America	5735-0032	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$830,000	\$890,000	\$886,811	\$886,811	\$886,811	\$886,811	\$886,811	99.64	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16170100852054	Construcción De Barda Perimetral Esc. Sec. Tec. Adolfo Lopez Mateos	8257-0035	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$841,221	\$841,221	\$841,221	\$841,221	\$841,221	\$841,221	\$841,221	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16170100852059	Construcción De Parque En Radio Faro	8258-0036	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$249,926	\$249,926	\$249,926	\$249,926	\$249,926	\$249,926	\$249,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16170100852067	Construcción De Sanitarios Prim. 5 De Febrero	8259-0037	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$688,026	\$688,026	\$688,026	\$688,026	\$688,026	\$688,026	\$688,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16170100852074	Construcción De Techumbre Prim. Venustiano Carranza, San Juanico	8260-0038	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,265,725	\$1,265,725	\$1,265,725	\$1,265,725	\$1,265,725	\$1,265,725	\$1,265,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16170100852079	Pavimentación Asfáltica Calle Oyamel, Col. Stunam	8261-0039	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$392,210	\$392,210	\$392,210	\$392,210	\$392,210	\$392,210	\$392,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16170100852083	Pavimentación Asfáltica Calle Priv. San Martín Primero, Col. Stunam	8262-0040	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$346,341	\$346,341	\$346,341	\$346,341	\$346,341	\$346,341	\$346,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16170100852088	Rehabilitación De Barda Perimetral J.N. Diego Rivera, U.H. Geovillas Y Real Del Valle	8263-0041	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$617,930	\$617,930	\$617,930	\$617,930	\$617,930	\$617,930	\$617,930	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:

Total: 35

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16170100852092	Repavimentación De Libramiento Termoeléctrica, Col. Lázaro Cardenas	8264-0042	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,752,830	\$3,752,830	\$3,752,830	\$3,752,830	\$3,752,830	\$3,752,830	\$3,752,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
MEX16170100852102	Introducción De Red De Drenaje Calle Venustiano Carranza	9048-0043	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	100.00	\$0	Metros lineales	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160100637160	Remodelación De Palacio Municipal	575	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	\$2,251,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56,239	0.00	100.00	Financiera: FALTA DAR DE BAJA DE OBRAS EN PROCESO / Fisica: SOLO FALTA BAJA DE OBRAS EN PROCESO / Registro:	