

Total: 53

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300966408	Construcción De Paradero Carr. Mex-Lechería, Col. Lázaro Cárdenas	11282-0009	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,661,422	\$1,661,422	\$1,661,422	\$1,661,422	\$1,661,422	\$1,661,422	\$1,661,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966424	Pavimentación Asfáltica Calle Pinos, San Mateo Chipiltepec	11288-0010	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$574,475	\$574,475	\$574,475	\$574,475	\$574,475	\$574,475	\$574,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966437	Pavimentación Asfáltica Calle Rio Nextlalpan, Rancho Nextlalpan	11289-0011	México	Acolman	Rancho Nextlalpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,460,597	\$2,460,597	\$2,460,597	\$2,460,597	\$2,460,597	\$2,460,597	\$2,460,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: obra friquitada / Física: / Registro:
MEX17170300966453	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Gabriela Mistral, San Bartolo Acolman	11290-0012	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,092,778	\$1,092,778	\$1,092,778	\$1,092,778	\$1,092,778	\$1,092,778	\$1,092,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966466	Rehabilitación De Alumbrado Público, Total Municipal	11291-0013	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$789,400	\$789,400	\$789,400	\$789,400	\$789,400	\$789,400	\$789,400	100.00	\$0	Piezas	146,000	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada, en la unidad de medida pieza se refiere a poste / Registro:
MEX17170300966478	Pavimentación Asfáltica Calle Fresno, San Bartolo Acolman	11292-0014	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$852,444	\$852,444	\$852,444	\$852,444	\$852,444	\$852,444	\$852,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966485	Construcción De Aulas Escuela Primaria De Nueva Creación, Tepexpan	11293-0015	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$2,230,193	\$2,230,193	\$2,230,193	\$2,230,193	\$2,230,193	\$2,230,193	\$2,230,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966499	Pavimentación Asfáltica Calle Cda. Manuela Ortiz, Ampliación Santa Catarina	11294-0016	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$550,693	\$550,693	\$550,693	\$550,693	\$550,693	\$550,693	\$550,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966508	Construcción De Biblioteca En Esc. Prim. Wenceslao Sanchez, Tepexpan	11295-0017	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$806,713	\$806,713	\$443,740	\$806,713	\$443,740	\$443,740	\$443,740	55.01	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300966518	Pavimentación Asfáltica Calle Venustiano Carranza, Acolman De Nezahualcóyotl	12073-0018	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,456,688	\$2,456,688	\$1,424,879	\$2,456,688	\$1,424,879	\$1,424,879	\$1,424,879	58.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300966527	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Anton Makarenko, Fracc. Geovillas De Terranova	12075-0019	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,226,614	\$1,226,614	\$457,115	\$1,226,614	\$457,115	\$457,115	\$457,115	37.27	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300966536	Pavimentación De Concreto Hidráulico 1ra Cda De Sor Juana Ines De La Cruz, Acolman De Nezahualcóyotl	12076-0020	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$568,350	\$568,350	\$416,925	\$568,350	\$416,925	\$416,925	\$416,925	73.36	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300966547	Reencarpetado Calle Cerrada Gitana, Santa Catarina	12674-0021	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$965,940	\$965,940	\$965,940	\$965,940	\$965,940	\$965,940	\$965,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966559	Pavimentación Asfáltica Calle Morelos Y Tabasco, Tepexpan	12675-0022	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,598,455	\$1,598,455	\$1,598,455	\$1,598,455	\$1,598,455	\$1,598,455	\$1,598,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966564	Construcción De Aula Telemática En T.V. Secundaria Sor Juana Ines De La Cruz, San Miguel Tototcingo	12676-0023	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$696,684	\$696,684	\$696,684	\$696,684	\$696,684	\$696,684	\$696,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: obra friquitada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170300966571	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Del Soldado, Acolman De Nezahualcóyotl	12677-0024	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,911,533	\$2,911,533	\$2,861,334	\$2,911,533	\$2,861,334	\$2,861,334	\$2,861,334	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 53

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300966578	Pavimentación Asfáltica Calle Gustavo Baz, Santa Catarina	13387-0025	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,117,145	\$1,117,145	\$474,052	\$1,117,145	\$474,052	\$474,052	\$474,052	42.43	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300966583	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Telochcalli, San Bartolo Acolman	13389-0026	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,203,871	\$1,203,871	\$763,600	\$1,203,871	\$763,600	\$763,600	\$763,600	63.43	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	63.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300966592	Reparación Y Mantenimiento De Auditorio Municipal, San Bartolo Acolman	13391-0027	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$634,896	\$634,896	\$511,300	\$634,896	\$511,300	\$511,300	\$511,300	80.53	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300966595	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Cda. Progres, Cabecera Municipal	13394-0028	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,218,366	\$2,218,366	\$1,000,000	\$2,218,366	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	45.08	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170200881284	Reparación Y Mantenimiento De Vialidades	6	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,000,000	\$70,000,000	\$52,500,000	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200881303	Obra Estatal O Municipal	7	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200885690	Construcción De Sanitarios Y Lotificación Del Panteón Municipal, 1a. Etapa	9094	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
MEX17170200885721	Construcción De Deportiva Municipal	9130	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
MEX17170200885742	Continuación De La Delegación Municipal 2da. Etapa	9867	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,850,000	\$2,850,000	\$0	\$2,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
MEX17170200885751	Construcción De Puente En Calle 5 De Mayo	9868	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,205,953	\$1,400,000	\$1,205,953	\$1,205,953	\$1,205,953	86.14	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	86.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200885991	Terminación De Salón De Usos Múltiples	9872	México	Lerma	Santa Cruz Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$227,307	\$4,800,000	\$227,307	\$227,307	\$227,307	4.74	\$0	Metros Cuadrados	1,592	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200886000	Terminación De Torre Campanario	9874	México	Lerma	Santa Cruz Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,592	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
MEX17170200886175	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 2da. Etapa	9875	México	Lerma	Zacamulpa Huitzilzaplan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,368,941	\$3,000,000	\$1,368,941	\$1,368,941	\$1,368,941	45.63	\$0	Metros Cuadrados	2,315	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200886218	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Piedra 2da. Etapa	9876	México	Lerma	San Lorenzo Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,930,969	\$2,000,000	\$1,930,969	\$1,930,969	\$1,930,969	96.55	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200886220	Construcción De Delegación Municipal, 3ra. Etapa	9878	México	Lerma	Flor de Gallo Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$695,265	\$2,000,000	\$695,265	\$695,265	\$695,265	34.76	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200886525	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2da. Etapa	9879	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,800,000	\$3,800,000	\$0	\$3,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,107	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:

Total: 53

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200886842	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 2da. Etapa	9881	México	Lerma	Santa María Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,389	0.00	0.00	Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
MEX17170200886863	Construcción De Modulo Sanitario Y Cocina En Auditorio Municipal	9883	México	Lerma	Metate Viejo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX17170200886874	Construcción De Aplanado En Borda Perimetral De Escuela Primaria Jose Maria Morelos	9884	México	Lerma	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$286,761	\$290,000	\$286,761	\$286,761	\$286,761	98.88	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200886880	Construcción De Borda Perimetral En Luconsa	9894	México	Lerma	Zacamulpa Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$399,436	\$500,000	\$399,436	\$399,436	\$399,436	79.89	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200886898	Rehabilitación De Auditorio 2da. Etapa	9895	México	Lerma	Zacamulpa Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,964,693	\$2,500,000	\$1,964,693	\$1,964,693	\$1,964,693	78.59	\$0	Metros Cuadrados	1,776	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200886904	Construcción De Oficinas Y Auditorio En Casa Del Comunero, 2da. Etapa	9940	México	Lerma	San Francisco Xochicuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,043,301	\$1,050,000	\$1,043,301	\$1,043,301	\$1,043,301	99.36	\$0	Metros Cuadrados	3,613	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300955786	Construcción De Borda Perimetral En Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez	9882	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$431,859	\$500,000	\$431,859	\$431,859	\$431,859	86.37	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300955805	Rehabilitación De Casa De Cultura	9897	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$739,716	\$1,000,000	\$739,716	\$739,716	\$739,716	73.97	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300955810	Construcción De Salón De Usos Múltiples	9898	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,398,064	\$3,398,064	\$602,890	\$3,398,064	\$602,890	\$602,890	\$602,890	17.74	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300955826	Construcción De Parque Recreativo Colectivos Sección 1 2da. Etapa	9899	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX17170300955856	Construcción De Parque Recreativo Colectivos Sección 2, 2da. Etapa	9900	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$0	\$2,450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX17170300955862	Remodelación De Delegación Y Auditorio Municipal	9901	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$1,122,419	\$4,800,000	\$1,122,419	\$1,122,419	\$1,122,419	23.38	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300955868	Construcción De Parque Recreativo 4a. Etapa	9902	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX17170300955876	Construcción De Dos Aulas En Escuela Preparatoria Numero 273	9904	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$580,287	\$1,000,000	\$580,287	\$580,287	\$580,287	58.03	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300955893	Centro Deportivo Atarasquillo ( Obra Civil)	9909	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX17170300955903	Centro Deportivo Atarasquillo ( Equipamiento)	9911	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,822,776	\$4,500,000	\$1,822,776	\$1,822,776	\$1,822,776	40.51	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 53

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300955974	Rehabilitación De Edificio De Seguridad Pública Y Tránsito 2da. Etapa	9918	México	Lerma	San José el Llanito	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$371,037	\$600,000	\$371,037	\$371,037	\$371,037	61.84	\$0	Metros Cuadrados	1,333	0.00	62.00	Financiera: / Ffca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300955993	Construcción De Telesecundaria Aula Juan Rufo 2da. Etapa	9929	México	Lerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Ffca: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956010	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo 2da. Etapa	9936	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Ffca: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956042	Terminación Del Centro Histórico De Lerma	9937	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,161,000	\$1,161,000	\$0	\$1,161,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Ffca: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956296	Construcción De Cafetería En Escuela Preparatoria 201 2da. Etapa	9939	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$0	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,613	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Ffca: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.