

Total: 48

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160100637160	Remodelación De Palacio Municipal	575	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,251,004	\$3,863,359	\$3,863,359	\$3,863,359	\$3,863,359	\$3,863,359	\$3,863,359	\$3,863,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56,239	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200886654	Construcción De Barda Para Protección De Plaza Cívica Tercera Etapa, Huitznahuac. 2017	8654	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$253,692	\$253,692	\$253,692	99.49	\$0	Metros Cuadrados	2,079	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170200887623	Pavimentación De La Calle Cedron, La Concepcion. 2017	8669	México	Chiautla	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$777,659	\$777,659	\$777,659	70.70	\$0	Metros Cuadrados	1,092	0.00	70.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170200887836	Construcción De Puente Peatonal, Ixquitlan. 2017	8672	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,998	\$399,998	\$399,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170200887937	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Victoria, Santa Catarina. 2017	8673	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$450,000	\$449,732	\$449,732	\$449,732	\$449,732	\$449,732	\$449,732	\$449,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200887984	Pavimentación De Calle Ana, Tepetitlan. 2017	8677	México	Chiautla	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$701,782	\$701,782	\$701,782	\$701,782	\$700,586	\$700,586	\$700,586	99.83	\$0	Metros Cuadrados	2,377	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170401045316	Adecuación De Arcotecho Para Auditorio, Nonoalco.	8675	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,544,835	\$1,544,835	\$1,544,835	\$1,544,835	\$1,544,835	\$1,544,835	\$1,544,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,497	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170401045394	Adecuación Para Desayunador Escuela Primaria Niño Azteca, San Lucas.	8668	México	Chiautla	San Lucas Huitzilhuacán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Educación	En Ejecución	2017	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$914,734	\$914,734	\$914,734	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170401045521	Pavimentación De Acotamiento En La Av. 16 De Septiembre, San Lucas.	15168	México	Chiautla	San Lucas Huitzilhuacán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$493,000	\$493,000	\$493,000	\$493,000	\$492,895	\$492,895	\$492,895	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170401045528	Construcción De Guarniciones En Cerrada Matamoros, Huitznahuac.	16165	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$185,200	\$185,200	\$185,200	\$185,200	\$184,010	\$184,010	\$184,010	99.36	\$0	Metros lineales	2,079	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170401045538	Construcción De Cancha De Baloncesto Esc. Preparatoria No. 9	15170	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Educación	En Ejecución	2017	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$383,390	\$383,390	\$383,390	99.58	\$0	Metros Cuadrados	5,960	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170401045552	Terminación De Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Victoria Santa Catarina.	15236	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$269,482	\$269,482	\$269,482	99.81	\$0	Metros Cuadrados	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170200881284	Reparación Y Mantenimiento De Vialidades	6	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,000,000	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 48

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200881303	Obra Estatal O Municipal	7	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,200,000	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Proceso: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200885102	Semaforización	9063	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,182,414	\$1,182,414	\$1,182,414	\$1,182,414	\$1,182,414	\$1,182,414	\$1,182,414	\$1,182,414	\$1,182,414	100.00	\$0	Piezas	134,799	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Proceso: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: /
MEX17170200885690	Construcción De Sanitarios Y Lotificación Del Panteón Municipal, 1a. Etapa	9094	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,421,313	\$1,421,313	\$1,421,313	\$1,421,313	\$1,421,313	94.75	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	94.75	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200885721	Construcción De Deportiva Municipal	9130	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: /
MEX17170200885742	Continuación De La Delegación Municipal 2da. Etapa	9867	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	0.00	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: /
MEX17170200885751	Construcción De Puente En Calle De Mayo	9868	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,391,102	\$1,391,102	\$1,391,102	\$1,391,102	99.36	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	99.00	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: /
MEX17170200885991	Terminación De Salón De Usos Múltiples	9872	México	Lerma	Santa Cruz Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$2,115,813	\$2,115,813	\$2,115,813	44.08	\$0	Metros Cuadrados	1,592	0.00	44.00	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: /
MEX17170200886000	Terminación De Torre Campanario	9874	México	Lerma	Santa Cruz Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,592	0.00	0.00	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200886175	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 2da. Etapa	9875	México	Lerma	Zacamulpa Huitzililapan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,387,838	\$2,387,838	79.59	\$0	Metros Cuadrados	2,315	0.00	79.59	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200886218	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Piedra 2da. Etapa	9876	México	Lerma	San Lorenzo Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,930,969	\$1,930,969	\$1,930,969	96.55	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	96.55	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: /
MEX17170200886220	Construcción De Delegación Municipal, 3ra. Etapa	9878	México	Lerma	Flor de Gallo Huitzililapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$695,265	\$695,265	34.76	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	35.00	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: /
MEX17170200886525	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2da. Etapa	9879	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$2,190,447	\$2,190,447	57.64	\$0	Metros Cuadrados	4,107	0.00	57.64	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: /
MEX17170200886842	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 2da. Etapa	9881	México	Lerma	Santa María Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$338,089	\$338,089	96.60	\$0	Metros Cuadrados	1,389	0.00	96.60	Financiera: PROceso: / Físico: PROceso: / Registro: /

PRELIMINAR

Total: 48

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200886863	Construcción De Modulo Sanitario Y Cocina En Auditorio Municipal	9883	México	Lerma	Metate Viejo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$530,297	\$530,297	75.76	\$0	Metros Cuadrados	1,854	0.00	75.76	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200886874	Construcción De Aplanado En Barda Perimetral De Escuela Primaria Jose Maria Morelos	9884	México	Lerma	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$286,761	\$286,761	98.88	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	98.88	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200886880	Construcción De Barda Perimetral En Liconsa	9894	México	Lerma	Zacamulpa Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$399,436	\$399,436	79.89	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	80.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200886898	Rehabilitación De Auditorio Zda. Etapa	9895	México	Lerma	Zacamulpa Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,475,253	\$2,475,253	99.01	\$0	Metros Cuadrados	1,776	0.00	99.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200886904	Construcción De Oficinas Y Auditorio En Casa Del Comunero, Zda. Etapa	9940	México	Lerma	San Francisco Xochicuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,049,507	\$1,049,507	\$1,049,507	\$1,049,507	\$1,049,507	\$1,049,507	\$1,049,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,613	0.00	100.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA / Registro:
MEX17170300955786	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez	9882	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,029	\$498,029	99.61	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	99.61	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300955805	Rehabilitación De Casa De Cultura	9897	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$945,961	\$945,961	94.60	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	94.60	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955810	Construcción De Salón De Usos Múltiples	9898	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,398,064	\$3,398,064	\$3,398,064	\$3,398,064	\$3,398,064	\$1,324,075	\$1,324,075	38.97	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	39.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955826	Construcción De Parque Recreativo Colectivos Sección 1 2da. Etapa	9899	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$89,738	\$89,738	5.44	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	5.44	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955856	Construcción De Parque Recreativo Colectivos Sección 2, 2da. Etapa	9900	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$1,134,270	\$1,134,270	46.30	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	46.30	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955862	Remodelación De Delegación Y Auditorio Municipal	9901	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,603,955	\$4,603,955	95.92	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	95.92	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955868	Construcción De Parque Recreativo 4a. Etapa	9902	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955876	Construcción De Dos Aulas En Escuela Preparatoria Numero 273	9904	México	Lerma	Santa Maria Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,773	\$999,773	99.98	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	99.98	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 48

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300955893	Centro Deportivo Atarasquillo (Obra Civil)	9909	México	Lerma	Santa Maria Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955903	Centro Deportivo Atarasquillo (Equipamiento)	9911	México	Lerma	Santa Maria Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,259,498	\$2,259,498	50.21	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	50.21	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955974	Rehabilitación De Edificio De Seguridad Pública Y Tránsito 2da. Etapa	9918	México	Lerma	San José el Llanito	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$371,037	\$371,037	61.84	\$0	Metros Cuadrados	1,333	0.00	62.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300955993	Construcción De Telesecundaria Aula Juan Ruflo 2da. Etapa	9929	México	Lerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$209,522	\$209,522	83.81	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	83.81	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300956010	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo 2da. Etapa	9936	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300956042	Terminación Del Centro Histórico De Lerma	9937	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,161,000	\$1,161,000	\$1,161,000	\$1,161,000	\$1,161,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300956296	Construcción De Cafeteria En Escuela Preparatoria 201 2da. Etapa	9939	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$373,613	\$373,613	67.93	\$0	Metros Cuadrados	3,613	0.00	68.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170401048459	Construcción De Encortinadp Paraje El Checador Ira. Etapa	14564	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,905	\$449,905	99.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.98	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170401048467	Impermeabilización De La Casa De La Mujer	15138	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$181,472	\$181,472	72.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.59	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:

PRELIMINAR