

Total: 22

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00170200885945	Energia Electrica (Comision Federal De Electricidad) 2017	8490	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,146,839	\$808,247	\$808,247	\$808,247	\$808,247	\$808,247	\$808,247	100.00	\$0	Luminaria	26,191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170200886654	Construccion De Barda Para Proteccion De Plaza Civica Tercera Etapa, Huitznahuac. 2017	8654	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$255,000	\$253,694	\$253,694	\$253,694	\$253,692	\$253,692	\$253,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,079	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170200887623	Pavimentación De La Calle Cedron, La Concepcion. 2017	8669	México	Chiautla	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$777,659	\$777,659	\$777,659	\$777,659	\$777,659	\$777,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,092	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170200887836	Construccion De Puente Peatonal, Ixquitlan. 2017	8672	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$3,999,998	\$3,999,998	\$3,999,998	\$3,999,998	\$3,999,998	\$3,999,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170200887937	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Victoria, Santa Catarina. 2017	8673	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$450,000	\$449,732	\$449,732	\$449,732	\$449,732	\$449,732	\$449,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170200887984	Pavimentacion De Calle Ana, Tepetitlan. 2017	8677	México	Chiautla	Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$701,782	\$700,586	\$700,586	\$700,586	\$700,586	\$700,586	\$700,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,377	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401045316	Adecuación De Arcotecho Para Auditorio, Nonoalco.	8675	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,544,835	\$1,544,835	\$1,544,835	99.67	\$0	Metros Cuadrados	1,497	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401045394	Adecuacion Para Desayunador Escuela Primaria Niño Azteca, San Lucas.	8668	México	Chiautla	San Lucas Huitzilhuacán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Educación	En Ejecución	2017	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$914,734	\$914,734	\$914,734	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401045521	Pavimentacion De Acotamiento En La Av. 16 De Septiembre, San Lucas.	15168	México	Chiautla	San Lucas Huitzilhuacán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$493,000	\$493,000	\$493,000	\$493,000	\$492,895	\$492,895	\$492,895	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401045528	Construccion De Guarniciones En Cerrada Matamoros, Huitznahuac.	16165	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$185,200	\$185,200	\$185,200	\$185,200	\$184,010	\$184,010	\$184,010	99.36	\$0	Metros lineales	2,079	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401045538	Construccion De Cancha De Baloncesto Esc. Preparatoria No. 9	15170	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Educación	En Ejecución	2017	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$383,390	\$383,390	\$383,390	99.58	\$0	Metros Cuadrados	5,960	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX17170401045552	Terminacion De Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Victoria Santa Catarina.	15236	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$269,482	\$269,482	\$269,482	99.81	\$0	Metros Cuadrados	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX00170200880734	Pago De Agua	1	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000,000	\$654,481,246	\$654,481,246	\$654,481,246	\$654,481,246	\$654,481,246	\$654,481,246	100.00	\$0	Otros	1,677,678	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX00170200880981	Combustible Seguridad Ciudadana	2	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$58,000,000	\$44,429,036	\$44,429,036	\$44,429,036	\$44,429,036	\$44,429,036	\$44,429,036	100.00	\$0	Vehículos	1,677,678	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 22

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00170200881049	Reparación Y Mantenimiento De Vehículos Terrestres, Aéreos Y Lacustres	3	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,700,865	\$6,093,996	\$6,093,996	\$6,093,996	\$6,093,996	\$6,093,996	\$6,093,996	100.00	\$0	Vehiculos	1,677,678	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170200881116	Pasivos Ejercicios Anteriores-Tesorería	4	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$66,109,986	\$157,249,160	\$157,249,160	\$157,249,160	\$157,249,160	\$157,249,160	\$157,249,160	100.00	\$0	Piezas	1,657,107	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170200881266	Alumbrado Público	5	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$170,471,135	\$90,644,701	\$90,644,701	\$90,644,701	\$90,644,701	\$90,644,701	\$90,644,701	100.00	\$0	Otros	1,657,107	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170200881345	Otros Enseres-Seguridad Ciudadana	9	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,782,996	\$2,885,429	\$2,885,429	\$2,885,429	\$2,885,429	\$2,885,429	\$2,885,429	100.00	\$0	Equipamiento	1,657,107	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401053457	Pago De Nomina De Seguridad Pública	16015	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$49,154,021	\$49,260,800	\$49,260,800	\$49,260,800	\$49,260,800	\$49,260,800	\$49,260,800	100.00	\$0	Otros	2,194	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200881284	Reparación Y Mantenimiento De Vialidades	6	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,000,000	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200881303	Obra Estatal O Municipal	7	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,200,000	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	\$6,327,928	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00170401049137	Rehabilitación A Base De Bacheo Con Concreto Asfáltico En Diferentes Calles Del Municipio	FAFM20171	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,333,856	\$4,331,657	\$4,331,657	\$4,331,657	\$4,331,657	\$4,331,657	\$4,331,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,023	0.00	100.00	Financiera: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Fisica: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro:

PRELIMINAR