

Total: 15

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300966508	Construcción De Biblioteca En Esc. Prim. Wenceslao Sanchez, Tepexpan	11295-0017	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$806,713	\$806,713	\$806,713	\$806,713	\$806,713	\$806,713	\$806,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300966518	Pavimentación Asfáltica Calle Venustiano Carranza, Acolman De Nezahualcóyotl	12073-0018	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,456,688	\$2,849,758	\$2,849,758	\$2,849,758	\$2,849,758	\$2,849,758	\$2,849,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300966527	Consttrucción De Techumbre Jardín De Niños Anton Makarenko, Fracc. Geovillas De Terranova	12075-0019	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,226,614	\$1,226,614	\$1,226,614	\$1,226,614	\$1,226,614	\$1,226,614	\$1,226,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300966536	Pavimentación De Concreto Hidráulico 1ra Cda De Sor Juana Ines De La Cruz, Acolman De Nezahualcóyotl	12076-0020	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$568,350	\$416,925	\$416,925	\$416,925	\$416,925	\$416,925	\$416,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300966571	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Del Soldado, Acolman De Nezahualcóyotl	12677-0024	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,911,533	\$2,911,533	\$2,911,533	\$2,911,533	\$2,911,533	\$2,911,533	\$2,911,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300966578	Pavimentación Asfáltica Calle Gustavo Baz, Santa Catarina	13387-0025	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,117,145	\$1,117,145	\$1,117,145	\$1,117,145	\$1,117,145	\$1,117,145	\$1,117,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300966583	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Telpochochalli, San Bartolo Acolman	13389-0026	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,203,871	\$1,203,871	\$1,203,871	\$1,203,871	\$1,203,871	\$1,203,871	\$1,203,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300966592	Reparación Y Mantenimiento De Auditorio Municipal, San Bartolo Acolman	13391-0027	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$634,896	\$634,696	\$634,696	\$634,696	\$634,696	\$634,696	\$634,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300966595	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Cda. Progres, Cabecera Municipal	13394-0028	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,218,366	\$2,218,366	\$2,218,366	\$2,218,366	\$2,218,366	\$2,218,366	\$2,218,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200886654	Construcción De Barda Para Protección De Plaza Cívica Tercera Etapa, Huitznahuac. 2017	8654	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$255,000	\$253,692	\$253,692	\$253,692	\$253,692	\$253,692	\$253,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,079	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENVIA PARA OBSERVACIONES Y VALIDACION / Registro:
MEX17170200886723	Pavimentación De La Calle Cedron, La Concepcion. 2017	8669	México	Chiautla	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$777,659	\$777,659	\$777,659	\$777,659	\$777,659	\$777,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,092	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENVIA PARA OBSERVACIONES Y VALIDACION / Registro:
MEX17170200886736	Construcción De Puente Peatonal, Ixquitlan. 2017	8672	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,998	\$399,998	\$399,998	\$399,998	\$399,998	\$399,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENVIA PARA OBSERVACIONES Y VALIDACION / Registro:

PRELIMINAR

Total: 15

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200887984	Pavimentacion De Calle Ana, Tepetitlan. 2017	8677	México	Chiautla	Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$701,782	\$700,586	\$700,586	\$700,586	\$700,586	\$700,586	\$700,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,377	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENVIA PARA OBSERVACIONES Y VALIDACION / Registro:
MEX17170200881303	Obra Estatal O Municipal	7	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,200,000	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	\$19,109,466	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES 2 COLONIA. 2540 METROS CUADRADOS / Registro:
MEX17170401049137	Rehabilitación A Base De Bacheo Con Concreto Asfáltico En Diferentes Calles Del Municipio	FAFM20171	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,333,856	\$4,331,657	\$4,331,657	\$4,331,657	\$4,331,657	\$4,331,657	\$4,331,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,023	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO. / Física: INFORME DEFINITIVO. / Registro:

PRELIMINAR