

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190101512057	Proyecto de inversión	40,000,000.00	40,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MODULOS	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHALCO		Piezas	26	26	01-01-2019	31-12-2019	15,706,568.17	15,706,568.17	15,706,568.17	15,706,568.17	15,706,568.17	69.23	Validado avances	
2019	3	MEX190201559390	Proyecto de inversión	2,609,212.34	2,609,212.34	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE INSURGENTES, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LOS REYES Y AV. DEL PEDREGAL	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27417	Metros Cuadrados	2480.6	2480.6	01-06-2019	30-07-2019	2,609,212.34	2,524,061.81	2,524,061.81	757,218.54	757,218.54	42.33	Validado avances	
2019	3	MEX190201559589	Proyecto de inversión	299,850.56	299,850.56	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO DE CALLE 5 DE FEBRERO	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27444	Metros Cuadrados	2650.2	2650.2	01-06-2019	30-07-2019	299,850.56	299,850.56	299,850.56	0.00	0.00	72.90	Validado avances	
2019	3	MEX190201559727	Proyecto de inversión	2,672,264.31	2,672,264.31	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27482	Metros Cuadrados	1997.52	1997.52	30-06-2019	30-08-2019	2,672,264.31	2,672,264.31	2,672,264.31	0.00	0.00	55.42	Validado avances	
2019	3	MEX190201559718	Proyecto de inversión	1,466,155.70	1,466,155.70	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA ESCONDIDA, ENTRE CALLE FORTÍN Y CALLE EL PEDREGAL	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27473	Metros Cuadrados	1979.21	1979.21	15-06-2019	15-08-2019	1,466,155.70	1,466,155.70	1,466,155.70	0.00	0.00	14.89	Validado avances	
2019	3	MEX190201559590	Proyecto de inversión	369,753.04	369,753.04	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO DE CALLE INSURGENTES	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27466	Metros Cuadrados	2869.17	2869.17	01-06-2019	30-07-2019	369,753.04	369,753.04	369,753.04	0.00	0.00	49.67	Validado avances	
2019	3	MEX190201559434	Proyecto de inversión	582,764.05	582,764.05	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO DE BOULEVARD PROLONGACIÓN AV. DEL TRABAJO, CUERPO PONIENTE	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27438	Metros Cuadrados	5205.54	5205.54	01-07-2019	30-08-2019	582,764.05	582,764.05	582,764.05	582,764.05	582,764.05	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201563437	Proyecto de inversión	3,499,744.35	3,499,744.35	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TABIQUERA AL SALITRE	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	27107	Kilómetro cuadrado	2733	2733	22-05-2019	20-07-2019	697,991.64	697,991.64	697,991.64	697,991.64	697,991.64	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201563452	Proyecto de inversión	499,904.05	499,904.05	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	27108	Metros Cuadrados	159.46	159.46	22-05-2019	20-06-2019	216,631.50	216,631.50	216,631.50	216,631.50	216,631.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201563639	Proyecto de inversión	430,000.00	430,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO DE CARMEN SERDAN AL ARCO DE IDENTIDAD	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347322	Metros Cuadrados	512	512	26-03-2019	26-04-2019	427,636.92	430,000.00	427,639.92	427,639.92	427,639.92	99.61	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190201563812	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	200	200	31-05-2019	30-08-2019	1,036,222.27	1,500,000.00	1,036,222.27	1,036,222.27	1,036,222.27	69.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201563823	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	28-06-2019	20-09-2019	561,381.00	1,000,000.00	561,381.00	561,381.00	561,381.00	56.67	Validado avances	
2019	3	MEX190201563829	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD CALLE CUAUHTEMOC Y VICENTE GUERRERO (CALLEÓN DEL BESO)	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	2450	2450	01-04-2019	30-06-2019	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX190301570883	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26477	Metros cúbicos	125	125	18-02-2019	30-04-2019	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571009	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA IRA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26520	Metros Cuadrados	450	450	01-08-2019	31-10-2019	2,828,150.30	3,000,000.00	2,828,150.30	2,828,150.30	2,828,150.30	94.44	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571069	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN DELEGACIÓN MUNICIPAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	01-08-2019	31-10-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571155	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26562	Metros Cuadrados	450	450	01-04-2019	29-04-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571321	Proyecto de inversión	798,000.00	798,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PLAZA CENTRAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26658	Metros Cuadrados	80	80	01-04-2019	30-06-2019	0.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190201562863	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISIDRO FABELA DE 5 DE MAYO A JUAREZ	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	7347321	Metros Cuadrados	222	222	26-03-2019	26-04-2019	246,089.22	250,000.00	246,089.22	246,089.22	246,089.22	98.20	Validado avances	
2019	3	MEX190201563741	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 1RA ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	2695	2695	25-02-2019	30-05-2019	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190201563760	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA VOLADA EN CALLE REFORMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	160	160	08-07-2019	27-09-2019	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201563768	Proyecto de inversión	1,450,000.00	1,450,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 144 ESTADO DE MEXICO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	150	150	14-02-2019	06-05-2019	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201563782	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 1RA ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	1020	1020	02-09-2019	30-11-2019	999,784.43	1,000,000.00	999,784.43	999,784.43	999,784.43	99.80	Validado avances	
2019	3	MEX190201563792	Proyecto de inversión	690,000.00	690,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO DE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA A LA CALLE ADRIAN ORTEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	750	750	26-03-2019	26-04-2019	686,567.17	690,000.00	686,567.17	686,567.17	686,567.17	99.87	Validado avances	
2019	3	MEX190201563806	Proyecto de inversión	580,000.00	580,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ÁREAS FALTANTES DE LA CALLE HIDALGO DE 1RO. DE MAYO A CARMEN SERDAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	26-03-2019	26-04-2019	579,916.99	580,000.00	579,916.99	579,916.99	579,916.99	99.78	Validado avances	
2019	3	MEX190301569830	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PLAZA CENTRAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25637	Metros Cuadrados	450	450	30-05-2019	30-08-2019	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301570889	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ENCORTINADO DE CALE 2 DE NOVIEMBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26478	Metros Cuadrados	228	228	03-06-2019	03-08-2019	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301570995	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNICIPAL 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	2050	2050	01-08-2019	31-12-2019	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571059	Proyecto de inversión	4,145,314.62	4,145,314.62	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION DE CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26521	Metros Cuadrados	4500	4500	01-08-2019	31-10-2019	0.00	4,145,314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571080	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26525	Metros Cuadrados	450	450	01-08-2019	31-10-2019	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301571111	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO EN LA AV. GALEANA DEL DEPORTIVO HASTA LAS VIAS	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	4150	4150	01-08-2019	31-10-2019	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301571282	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESC. SEC. JOSE MARÍA LUIS MORA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26648	Metros Cuadrados	200	200	01-03-2019	30-06-2019	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190201563652	Proyecto de inversión	270,000.00	270,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION DE OFICINAS DE GOBIERNO, SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL AYUNTAMIENTO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	120	120	01-04-2019	29-04-2019	268,054.71	270,000.00	268,054.71	268,054.71	268,054.71	99.17	Validado avances	
2019	3	MEX190201563664	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO DESDE LA CALLE 29 DE MARZO A CONVERTEX	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347319	Metros Cuadrados	1150	1150	01-04-2019	29-04-2019	1,244,499.49	1,250,000.00	1,244,499.49	1,244,499.49	1,244,499.49	99.91	Validado avances	
2019	3	MEX190201563816	Proyecto de inversión	1,450,000.00	1,450,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC PRIM. JUAN DE LA BARRERA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	31-05-2019	30-08-2019	1,155,108.81	1,450,000.00	1,155,108.80	1,155,108.80	1,155,108.80	79.56	Validado avances	
2019	3	MEX190301570924	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA EN DEPORTIVA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26490	Metros Cuadrados	450	450	29-03-2019	31-07-2019	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301570944	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26492	Metros Cuadrados	1100	1100	15-02-2019	12-07-2019	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571132	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROLONGACIÓN 24 DE DICIEMBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	1630	1630	01-08-2019	08-10-2019	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571166	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA PARTE SUR DE LA PREPARATORIA NO. 23	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26565	Metros Cuadrados	450	450	01-04-2019	31-07-2019	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571175	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUSRAVO BAZ 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26567	Metros Cuadrados	450	450	30-05-2019	31-07-2019	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301571273	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON ILUMINACION EN CALLE DE ACCESO A LA COL. ALFREDO DEL MAAZO	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26610	Metros Cuadrados	450	450	28-06-2019	08-10-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190201563738	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	415	415	22-02-2019	03-04-2019	416,953.78	480,000.00	416,953.78	416,953.78	416,953.78	86.75	Validado avances	
2019	3	MEX190301570784	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 1RA. ETAPA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25643	Metros Cuadrados	450	450	31-05-2019	30-08-2019	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301570938	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA REGIÓN II, TLALMIMILOLPAN 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26491	Metros Cuadrados	450	450	29-03-2019	28-06-2019	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571209	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J. N. VASCO DE QUIROGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26606	Metros Cuadrados	450	450	31-05-2019	30-08-2019	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190201563645	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION DE OFICINA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347316	Metros Cuadrados	57	57	01-04-2019	29-05-2019	348,258.70	350,000.00	348,258.70	348,258.70	348,258.70	98.25	Validado avances	
2019	3	MEX190201563680	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA NO 38	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	30-05-2019	30-08-2019	907,980.01	1,900,000.00	907,980.01	907,980.01	907,980.01	47.78	Validado avances	
2019	3	MEX190201563787	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHAS DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	01-08-2019	31-10-2019	263,024.69	300,000.00	263,024.69	263,024.69	263,024.69	87.78	Validado avances	
2019	3	MEX190201563814	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	48	48	17-07-2019	17-07-2019	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201563819	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	28-06-2019	30-09-2019	495,736.88	500,000.00	495,736.88	495,736.88	495,736.88	99.78	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301570949	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PANTEÓN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26497	Metros Cuadrados	800	800	29-03-2019	28-06-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301570987	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26504	Metros Cuadrados	1425	1425	01-07-2019	31-12-2019	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301571144	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE ACCESO DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26555	Metros Cuadrados	1630	1630	01-08-2019	31-10-2019	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190201563657	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE REOLIN VAREJON DEL MERCADO DE ZAPATOS AL ARCO DE ACCESO ORIENTE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	720	720	01-04-2019	29-04-2019	769,775.69	770,000.00	769,775.69	769,775.69	769,775.69	99.86	Validado avances	
2019	3	MEX190201563677	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 1RA. ETAPA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS HUITZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	30-05-2019	30-08-2019	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201563777	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN CALLE LA CRUZ	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Piezas	12	12	15-02-2019	12-07-2019	657,616.76	700,000.00	657,616.76	657,616.76	657,616.76	91.67	Validado avances	
2019	3	MEX190201563785	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J. N. MIGUEL HIDALGO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	01-08-2019	31-10-2019	651,462.40	1,500,000.00	651,462.40	651,462.40	651,462.40	43.33	Validado avances	
2019	3	MEX190301570791	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COL. GUADALUPE VICTORIA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25681	Metros Cuadrados	450	450	28-06-2019	31-10-2019	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301570793	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25697	Metros Cuadrados	450	450	31-05-2019	30-09-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301570900	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL CENTRO DE SANTA MARÍA TLAMIMILOLPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26480	Metros Cuadrados	2695	2695	25-02-2019	30-05-2019	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301571074	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPES 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	01-08-2019	31-10-2019	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301571119	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	1500	1500	01-08-2019	31-10-2019	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301571187	Proyecto de inversión	3,150,000.00	3,150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26597	Metros Cuadrados	336	336	31-05-2019	31-07-2019	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190201563711	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. FRANCISCO J. MUJICA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	30-05-2019	31-07-2019	399,434.21	500,000.00	399,434.21	399,434.21	399,434.21	79.78	Validado avances	
2019	3	MEX190201563808	Proyecto de inversión	710,000.00	710,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1RO. DE MAYO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	01-08-2019	31-10-2019	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201563811	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REOLIN BAREJÓN DESDE CONVERTEX A LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	1100	1100	01-04-2019	29-04-2019	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201563824	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC. SEC. JOSE MARÍA MORELOS	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	130	130	01-03-2019	21-05-2019	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190301569839	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA, SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25639	Metros Cuadrados	450	450	28-06-2019	30-09-2019	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301570908	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26482	Metros Cuadrados	200	200	14-02-2019	14-05-2019	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301571213	Proyecto de inversión	2,782,000.00	2,782,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE GIMNASIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA 201	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26608	Metros Cuadrados	450	450	31-05-2019	30-08-2019	0.00	2,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301571276	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL EN J. N. 20 DE NOVIEMBRE, CO EL VIENTO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26643	Metros Cuadrados	100	100	01-04-2019	30-06-2019	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190201562855	Proyecto de inversión	530,000.00	530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HIDALGO DE LA CALLE RAYÓN AL FRACIONAMIENTO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347303	Metros Cuadrados	10	10	23-03-2019	26-04-2019	527,177.12	530,000.00	527,177.12	527,177.12	527,177.12	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201563807	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	40	40	15-02-2019	04-03-2019	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX190301570779	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DAXINÚ	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25644	Metros Cuadrados	200	200	31-05-2019	30-08-2019	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301570800	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26467	Metros Cuadrados	450	450	22-03-2019	30-04-2019	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301570875	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26475	Metros Cuadrados	425	425	26-02-2019	15-04-2019	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301570974	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26499	Metros Cuadrados	26600	26600	15-02-2019	15-07-2019	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571098	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, ACCESO Y LOTIFICACIÓN EN PANTEÓN 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26526	Metros Cuadrados	450	450	01-08-2019	31-10-2019	550,883.10	800,000.00	550,883.10	550,883.10	550,883.10	68.89	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571193	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA		Metros Cuadrados	450	450	31-05-2019	30-08-2019	2,956,450.10	3,000,000.00	2,956,450.10	2,956,450.10	2,956,450.10	98.67	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301571291	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN POZO 15	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26649	Metros cúbicos	30	30	01-04-2019	30-06-2019	335,075.80	550,000.00	335,075.80	335,075.80	335,075.80	60.00	Validado / Registrado avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX190301576294	Proyecto de inversión	449,975.14	449,975.14	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	30239	Metros Cuadrados	250	250	05-06-2019	05-08-2019	449,975.14	449,975.14	449,975.14	449,975.14	449,975.14	40.00	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301576356	Proyecto de inversión	784,849.30	784,849.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	30240	Metros Cuadrados	405	405	05-06-2019	05-08-2019	784,849.30	784,849.30	784,849.30	784,849.30	784,849.30	24.69	Validado / Registrado avances
2019	3	MEX190301576220	Proyecto de inversión	869,248.32	869,248.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de techumbre en la Esc. Prim. "Ignacio Manuel Altamirano"	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	30238	Metros Cuadrados	500	500	08-05-2019	05-07-2019	869,248.32	869,248.32	869,248.32	869,248.32	869,248.32	20.00	Validado / Registrado avances