

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190201563814	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	17-07-2019	17-07-2019	469,204.42	500,000.00	469,204.42	469,204.42	469,204.42	Metros Cuadrados	48	45	93.75	Validado avances	Observaciones que esta obra cambio de nombre por modificación de cuota de ASESORIA EIC. PRIMA VICENTE GUERRERO. COL. SAN CARLOS, LERMA	Sin observaciones
2019	4	MEX190301570900	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL CENTRO DE SANTA MARÍA TLAMIMILOLPAN	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26480	2628	25-02-2019	30-05-2019	2,789,565.20	3,000,000.00	2,789,565.20	2,789,565.20	2,789,565.20	Metros Cuadrados	2695	2510	93.135436	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301570924	4,000,000.00	4,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA EN DEPORTIVA 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26490	1389	29-03-2019	31-07-2019	1,096,031.45	4,000,000.00	1,096,031.45	1,096,031.45	1,096,031.45	Metros Cuadrados	450	125	27.7777778	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301571009	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26520	5387	01-08-2019	31-10-2019	2,995,104.36	3,000,000.00	2,995,104.36	2,995,104.36	2,995,104.36	Metros Cuadrados	450	450	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301571080	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26525	1333	01-08-2019	31-10-2019	881,158.38	1,200,000.00	881,158.38	881,158.38	881,158.38	Metros Cuadrados	450	330	73.3333333	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301571119	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		134799	01-08-2019	31-10-2019	2,391,956.27	5,000,000.00	2,391,956.27	2,391,956.27	2,391,956.27	Metros Cuadrados	1500	725	48.3333333	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301571175	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUSRAVO BAZ 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26567	1478	30-05-2019	31-07-2019	799,989.79	799,989.79	799,989.79	799,989.79	799,989.79	Metros Cuadrados	450	450	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301571209	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J. N. VASCO DE QUIROGA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26606	13634	31-05-2019	30-08-2019	897,213.51	900,000.00	897,213.51	897,213.51	897,213.51	Metros Cuadrados	450	450	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201562863	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISIDRO FABELA DE 5 DE MAYO A JUAREZ	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	7347321	22713	26-03-2019	26-04-2019	246,089.22	250,000.00	246,089.22	246,089.22	246,089.22	Metros Cuadrados	222	222	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201563711	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN J. N. FRANCISCO J. MUJICA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		2315	30-05-2019	31-07-2019	478,571.42	500,000.00	478,571.42	478,571.42	478,571.42	Metros Cuadrados	450	430	95.5555556	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201563741	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 1RA ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA		2009	25-02-2019	30-05-2019	383,188.80	600,000.00	383,188.80	383,188.80	383,188.80	Metros Cuadrados	2695	1730	64.1929499	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201563785	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J. N. MIGUEL HIDALGO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		5387	01-08-2019	31-10-2019	1,281,113.62	1,500,000.00	1,281,113.62	1,281,113.62	1,281,113.62	Metros Cuadrados	450	385	85.5555556	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301570889	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ENCORTINADO DE CALE 2 DE NOVIEMBRE	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26478	150	03-06-2019	03-08-2019	1,499,923.87	1,500,000.00	1,499,923.87	1,499,923.87	1,499,923.87	Metros Cuadrados	228	228	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190301571074	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		1333	01-08-2019	31-10-2019	1,051,468.25	1,200,000.00	1,051,468.25	1,051,468.25	1,051,468.25	Metros Cuadrados	450	395	87.7777778	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301571144	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE ACCESO DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26555	22713	01-08-2019	31-10-2019	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1630	815	50	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301571276	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN J. N. 20 DE NOVIEMBRE, CO EL VIENTO 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26643	3067	01-04-2019	30-06-2019	798,910.91	800,000.00	798,910.91	798,910.91	798,910.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201563639	430,000.00	430,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO DE CARMEN SERDAN AL ARCO DE IDENTIDAD	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347322	22713	26-03-2019	26-04-2019	427,639.92	430,000.00	427,639.92	427,639.92	427,639.92	Metros Cuadrados	512	512	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201563652	270,000.00	270,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION DE OFICINAS DE GOBIERNO, SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL AYUNTAMIENTO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE LERMA		134799	01-04-2019	29-04-2019	268,054.71	270,000.00	268,054.71	268,054.71	268,054.71	Metros Cuadrados	120	120	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201563664	1,250,000.00	1,250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO DESDE LA CALLE 29 DE MARZO A CONVERTEX	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347319	22713	01-04-2019	29-04-2019	1,248,836.04	1,250,000.00	1,248,836.04	1,248,836.04	1,248,836.04	Metros Cuadrados	1150	1150	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201563760	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA VOLADA EN CALLE REFORMA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		200	08-07-2019	27-09-2019	517,400.87	900,000.00	517,400.87	517,400.87	517,400.87	Metros Cuadrados	160	92	57.5	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190201563823	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		3613	28-06-2019	20-09-2019	683,852.99	1,000,000.00	683,852.99	683,852.99	683,852.99	Metros Cuadrados	450	310	68.8888889	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301569830	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PLAZA CENTRAL	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25637	597	30-05-2019	30-08-2019	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450	250	55.5555556	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301570793	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25697	450	31-05-2019	30-09-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450	200	44.4444444	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301570800	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26467	150	22-03-2019	30-04-2019	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450	200	44.4444444	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301571069	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN DELEGACIÓN MUNICIPAL	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		832	01-08-2019	31-10-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450	150	33.3333333	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

