

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS EJECUCION	FLUJO AVANCES	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX200101701633	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/12/20	5387	30-06-2020	30-09-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701761	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE C2 EN COMANDANCIA MUNICIPAL, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/13/20	134799	31-07-2020	30-11-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701763	Proyecto de inversión	6,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/14/20	134799	30-07-2020	30-11-2020	2,347,228.69	5,000,000.00	2,347,228.69	2,347,228.69	2,347,228.69	Metros Cuadrados	3800	1800	47.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX200101701445	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 2da. ETAPA, ZACAMULPA HUITZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/05/IR/FORTAMUN DF/20	2315	29-04-2020	29-04-2020	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	850	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201710029	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 4ta. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36565/0007	13769	20-02-2020	20-05-2020	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	26600	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201710033	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36568/0010	5387	20-04-2020	20-10-2020	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1866	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701619	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2DA. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/10/20	5387	30-06-2020	28-08-2020	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201710027	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 2da. ETAPA, ZACAMULPA HUITZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36563/0005	2315	07-08-2020	30-09-2020	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	37.63	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201710031	Proyecto de inversión	2,111,748.05	2,111,748.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36567/0009	5273	01-12-2020	31-12-2020	0.00	2,111,748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201710036	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE C2 EN COMANDANCIA MUNICIPAL, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36571/0013	134799	30-07-2020	30-09-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	670	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201712776	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL. CENTRO, LERMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36598/0014	22713	31-07-2020	27-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3800	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701536	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOOLIMPICA EN DEPORTIVA 3ra.ETAPA, REGIÓN II TLALMIMILLOLPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/06/FORTAMUN DF/20	5478	29-05-2020	30-06-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701772	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, SERVICIOS Y GRADAS 4ta. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/19/20	13634	30-06-2020	28-08-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	750	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS EJECUCION	ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX200201710028	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN DEPORTIVA 3ra. ETAPA, REGIÓN II TLALMIMILOLPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36564/ 0006	16251	17-04-2020	17-08-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	950	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2020	2	MEX200201710034	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36569/ 0011	5387	25-03-2020	22-06-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	406.98	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2020	2	MEX200201710035	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36570/ 0012	5387	25-03-2020	22-06-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	406.98	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2020	2	MEX200101701443	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 4TA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		5387	29-04-2020	29-05-2020	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701541	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 4TA. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		13769	01-02-2020	30-04-2020	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	26600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701612	Proyecto de inversión	2,111,748.05	2,111,748.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMOLDEACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/ 09/20	5273	01-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701624	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/ 11/20	5387	30-06-2020	31-08-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701766	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA 1ra. ETAPA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/ 15/20	134799	30-06-2020	29-09-2020	1,256,707.78	5,000,000.00	1,256,707.78	1,256,707.78	1,256,707.78	0.00	Metros Cuadrados	300	75	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701767	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/ 16/20	134799	08-04-2020	31-08-2020	2,814,297.83	5,000,000.00	2,814,297.83	2,814,297.83	2,814,297.83	0.00	Metros Cuadrados	300	170	56.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101701768	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFIO "D" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		134799	30-06-2020	30-09-2020	2,800,765.60	5,000,000.00	2,800,765.60	2,800,765.60	2,800,765.60	0.00	Metros Cuadrados	300	170	56.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201710038	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMOLDEACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL.CENTRO, LERMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36598/ 0014	22713	31-07-2020	27-11-2020	2,347,228.69	5,000,000.00	2,347,228.69	2,347,228.69	2,347,228.69	0.00	Metros Cuadrados	3800	1800	47.37	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2020	2	MEX200101701770	Proyecto de inversión	3,550,000.00	3,550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO ADMINISTRATIVO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		134799	30-07-2020	30-10-2020	1,678,081.89	3,550,000.00	1,678,081.89	1,678,081.89	1,678,081.89	0.00	Metros Cuadrados	250	120	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201710032	Proyecto de inversión	2,111,748.05	2,111,748.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMOLDEACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36567/ 0009	5273	01-12-2020	31-12-2020	0.00	2,111,748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS EJECUCION	FLUJO AVANCES	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX200101703568	Acción	3,639,323.46	3,639,323.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (VOLUMENES)	México	Temoaya		Agua y saneami	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35838/02	103834	20-02-2020	31-12-2020	3,639,323.46	3,639,323.46	827,009.00	827,009.00	827,009.00	Metros cúbicos	100	22.72	22.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101703599	Acción	200,000.00	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35843/05	103834	20-02-2020	31-12-2020	200,000.00	200,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	Maquinaria y equipo	100	13.08	13.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101703603	Acción	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35844/06	103834	20-02-2020	31-12-2020	550,000.00	550,000.00	60,006.73	60,006.73	60,006.73	Vehiculos	100	10.91	10.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101703573	Acción	1,449,641.00	1,449,641.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONDUCCION DE VOLUMES DE AGUA	México	Temoaya		Agua y saneami	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35840/03	103834	20-02-2020	31-12-2020	1,449,641.00	1,449,641.00	346,633.94	346,633.94	346,633.94	Metros cúbicos	100	23.91	23.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201713176	Proyecto de inversión	3,913,687.33	3,913,687.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE AV. DEL TRABAJO 1ERA ETAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS APIPILHUASCO MUNICIPIO DE TEPETLAOXOTOC	México	Tepetlaoxotc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPETLAOXOTOC	TEPE- /FORTAMU NDF/ 001/ LPN/OP/PU/ 2020	5000	22-05-2020	20-07-2020	3,888,561.55	3,888,561.55	2,755,025.98	2,755,025.98	2,755,025.98	Metros Cuadrados	2208	1309.34	59.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101699088	Acción	84,000.00	84,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	México	Xalatlaco		Seguridad	MUNICIPIO DE XALATLACO	35525	26865	19-02-2020	31-12-2020	37,451.08	37,541.08	37,451.08	37,451.08	37,451.08	Vehiculos	4	4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200101699098	Acción	440,000.00	440,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Xalatlaco		Seguridad	MUNICIPIO DE XALATLACO	35528	26865	19-02-2020	31-12-2020	41,404.37	41,404.37	41,404.37	41,404.37	41,404.37	Vehiculos	16	16	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones