

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200101701447	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,313,992.12	7,313,992.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) PASEO DE LOS MAPLES	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA H. AYUNTAMIENTO	M-IXTA/DOP/ LPN/FORTAMUNDF-033/2019	19-09-2019	30-11-2019	7,313,989.25	7,313,989.25	7,313,989.25	7,313,989.25	7,313,989.25	Metros Cuadrados	6,336.68	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX200101703783	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,416.09	1,195,147.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE MANGO	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA H. AYUNTAMIENTO	M-IXTA/DOP /ITP/FORTAMUNDF-053/2019	24-10-2019	10-12-2019	1,195,147.01	1,195,147.01	1,195,147.01	1,195,147.01	1,195,147.01	Metros Cuadrados	1,333.86	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX200101701814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,238,107.43	3,237,840.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) PROLONGACIÓN UNIÓN	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA H. AYUNTAMIENTO	M-IXTA/DOP /ITP/FORTAMUNDF-035/2019	20-09-2019	01-12-2019	3,237,840.99	3,237,840.99	3,237,840.98	3,237,840.98	3,237,840.98	Metros Cuadrados	3,461.62	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190301571213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,782,000.00	0.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE GIMNASIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA 201	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26608	31-05-2019	30-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190301571166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	0.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA PARTE SUR DE LA PREPARATORIA NO. 23	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26565	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190301570938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	0.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA REGIÓN II, TLALMIMILOLPAN 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26491	29-03-2019	28-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190301571155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	0.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26562	01-04-2019	29-04-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190301570791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	0.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COL. GUADALUPE VICTORIA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25681	28-06-2019	31-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190301570987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	0.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26504	01-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,425.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190401696909	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,280.65	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PLAZA CENTRAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-05-2019	30-08-2019	799,280.65	799,280.65	799,280.65	799,280.65	799,280.65	Metros Cuadrados	450.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones