



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301793421	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,160.00	30,160.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	México	Juchitepec	Programa de Adquisiciones	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	JUC/FORTA/024/2020	10-07-2020	31-07-2020	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	Piezas	20.00	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710033	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36568/ 0010	20-04-2020	20-10-2020	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,866.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "D" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-06-2020	30-09-2020	4,714,875.32	5,000,000.00	4,714,875.32	4,714,875.32	4,714,875.32	Metros Cuadrados	300.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301714325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO "A" EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38262/ 0023	24-06-2020	27-07-2020	494,295.46	500,000.00	494,295.46	494,295.46	494,295.46	Metros Cuadrados	332.44	99.26603	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701761	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE C2 EN COMANDANCIA MUNICIPAL, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/13/20	31-07-2020	30-11-2020	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	250.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/14/20	30-07-2020	30-11-2020	5,996,491.72	6,000,000.00	5,996,491.72	5,996,491.72	5,996,491.72	Metros Cuadrados	1,500.00	99.21053	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701541	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 4TA. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		01-02-2020	30-04-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	26,600.00	0	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/11/20	30-06-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300.00	0	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 4ta. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36565/ 0007	20-02-2020	20-05-2020	2,088,566.76	6,000,000.00	2,088,566.76	2,088,566.76	2,088,566.76	Metros Cuadrados	26,600.00	34.58647	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,111,748.05	2,111,748.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA,SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36567/ 0009	01-12-2020	31-12-2020	630,333.41	2,111,748.05	630,333.41	630,333.41	630,333.41	Metros Cuadrados	1,100.00	29.09091	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710034	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36569/ 0011	25-03-2020	22-06-2020	4,247,465.68	5,000,000.00	4,247,465.68	4,247,465.68	4,247,465.68	Metros Cuadrados	406.98	85.50789	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL.CENTRO, LERMA	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36598/ 0014	31-07-2020	27-11-2020	2,347,228.69	2,347,228.69	2,347,228.69	2,347,228.69	2,347,228.69	Metros Cuadrados	3,800.00	47.36842	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301714321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,445,000.00	4,445,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "B" EN ESC. PREPARATORIA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA, LERMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38245/ 0020	24-06-2020	23-10-2020	2,258,603.37	4,445,000.00	2,258,603.37	2,258,603.37	2,258,603.37	Metros Cuadrados	382.24	51.01507	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301714323	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "D" EN ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38261/ 0022	24-06-2020	23-10-2020	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	414.72	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301714326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38263/ 0024	10-07-2020	10-08-2020	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	15.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 4TA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		29-04-2020	29-05-2020	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,200.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 2da. ETAPA, ZACAMULPA HUITZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/05/R/FORTAMUNDF/20	29-04-2020	29-04-2020	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	850.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 2da. ETAPA, ZACAMULPA HUITZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36563/ 0005	07-08-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	37.63	0	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201712776	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL. CENTRO, LERMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36598/ 0014	31-07-2020	27-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,800.00	0	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/12/20	30-06-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300.00	0	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701766	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA 1ra. ETAPA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/15/20	30-06-2020	29-09-2020	4,672,376.49	5,000,000.00	4,672,376.49	4,672,376.49	4,672,376.49	Metros Cuadrados	300.00	93.33333	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701767	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/16/20	08-04-2020	31-08-2020	4,279,122.89	5,000,000.00	4,279,122.89	4,279,122.89	4,279,122.89	Metros Cuadrados	300.00	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701770	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,550,000.00	3,550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO ADMINISTRATIVO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-07-2020	30-10-2020	3,369,371.47	3,550,000.00	3,369,371.47	3,369,371.47	3,369,371.47	Metros Cuadrados	250.00	94.8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200201710028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN DEPORTIVA 3ra. ETAPA, REGIÓN II TLAMIMILOLPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36564/ 0006	17-04-2020	17-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	950.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36570/ 0012	25-03-2020	22-06-2020	4,953,235.60	5,000,000.00	4,953,235.60	4,953,235.60	4,953,235.60	Metros Cuadrados	406.98	99.51349	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE C2 EN COMANDANCIA MUNICIPAL, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36571/ 0013	30-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	670.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN DEPORTIVA 3ra.ETAPA, REGIÓN II TLAMIMILOLPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/06/FORTAMUNDF/20	29-05-2020	30-06-2020	606,357.86	5,000,000.00	606,357.86	606,357.86	606,357.86	Metros Cuadrados	250.00	12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2DA. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/10/20	30-06-2020	28-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,200.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101701772	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, SERVICIOS Y GRADAS 4ta. ETAPA , SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/19/20	30-06-2020	28-08-2020	4,930,273.68	5,000,000.00	4,930,273.68	4,930,273.68	4,930,273.68	Metros Cuadrados	750.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201710032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,111,748.05	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36567/ 0009	01-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,100.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301714322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,530,000.00	2,530,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" EN ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38259/ 0021	24-06-2020	23-10-2020	0.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	414.72	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301714331	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,548,968.46	4,548,968.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	COMPRA DE CAMIONES PARA LA BASURA	México	Lerma	Programa de Adquisiciones	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36541/ 0002	02-03-2020	31-03-2020	4,548,968.46	4,548,968.46	4,548,968.46	4,548,968.46	4,548,968.46	Vehículos	2.00	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101703599	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	México	Temoaya	Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35843/05	20-02-2020	31-12-2020	200,000.00	200,000.00	50,860.76	50,860.76	50,860.76	50,860.76	Maquinaria y equipo	100.00	25.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101703603	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	México	Temoaya	Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35844/06	20-02-2020	31-12-2020	550,000.00	550,000.00	49,529.44	49,529.44	49,529.44	49,529.44	Vehículos	100.00	11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200101703568	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,639,323.46	3,639,323.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (VOLUMENES)	México	Temoaya	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35838/02	20-02-2020	31-12-2020	3,639,323.46	3,639,323.46	794,583.00	794,583.00	794,583.00	794,583.00	Metros cúbicos	100.00	23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

