

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301793692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	527,840.51	524,976.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE LAS FLORES	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. Ayuntamiento de Chiautla	37557	29-09-2020	15-10-2020	524,976.02	524,976.02	524,976.02	524,976.02	524,976.02	Metros Cuadrados	1,560	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301793810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,138,334.61	2,026,689.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEIS SUPERPOSTES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CABECERA MUNICIPAL	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. Ayuntamiento de Chiautla	37558	01-07-2020	09-08-2020	2,026,689.53	2,026,689.53	2,026,689.53	2,026,689.53	2,026,689.53	Piezas	6	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301793592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,433,281.78	2,431,012.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE HUIZACHE	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. Ayuntamiento de Chiautla	37552	21-09-2020	20-10-2020	2,431,012.00	2,431,012.00	2,431,012.00	2,431,012.00	2,431,012.00	Metros Cuadrados	3,379	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301793607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,825,543.09	2,822,647.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 14 DE FEBRERO	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. Ayuntamiento de Chiautla	37554	01-10-2020	30-10-2020	2,822,647.45	2,822,647.45	2,822,647.45	2,822,647.45	2,822,647.45	Metros Cuadrados	2,765	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301793826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	75,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	MODERNIZACIÓN EN PRIMERA CERRADA DE HUIZACHE	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. Ayuntamiento de Chiautla	39674	19-10-2020	17-11-2020	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Metros Cuadrados	288	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301792174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,991,535.95	5,991,535.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION DE PROLONGACION AVENIDA DE LA FLOR (U. H AURIS II)	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	37028	08-06-2020	06-08-2020	5,991,535.66	5,991,535.66	5,991,535.66	5,991,535.66	5,991,535.66	Metros Cuadrados	3,768	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401873762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	842,375.76	842,375.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO Y COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO (CHICOLAPAN)	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	41013	15-10-2020	29-12-2020	842,375.76	842,375.76	842,375.76	842,375.76	842,375.76	Metros Cuadrados	2,824	100.00	Validado	Sin observaciones / Registrado avances	
2020	4	MEX200301792075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,000,000.00	10,997,960.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HAB. (LUMINARIAS)	México	Cuautitlán Izcalli	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	CIZC022020	14-10-2020	31-12-2020	10,997,960.00	10,997,960.00	10,997,960.00	10,997,960.00	10,997,960.00	Luminaria	2,398	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301790963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,219,270.41	8,797,722.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN APOYO A OPERACION POLICIAL	México	Cuautitlán Izcalli	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI	CIZC012020	12-10-2020	31-12-2020	8,797,722.19	8,797,722.19	8,797,722.19	8,797,722.19	8,797,722.19	Vehiculos	22	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,125,823.37	7,125,823.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) CALLE CLARA CORDOVA	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/LP N-015/2020	M-05-10-2020	15-12-2020	7,125,823.37	7,125,500.17	7,125,500.17	7,125,500.17	4,624,902.43	Metros Cuadrados	5,406	100.00	Validado	Sin observaciones / Registrado avances	
2020	4	MEX200401882510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,908,725.00	1,908,725.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IZTACCHUATL	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-084/2020	M-17-12-2020	31-12-2020	1,908,725.00	1,908,580.45	1,908,580.45	1,908,580.45	719,526.82	Metros Cuadrados	1,734	100.00	Validado	Sin observaciones / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401882239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,836,200.00	1,836,200.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) TIZOC	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-021/2020	M-19-10-2020	15-12-2020	1,836,200.00	1,836,051.74	1,836,051.74	1,836,051.74	1,387,763.71	Metros Cuadrados	1,540	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,446,168.73	5,446,168.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) AHUITZOL	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/LP N-014/2020	M-05-10-2020	15-12-2020	5,446,168.73	5,444,978.39	5,444,978.39	5,444,978.39	2,759,871.30	Metros Cuadrados	4,458	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,001,000.00	2,001,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS TRAMOS DEL CIRCUITO AZTECA	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-083/2020	M-17-12-2020	31-12-2020	2,001,000.00	1,999,775.50	1,999,775.50	1,999,775.50	276,972.78	Metros Cuadrados	1,568	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE CALLE EN UN TRAMO DEL BLVD. CUAUHTÉMOC, ENTRE LA AV. ACOZAC Y CALLE 146 C	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-024/2020	M-21-10-2020	15-12-2020	4,000,000.00	3,999,694.00	3,999,694.00	3,999,694.00	3,600,004.77	Metros Cuadrados	5,185	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN LA CASA DEL ESTUDIANTE	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-017/2020	M-07-10-2020	15-12-2020	1,000,000.00	998,634.79	998,634.79	998,634.79	994,330.32	Metros Cuadrados	364	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,342,168.61	2,342,168.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) IGNACIO GÓMEZ CIPRIANO	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-022/2020	M-19-10-2020	15-12-2020	2,342,168.61	2,342,031.61	2,342,031.61	2,342,031.61	1,890,669.80	Metros Cuadrados	2,451	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,755.36	1,113,755.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) 1RA. CDA. DE CAMPESINOS	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-019/2020	M-19-10-2020	15-12-2020	1,113,755.36	1,113,662.06	1,113,662.06	1,113,662.06	942,530.15	Metros Cuadrados	1,026	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,320,000.00	2,320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO CALLE NELLI)	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-018/2020	M-07-10-2020	15-12-2020	2,320,000.00	2,319,766.19	2,319,766.19	2,319,766.19	2,309,767.19	Metros Cuadrados	2,044	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-085/2020	M-17-12-2020	31-12-2020	5,000,000.00	4,997,262.89	4,997,262.89	4,997,262.89	1,641,836.12	Metros Cuadrados	564	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,784,950.92	1,784,950.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) CIUDAD VICTORIA	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-023/2020	M-26-10-2020	15-12-2020	1,784,950.92	1,778,622.64	1,778,622.64	1,778,622.64	1,576,848.89	Metros Cuadrados	1,448	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,847,732.22	6,847,732.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) FRANCISCO I. MADERO	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/LP N-016/2020	M-05-10-2020	15-12-2020	6,847,732.22	6,200,962.98	6,200,962.98	6,200,962.98	4,930,596.28	Metros Cuadrados	6,546	100.00	Validado / Registro avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401882405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,755.36	1,113,755.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) 2DA. CDA. DE CAMPESINOS	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-020/2020	M-19-10-2020	15-12-2020	1,113,755.36	1,113,715.77	1,113,715.77	1,113,715.77	942,581.07	Metros Cuadrados	1,017	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,632,863.00	2,632,863.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE UN TRAMO DE LA AV. INDEPENDENCIA.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/ITP-086/2020	M-17-12-2020	31-12-2020	2,632,863.00	2,621,085.55	2,061,085.55	2,061,085.55	976,020.85	Metros Cuadrados	3,701	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401882528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,606,753.00	8,606,753.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE LA AV. GONZALO LÓPEZ CID	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	IXTA/DOP /FORTAM UNDF/LP N-082/2020	M-16-12-2020	31-12-2020	8,606,753.00	8,576,250.17	8,576,250.17	8,576,250.17	797,794.33	Metros Cuadrados	11,830	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/16/20	08-04-2020	31-08-2020	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301714325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO "A" EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38262/0023	24-06-2020	27-07-2020	499,245.64	600,000.00	499,245.64	499,245.64	499,245.64	Metros Cuadrados	332	99.27	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401794278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,996,870.39	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS DE JUSTICIA CÍVICA DE SEGURIDAD PÚBLICA MODELO NACIONAL DE POLICIA, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	220/13	14-10-2020	11-12-2020	4,996,870.39	5,000,000.00	4,996,870.39	4,996,870.39	4,996,870.39	Metros Cuadrados	670	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/14/20	30-07-2020	30-11-2020	5,999,911.08	5,999,911.08	5,999,911.08	5,999,911.08	5,999,911.08	Metros Cuadrados	3,800	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,550,000.00	3,550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO ADMINISTRATIVO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-07-2020	30-10-2020	3,549,990.90	3,549,990.90	3,549,990.90	3,549,990.90	3,549,990.90	Metros Cuadrados	250	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301714322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,530,000.00	2,530,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" EN ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38259/0021	24-06-2020	23-10-2020	2,529,317.09	2,529,317.09	2,529,317.09	2,529,317.09	2,529,317.09	Metros Cuadrados	415	100.00	Validado	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200201710031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,111,748.05	2,111,748.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36567/0009	01-12-2020	31-12-2020	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	Metros Cuadrados	1,100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301714323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "D" EN ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38261/0022	24-06-2020	23-10-2020	2,998,625.36	2,998,625.36	2,998,625.36	2,998,625.36	2,998,625.36	Metros Cuadrados	415	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401794245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,996,870.39	4,996,870.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS DE JUSTICIA CÍVICA DE SEGURIDAD PÚBLICA MODELO NACIONAL DE POICIA, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/13/20	09-12-2020	09-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	670	0.00	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA 1ra. ETAPA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/15/20	30-06-2020	29-09-2020	4,999,749.46	4,999,749.46	4,999,749.46	4,999,749.46	4,999,749.46	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301714321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,445,000.00	4,445,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "B" EN ESC. PREPARATORIA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA, LERMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38245/0020	24-06-2020	23-10-2020	4,444,754.57	4,444,754.57	4,444,754.57	4,444,754.57	4,444,754.57	Metros Cuadrados	382	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 4TA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		29-04-2020	29-05-2020	3,496,179.75	3,496,179.75	3,496,179.75	3,496,179.75	3,496,179.75	Metros Cuadrados	1,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "D" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-06-2020	30-09-2020	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, SERVICIOS Y GRADAS 4ta. ETAPA , SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/19/20	30-06-2020	28-08-2020	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	Metros Cuadrados	750	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201710029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 4ta. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36565/0007	20-02-2020	20-05-2020	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	Metros Cuadrados	26,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201710033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36568/0010	20-04-2020	20-10-2020	2,999,996.65	2,999,996.65	2,999,996.65	2,999,996.65	2,999,996.65	Metros Cuadrados	1,866	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201710035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36570/0012	25-03-2020	22-06-2020	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	Metros Cuadrados	407	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200101701445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 2da. ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/05/IR/FORTAMUNDF/20	29-04-2020	29-04-2020	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	Metros Cuadrados	850	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 3ra.ETAPA, REGIÓN II TLALMIMILOLPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/06/FORTAMUNDF/20	29-05-2020	30-06-2020	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	Metros Cuadrados	250	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201710034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36569/0011	25-03-2020	22-06-2020	4,990,465.70	4,990,465.70	4,990,465.70	4,990,465.70	4,990,465.70	Metros Cuadrados	407	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301714326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38263/0024	10-07-2020	10-08-2020	1,499,645.19	1,499,645.19	1,499,645.19	1,499,645.19	1,499,645.19	Piezas	15	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101701761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE C2 EN COMANDANCIA MUNICIPAL, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/13/20	31-07-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	250	0.00	Suspensión validada	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401794295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,450,311.22	3,453,073.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y ÁREA DEPORTIVA-RECREATIVA DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	220/25	10-12-2020	10-12-2020	3,453,073.67	3,453,073.67	3,453,073.67	3,453,073.67	3,453,073.67	Metros Cuadrados	3,000	100.00	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301754101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,967,717.64	1,877,402.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. INDEPENDENCIA DEL TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, SAN MATEO ATENCO - 69719	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	69719	10-08-2020	23-10-2020	5,476,670.88	5,476,670.88	5,476,670.88	5,476,670.88	5,476,670.88	Metros Cuadrados	3,850	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101703573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,449,641.00	1,449,641.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONDUCCION DE VOLUMES DE AGUA	México	Temoaya	Agua y saneamiento		MUNICIPIO DE TEMOAYA	35840/03	20-02-2020	31-12-2020	1,449,641.00	1,449,641.00	334,492.94	334,492.94	334,492.94	Metros cúbicos	100	24.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101703599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	México	Temoaya	Seguridad		MUNICIPIO DE TEMOAYA	35843/05	20-02-2020	31-12-2020	150,000.00	150,000.00	20,178.00	20,178.00	20,178.00	Maquinaria y equipo	100	26.00	Cancelación validada	obs1: {observación:Se rechaza folio para su cancelación, no corresponde a	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200101703568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,639,323.46	3,639,323.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (VOLUMENES)	México	Temoaya		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35838/02	20-02-2020	31-12-2020	3,639,323.46	3,639,323.46	810,060.00	810,060.00	810,060.00	Metros cúbicos	100	24.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200101703603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35844/06	20-02-2020	31-12-2020	350,000.00	350,000.00	112,544.16	112,544.16	112,544.16	Vehículos	100	32.16	Cancelación validada	{obs1: observación: Cancelar Folio no corresponde a un programa o Proy de Inversión, el gasto corriente Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,913,687.33	3,888,561.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE AV. DEL TRABAJO 1ERA ETAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS APIPILHUASCO MUNICIPIO DE TEPETLAXOTOC	México	Tepetlaxotoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPETLAXOTOC	TEPE- /FORTAM UNDF/001 /LPN/OP/ PU/2020	22-05-2020	20-07-2020	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	Metros Cuadrados	2,209	99.95	Validado avances	Sin observaciones	