

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401882381	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,847,732.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) FRANCISCO I. MADERO	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/LPN-016/2020	05-10-2020	15-12-2020	6,847,732.22	6,200,962.98	6,200,962.98	6,200,962.98	6,174,234.67	Metros Cuadrados	6,546	6,546	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882494	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,632,863.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE UN TRAMO DE LA AV. INDEPENDENCIA.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-086/2020	17-12-2020	31-12-2020	2,632,863.00	2,621,085.55	2,621,085.55	2,621,085.55	2,258,280.58	Metros Cuadrados	3,701	3,701	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882405	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,755.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) 2DA. CDA. DE CAMPESINOS	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-020/2020	19-10-2020	15-12-2020	1,113,755.36	1,113,715.77	1,113,715.77	1,113,715.77	942,581.07	Metros Cuadrados	1,017	1,017	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882501	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,001,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS TRAMOS DEL CIRCUITO AZTECA	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-083/2020	17-12-2020	31-12-2020	2,001,000.00	1,999,775.50	1,999,775.50	1,999,775.50	1,692,430.00	Metros Cuadrados	1,568	1,568	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882319	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,342,168.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) IGNACIO GÓMEZ CIPRIANO	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-022/2020	19-10-2020	15-12-2020	2,342,168.61	2,342,031.61	2,342,031.61	2,342,031.61	1,890,669.80	Metros Cuadrados	2,451	2,451	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882528	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,606,753.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE LA AV. GONZALO LÓPEZ CID	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/LPN-082/2020	16-12-2020	31-12-2020	8,606,753.00	8,576,250.17	8,576,250.17	8,576,250.17	7,199,499.73	Metros Cuadrados	11,830	11,830	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,446,168.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) AHUITZOL	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/LPN-014/2020	05-10-2020	15-12-2020	5,446,168.73	5,444,978.39	5,444,978.39	5,444,978.39	5,421,508.66	Metros Cuadrados	4,458	4,458	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882510	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,908,725.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IZTACCHUATL	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-084/2020	17-12-2020	31-12-2020	1,908,725.00	1,908,580.45	1,908,580.45	1,908,580.45	1,184,609.34	Metros Cuadrados	1,734	1,734	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882342	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,784,950.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) CIUDAD VICTORIA	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-023/2020	26-10-2020	15-12-2020	1,784,950.92	1,778,622.64	1,778,622.64	1,778,622.64	1,576,848.89	Metros Cuadrados	1,448	1,448	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882396	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,755.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) 1RA. CDA. DE CAMPESINOS	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-019/2020	19-10-2020	15-12-2020	1,113,755.36	1,113,662.06	1,113,662.06	1,113,662.03	942,530.15	Metros Cuadrados	1,026	1,026	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882415	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN LA CASA DEL ESTUDIANTE	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-017/2020	07-10-2020	15-12-2020	1,000,000.00	998,634.79	998,634.79	998,634.79	994,330.32	Metros Cuadrados	364	364	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882430	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO CALLE NELLI)	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-018/2020	07-10-2020	15-12-2020	2,320,000.00	2,319,766.19	2,319,766.19	2,319,766.19	2,309,767.19	Metros Cuadrados	2,044	2,044	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401882517	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-085/2020	17-12-2020	31-12-2020	5,000,000.00	4,997,262.89	4,997,262.89	4,997,262.89	1,641,836.12	Metros Cuadrados	564	564	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882239	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,836,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) TIZOC	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-021/2020	19-10-2020	15-12-2020	1,836,200.00	1,836,051.74	1,836,051.74	1,836,051.74	1,387,763.71	Metros Cuadrados	1,540	1,540	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882540	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE CALLE EN UN TRAMO DEL BLVD. CUAUHTÉMOC, ENTRE LA AV. ACOZAC Y CALLE 146 C	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-024/2020	21-10-2020	15-12-2020	4,000,000.00	3,999,694.00	3,999,694.00	3,999,694.00	3,982,453.94	Metros Cuadrados	5,185	5,185	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401882362	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,125,823.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) CALLE CLARA CÓRDOVA	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M- IXTA/DOP/FORTAMU NDF/LPN-015/2020	05-10-2020	15-12-2020	7,125,823.37	7,125,500.17	7,125,500.17	7,125,500.17	4,624,902.43	Metros Cuadrados	5,406	5,406	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401794245	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS DE JUSTICIA CÍVICA DE SEGURIDAD PÚBLICA MODELO NACIONAL DE POICIA, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/1 3/20	09-12-2020	09-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	1	MEX200201710034	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,990,465.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36569/0011	25-03-2020	22-06-2020	4,990,465.69	4,990,465.69	4,990,465.69	4,990,465.69	4,990,465.69	Metros Cuadrados	407	407	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200101701445	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,399,863.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 2da. ETAPA, ZACAMULPA HUITZILZAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/0 5/IR/FORTAMUNDF/20	29-04-2020	29-04-2020	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	Metros Cuadrados	850	850	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200101701763	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,996,491.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/1 4/20	30-07-2020	30-11-2020	5,996,491.72	5,996,491.72	5,996,491.72	5,996,491.72	5,996,491.72	Metros Cuadrados	3,800	3,800	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200101701772	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,993,113.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, SERVICIOS Y GRADAS 4ta. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/1 9/20	30-06-2020	28-08-2020	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	Metros Cuadrados	750	750	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301714322	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,991,422.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" EN ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38259/0021	24-06-2020	23-10-2020	2,991,422.50	2,991,422.50	2,991,422.50	2,991,422.50	2,991,422.50	Metros Cuadrados	415	415	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200101701770	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,549,990.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO ADMINISTRATIVO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-07-2020	30-10-2020	3,549,990.89	3,549,990.89	3,549,990.89	3,549,990.89	3,549,990.89	Metros Cuadrados		250	250	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200201710029	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,999,997.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 4ta. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36565/0007	20-02-2020	20-05-2020	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	Metros Cuadrados		26,600	26,600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200101701536	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,999,997.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 3ra.ETAPA, REGIÓN II TLALMIMILOLPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/06/FORTAMUNDF/20	29-05-2020	30-06-2020	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	Metros Cuadrados		250	250	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200101701767	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,999,879.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/16/20	08-04-2020	31-08-2020	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	Metros Cuadrados		300	300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301714323	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,457,969.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "D" EN ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38261/0022	24-06-2020	23-10-2020	3,457,969.24	3,457,969.24	3,457,969.24	3,457,969.24	3,457,969.24	Metros Cuadrados		415	415	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301714326	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38263/0024	10-07-2020	10-08-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Piezas		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101885506	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,450,311.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y ÁREA DEPORTIVA-RECREATIVA DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA 1RA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38778/0025	15-10-2020	02-12-2020	3,450,311.22	3,450,311.22	3,450,311.22	3,450,311.22	3,450,311.22	Metros Cuadrados		1,500	1,500	100 Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200101701768	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,999,888.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "D" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-06-2020	30-09-2020	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	Metros Cuadrados		300	300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200101701766	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,999,749.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA 1ra. ETAPA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/15/20	30-06-2020	29-09-2020	4,999,749.56	4,999,749.56	4,999,749.56	4,999,749.56	4,999,749.56	Metros Cuadrados		300	300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200201710033	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,253,754.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36568/0010	20-04-2020	20-10-2020	1,253,754.63	1,253,754.63	1,253,754.63	1,253,754.63	1,253,754.63	Metros Cuadrados		1,866	1,866	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401794278	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,996,870.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS DE JUSTICIA (CÍVICA DE SEGURIDAD PÚBLICA MODELO NACIONAL DE POLICIA, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	220/13	14-10-2020	11-12-2020	4,996,870.39	4,996,870.39	4,996,870.39	4,996,870.39	4,996,870.39	Metros Cuadrados	670	670	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200101701443	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,689,600.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 4TA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		29-04-2020	29-05-2020	3,689,600.41	3,689,600.41	3,689,600.41	3,689,600.41	3,689,600.41	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200201710031	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,111,744.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA,SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36567/0009	01-12-2020	31-12-2020	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	Metros Cuadrados	1,100	1,100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200201710035	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,995,221.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36570/0012	25-03-2020	22-06-2020	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	Metros Cuadrados	407	407	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301714321	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,214,533.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "B" EN ESC. PREPARATORIA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA, LERMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38245/0020	24-06-2020	23-10-2020	5,214,533.94	5,214,533.94	5,214,533.94	5,214,533.94	5,214,533.94	Metros Cuadrados	382	382	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301714325	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,245.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO "A" EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38262/0023	24-06-2020	27-07-2020	499,245.63	499,245.63	499,245.63	499,245.63	499,245.63	Metros Cuadrados	332	332	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX210101885500	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	635,949.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36566/0008	01-07-2020	30-09-2020	635,949.61	635,949.61	635,949.61	635,949.61	635,949.61	Metros Cuadrados	1,425	1,425	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200101703573	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,288,992.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONDUCCIÓN DE VOLUMES DE AGUA	México	Temoaya		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35840/03	20-02-2020	31-12-2020	1,288,992.37	1,288,992.37	92,167.96	92,167.96	92,167.96	Metros cúbicos	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200101703568	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,117,128.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (VOLUMENES)	México	Temoaya		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35838/02	20-02-2020	31-12-2020	3,117,128.00	3,117,128.00	269,159.00	269,159.00	269,159.00	Metros cúbicos	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200201713176	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,888,561.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE AV. DEL TRABAJO 1ERA ETAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS APIPLHUASCO MUNICIPIO DE TEPETLAOXOTOC	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPETLAOXOTOC	TEPE- /FORTAMU NDF/001/L PN/OP/PU/2020	22-05-2020	20-07-2020	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	Metros Cuadrados	2,209	2,209	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200101699098	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Xalatlaco		Seguridad	MUNICIPIO DE XALATLACO	35528	19-02-2020	31-12-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Vehículos	16	16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200101699088	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	México	Xalatlaco	Seguridad	MUNICIPIO DE XALATLACO	35525	19-02-2020	31-12-2020	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	Vehículos	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	