

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401882396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,113,755.36	1,113,662.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) 1RA. CDA. DE CAMPESINOS	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-019/2020	19-10-2020	15-12-2020	1,113,662.06	1,113,662.06	1,113,662.06	1,113,662.06	1,113,662.06	Metros Cuadrados	1,026.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,113,755.36	1,113,715.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) 2DA. CDA. DE CAMPESINOS	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-020/2020	19-10-2020	15-12-2020	1,113,715.77	1,113,715.77	1,113,715.77	1,113,715.77	1,113,715.77	Metros Cuadrados	1,017.45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,694.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE CALLE EN UN TRAMO DEL BLVD. CUAUHTÉMOC, ENTRE LA AV. ACOZAC Y CALLE 146 C	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-024/2020	21-10-2020	15-12-2020	3,999,694.00	3,999,694.00	3,999,694.00	3,999,694.00	3,999,694.00	Metros Cuadrados	5,185.65	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,342,168.61	2,342,031.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) IGNACIO GÓMEZ CIPRIANO	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-022/2020	19-10-2020	15-12-2020	2,342,031.61	2,342,031.61	2,342,031.61	2,342,031.61	2,342,031.61	Metros Cuadrados	2,450.85	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,634.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN LA CASA DEL ESTUDIANTE	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-017/2020	07-10-2020	15-12-2020	998,634.79	998,634.79	998,634.79	998,634.79	998,634.79	Metros Cuadrados	364.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,001,000.00	1,999,775.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS TRAMOS DEL CIRCUITO AZTECA	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-083/2020	17-12-2020	31-12-2020	1,999,775.50	1,999,775.50	1,999,775.50	1,999,775.50	1,999,775.50	Metros Cuadrados	1,781.51	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,997,262.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-085/2020	17-12-2020	31-12-2020	4,997,262.89	4,997,262.89	4,997,262.89	4,997,262.89	4,997,262.89	Metros Cuadrados	1,705.90	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,125,823.37	7,125,500.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) CALLE CLARA CÓRDOVA	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/LPN-015/2020	05-10-2020	15-12-2020	7,125,500.17	7,125,500.17	7,125,500.17	7,125,500.17	7,125,500.17	Metros Cuadrados	5,650.24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,632,863.00	2,621,085.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE UN TRAMO DE LA AV. INDEPENDENCIA.	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-086/2020	17-12-2020	31-12-2020	2,621,085.53	2,621,085.53	2,621,085.53	2,621,085.53	2,621,085.53	Metros Cuadrados	3,799.32	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,784,950.92	1,778,622.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) CIUDAD VICTORIA	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-023/2020	26-10-2020	15-12-2020	1,778,622.64	1,778,622.64	1,778,622.64	1,778,622.64	1,778,622.64	Metros Cuadrados	1,448.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401882528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,606,753.00	8,576,250.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (REENCARPETADO) DE LA AV. GONZALO LÓPEZ CID	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/LPN-082/2020	16-12-2020	31-12-2020	8,576,250.17	8,576,250.17	8,576,250.17	8,576,250.17	8,576,250.17	Metros Cuadrados	12,282.52	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200401882381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,847,732.22	6,847,732.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) FRANCISCO I. MADERO	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/LPN-016/2020	05-10-2020	15-12-2020	6,847,732.15	6,847,732.15	6,847,732.15	6,847,732.15	6,847,732.15	Metros Cuadrados	6,545.59	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401882430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,320,000.00	2,319,766.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE (CONCRETO HIDRÁULICO) SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO CALLE NELLI)	México	Ixtapaluca	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	M-IXTA/DOP/FORTAMU NDF/ITP-018/2020	07-10-2020	15-12-2020	2,319,766.19	2,319,766.19	2,319,766.19	2,319,766.19	2,319,766.19	Metros Cuadrados	2,043.52	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301793374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	350,000.00	269,044.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO C2 MOBILIARIO.	México	Juchitepec	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	JUC/FORTA / 015/2020	06-03-2020	30-04-2020	269,004.00	269,004.00	269,004.00	269,004.00	269,004.00	Piezas	79.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301793241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	México	Juchitepec	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	JUC/FORTA / 012/2020	06-03-2020	31-03-2020	91,240.00	91,240.00	91,240.00	91,240.00	91,240.00	Piezas	14.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301793405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	651,680.48	628,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO C2 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	México	Juchitepec	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	JUC/FORTA / 017/2020	06-03-2020	30-06-2020	628,400.00	628,400.00	628,400.00	628,400.00	628,400.00	Piezas	77.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301793421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	30,160.00	30,160.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	México	Juchitepec	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	JUC/FORTA / 024/2020	10-07-2020	31-07-2020	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	Piezas	20.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301791676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	100,000.00	91,240.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	México	Juchitepec	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	JUC/FORTA / 012/2020	06-03-2020	30-06-2020	91,240.00	91,240.00	91,240.00	91,240.00	91,240.00	Piezas	13.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301793388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	275,000.00	122,960.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO C2 EQUIPO DE CÓMPUTO.	México	Juchitepec	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	JUC/FORTA / 016/2020	06-03-2020	31-05-2020	122,960.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	Piezas	11.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200101701766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,999,749.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA 1ra. ETAPA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/15/20	30-06-2020	29-09-2020	4,999,749.56	4,999,749.56	4,999,749.56	4,999,749.56	4,999,749.56	Metros Cuadrados	300.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401794245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,996,870.39	4,996,870.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS DE JUSTICIA CÍVICA DE SEGURIDAD PÚBLICA MODELO NACIONAL DE POICIA, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/13/20	09-12-2020	09-12-2020	4,996,870.40	4,996,870.40	4,996,870.40	4,996,870.40	4,996,870.40	Metros Cuadrados	0.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200101701770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,550,000.00	3,549,990.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO ADMINISTRATIVO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-07-2020	30-10-2020	3,549,990.89	3,549,990.89	3,549,990.89	3,549,990.89	3,549,990.89	Metros Cuadrados	250.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201710031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,111,748.05	2,111,744.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36567/0009	01-12-2020	31-12-2020	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	2,111,744.26	Metros Cuadrados	1,100.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201710034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,990,465.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36569/0011	25-03-2020	22-06-2020	4,990,465.69	4,990,465.69	4,990,465.69	4,990,465.69	4,990,465.69	Metros Cuadrados	406.98	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301714321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,445,000.00	5,214,533.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "B" EN ESC. PREPARATORIA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA, LERMA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38245/0020	24-06-2020	23-10-2020	5,214,533.94	5,214,533.94	5,214,533.94	5,214,533.94	5,214,533.94	Metros Cuadrados	382.24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301714326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38263/0024	10-07-2020	10-08-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Piezas	15.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201710033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	1,253,754.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 2da. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36568/0010	20-04-2020	20-10-2020	1,253,754.63	1,253,754.63	1,253,754.63	1,253,754.63	1,253,754.63	Metros Cuadrados	1,866.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301714322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,530,000.00	2,991,422.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" EN ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38259/0021	24-06-2020	23-10-2020	2,991,422.50	2,991,422.50	2,991,422.50	2,991,422.50	2,991,422.50	Metros Cuadrados	414.72	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301714325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,245.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO "A" EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38262/0023	24-06-2020	27-07-2020	499,245.63	499,245.63	499,245.63	499,245.63	499,245.63	Metros Cuadrados	332.44	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301714331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	4,548,968.46	4,548,968.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	COMPRA DE CAMIONES PARA LA BASURA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36541/0002	02-03-2020	31-03-2020	4,548,968.46	4,548,968.46	4,548,968.46	4,548,968.46	4,548,968.46	Vehículos	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200501892779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	635,949.61	635,949.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 1RA. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/08	01-07-2020	30-09-2020	635,949.61	635,949.61	635,949.61	635,949.61	635,949.61	Metros Cuadrados	1,425.00	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200501892782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE LIQUIDACIONES A POLICIAS MUNICIPALES QUE NO CUENTAN CON CENTRO DE CONFIANZA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA		14-08-2020	31-12-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Equipo de seguridad	5.00	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200201710029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	5,999,997.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 4ta. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36565/0007	20-02-2020	20-05-2020	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	5,999,997.43	Metros Cuadrados	26,600.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200501892772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	1,971,927.00	1,971,927.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	COMPRA DE UN PINTARRAYAS	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA		01-01-2020	31-12-2020	1,971,927.00	1,971,927.00	1,971,927.00	1,971,927.00	1,971,927.00	Piezas	1.00	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200101701536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,999,997.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 3ra.ETAPA, REGIÓN II TLALMIMILOLPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/06/FORTA MUND/20	29-05-2020	30-06-2020	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	4,999,997.62	Metros Cuadrados	250.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200101701768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,999,888.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "D" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIENEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-06-2020	30-09-2020	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	4,999,888.93	Metros Cuadrados	300.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401794278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,996,870.39	4,996,870.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS DE JUSTICIA CÍVICA DE SEGURIDAD PÚBLICA MODELO NACIONAL DE POLICIA, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	220/13	14-10-2020	11-12-2020	4,996,870.40	4,996,870.40	4,996,870.40	4,996,870.40	4,996,870.40	Metros Cuadrados	670.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200101701763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	5,996,491.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 4TA. ETAPA, COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/14/20	30-07-2020	30-11-2020	5,996,491.72	5,996,491.72	5,996,491.72	5,996,491.72	5,996,491.72	Metros Cuadrados	3,800.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200501892781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	3,500,000.00	3,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE NÓMINA A ELEMENROS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/27	08-07-2020	31-12-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Equipamiento	180.00	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301714323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,457,969.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "D" EN ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	38261/0022	24-06-2020	23-10-2020	3,457,969.24	3,457,969.24	3,457,969.24	3,457,969.24	3,457,969.24	Metros Cuadrados	414.72	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401794295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,450,311.22	3,450,311.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y ÁREA DEPORTIVA-RECREATIVA DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADAUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	220/25	10-12-2020	10-12-2020	3,450,311.22	3,450,311.22	3,450,311.22	3,450,311.22	3,450,311.22	Metros Cuadrados	3,000.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200501892771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	16,362,804.42	16,362,804.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SANEAMIENTO FINANCIERO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36540/01	01-01-2020	31-12-2020	16,362,804.42	16,362,804.42	16,362,804.42	16,362,804.42	16,362,804.42	Piezas	12.00	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200501892780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	803,758.80	803,758.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO ZDA. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/26	10-09-2020	11-11-2020	803,758.80	803,758.80	803,758.80	803,758.80	803,758.80	Metros Cuadrados	1,425.00	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200101701443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,689,600.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 4TA. ETAPA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA		29-04-2020	29-05-2020	3,689,600.41	3,689,600.41	3,689,600.41	3,689,600.41	3,689,600.41	Metros Cuadrados	1,200.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200101701767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,999,879.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/16/20	08-04-2020	31-08-2020	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	4,999,879.93	Metros Cuadrados	300.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200101701445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,399,863.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 2da. ETAPA, ZACAMULPA HUITZILAPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/05/IR/FOR TAMUNDF/20	29-04-2020	29-04-2020	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	2,399,863.75	Metros Cuadrados	850.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200101701772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,993,113.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, SERVICIOS Y GRADAS 4ta. ETAPA , SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	1236/220/19/20	30-06-2020	28-08-2020	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	4,993,113.63	Metros Cuadrados	750.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201710035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,995,221.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1ra. ETAPA EN LA ESC. PREPARATORIA DE AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	36570/0012	25-03-2020	22-06-2020	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	4,995,221.93	Metros Cuadrados	406.98	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200101703568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	3,639,323.46	3,117,128.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (VOLUMENES)	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35838/02	20-02-2020	31-12-2020	3,117,128.00	3,117,128.00	3,117,128.00	3,117,128.00	3,117,128.00	Metros cúbicos	100.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200101703573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,449,641.00	1,288,992.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONDUCCION DE VOLUMES DE AGUA	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	35840/03	20-02-2020	31-12-2020	1,288,992.37	1,288,992.37	1,288,992.37	1,288,992.37	1,288,992.37	Metros cúbicos	100.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,913,687.33	3,888,561.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE AV. DEL TRABAJO 1ERA ETAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS APIPILHUASCO MUNICIPIO DE TEPETLAOXOTOC	México	Tepetlaoxtoc	MUNICIPIO DE TEPETLAOXOTOC	TEPE- /FORTAMU NDF/001/L PN/OP/PU /2020	22-05-2020	20-07-2020	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	3,888,561.55	Metros Cuadrados	2,209.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones