

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX21010188868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	1,697,984.00	1,697,983.45	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS	México	Juchitepec	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC.	JUC/FORTA/005/2021	01-03-2021	30-04-2021	1,697,983.45	1,697,983.45	1,697,983.45	1,697,983.45	1,697,983.45	Vehiculos	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,799,663.32	1,799,663.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 3RA. ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZILAPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45830/ 0001	25-03-2021	04-06-2021	0.00	1,799,663.32	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	947	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 2DA. ETAPA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS HUITZILAPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45862/ 0006	15-03-2021	15-06-2021	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201939766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE LA CASA EJIDAL DE SAN PEDRO TULTEPEC 2DA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45895/ 0025	15-03-2021	05-05-2021	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	160	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201939815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,115,272.69	6,115,272.69	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LERMA DE VASCO DE QUIROGA A RIO OCOYOACAC 1RA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45898/ 0027	08-03-2021	31-05-2021	0.00	6,115,272.69	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2600	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201939849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESC. PREPARATORIA 201 1RA. ETAPA, COL. GUADALUPE, LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45899/ 0028	30-04-2021	30-07-2021	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	250	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201941817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,850,000.00	1,850,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RETRANQUE Y ESCALINATA DEL LADO NORTE EN LA COL. CRISTO REY, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45886/ 0017	01-04-2021	30-06-2021	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201941299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL Y MÓDULO DE ESCALERAS, SAN ORENZO HUITZILAPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45856/ 0003	10-04-2021	30-06-2021	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	800	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201939590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,520,000.00	2,520,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE MURO DE FACHADA EXTERIOR DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45892/ 0022	30-04-2021	30-06-2021	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5000	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201939859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SANTIAGO ANALCO 2DA. ETAPA, SANTIAGO ANALCO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45900/ 0029	16-04-2021	30-05-2021	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201941828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COL. CENTRO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45889/ 0020	30-04-2021	30-07-2021	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO HUITZILAPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45860/ 0005	25-03-2021	23-06-2021	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	393.39	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201938442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZILAPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45863/ 0007	26-04-2021	15-07-2021	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13.5	100 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201938568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,600,000.00	4,600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC 2DA. ETAPA,ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45868/ 0011	18-03-2021	30-07-2021	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400	100 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201939561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,470,000.00	3,470,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 2DA. ETAPA. COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45890/ 0021	30-04-2021	30-07-2021	0.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5000	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201939696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,220,000.00	2,220,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 2DA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45894/ 0024	30-04-2021	30-06-2021	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	120	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX21020193779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TULTEPEC 1RA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45897/ 0026	08-03-2021	25-06-2021	991,062.40	3,000,000.00	991,062.40	991,062.40	991,062.40	Metros Cuadros	160	33.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201941824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COL. CENTRO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45888/ 0019	27-04-2021	30-06-2021	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	15	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN 2DA. ETAPA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45853/ 0002	08-03-2021	08-07-2021	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	366.11	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,999,547.33	3,999,547.33	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SAN LORENZO HUITZILAPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45857/ 0004	26-03-2021	21-06-2021	0.00	3,999,547.33	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	760.78	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201938573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 10MA. ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45873/ 0014	01-04-2021	31-05-2021	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	26600	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201938615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO PARA SERVICIO DE LA ESC. PREPARATORIA SAN MIGUEL AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45875/ 0016	01-04-2021	30-06-2021	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	406.98	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201939862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,740,000.00	1,740,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 4TA. ETAPA, TODO EL MUNICIPIO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-04-2021	29-12-2021	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	3000000	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201941832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y RESGUARDO DE PATRULLAS, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA. COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45893/ 0023	30-04-2021	30-06-2021	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	120	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201938454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA EJIDAL 5TA. ETAPA. BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45866/ 0009	22-03-2021	05-07-2021	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	935	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201941730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,310,000.00	1,310,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNICIPAL 3RA. ETAPA,SANTA MARIA ATARASQUILLO	México	Lerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45872/ 0013	01-04-2021	31-05-2021	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	3000000	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201938409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 2DA. ETAPA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS HUITZIZIAPAN	México	Jerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA		15-03-2021	15-06-2021	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201938448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,950,000.00	3,950,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA. ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	México	Jerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45864/ 0008	26-04-2021	07-07-2021	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	935	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201938459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA, CAMPO DE FUTBOL Y CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, SANTA CATARINA	México	Jerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45867/ 0010	19-04-2021	12-07-2021	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6272	100 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201939542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,100,000.00	6,100,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Jerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45887/ 0018	01-04-2021	30-06-2021	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	380	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201941701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 6TA. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Jerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45869/ 0012	01-04-2021	31-05-2021	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	26600	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201941812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO, SAN MATEO ATARASQUILLO, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Jerma	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45874/ 0015	01-04-2021	31-05-2021	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210101888157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,798,193.16	1,798,119.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LETREROS EN DIFERENTES ACCESOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45430	07-04-2021	09-04-2021	1,798,119.00	1,798,119.00	1,798,119.00	1,798,119.00	1,798,119.00	0.00	Luminaria	119	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101888170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45433	01-06-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	353.92	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101888185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DIF EN BARRIO ZIMAPAN	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45434	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101888192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SANTA MARIA CALIACAC (BASE DE OPERACIONES MULTIPLES - ANTIRRABICO)	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45469	01-09-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	134	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones