

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210302002733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,174,438.29	1,174,417.98	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL CAD. 0+000 AL 0+109	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47267; FORTAMUN DF-08-2021	22-06-2021	23-07-2021	1,174,417.98	1,174,417.98	1,174,417.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	746.65	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002821	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,810.50	1,442,262.07	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EL PINO	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47268; FORTAMUN D-09-2021	27-07-2021	25-08-2021	1,442,262.07	1,442,262.07	1,442,262.07	0.00	0.00	Metros Cuadrados	585.95	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302005490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	596,837.22	596,837.22	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CERRADA DE MISIONEROS, DEL CAD 0+000 AL 0+135	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47271; FORTAMUN DF-12-2021	23-08-2021	21-09-2021	594,521.14	594,521.14	594,521.14	0.00	0.00	Metros Cuadrados	812	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302003225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	371,882.71	371,882.71	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHIMALPA, DEL CAD. 0+000 AL 0+300	México	Chiautla	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47275; FORTAMUN DF-14-2021	27-08-2021	25-09-2021	371,882.71	371,882.71	371,882.71	0.00	0.00	Metros lineales	300	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,582,000.00	2,582,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE XALAPANGO	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47269; FORTAMUN DF-10-2021	27-07-2021	25-08-2021	2,579,736.88	2,579,736.88	2,579,736.88	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3616.6	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002999	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,581,160.00	2,579,829.27	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ZARAGOZA	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47270; FORTAMUN DF-11-2021	26-07-2021	24-08-2021	2,579,829.27	2,579,829.27	2,579,829.27	2,579,829.27	2,579,829.27	Metros Cuadrados	2387	2387	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201937858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,999,547.33	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SAN LORENZO HUITZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	1	45857/ 0004	26-03-2021	21-06-2021	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	760.78	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201938459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA, CAMPO DE FUTBOL Y CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, SANTA CATARINA	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45867/ 0010	19-04-2021	12-07-2021	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6272	6272	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201939542	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,100,000.00	6,100,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45887/ 0018	01-04-2021	30-06-2021	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	380	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201939561	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,470,000.00	3,470,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA ZDA. ETAPA. COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45890/ 0021	30-04-2021	30-07-2021	0.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201939815	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,115,272.69	6,115,272.69	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LERMA DE VASCO DE QUIROGA A RIO OCOYOACAC 1RA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45898/ 0027	08-03-2021	31-05-2021	3,903,414.84	6,115,272.69	3,903,414.84	3,903,414.84	3,903,414.84	Metros Cuadrados	2600	1650	63.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201941299	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL Y MÓDULO DE ESCALERAS, SAN ORENZO HUITZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	1	45856/ 0003	10-04-2021	30-06-2021	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201937810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,799,663.32	1,800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 3RA. ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZILAPAN	México	Lerma	Deporte	1	45830/ 0001	25-03-2021	04-06-2021	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	947	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201937846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN ZDA. ETAPA	México	Lerma	Urbanización	1	45853/ 0002	08-03-2021	08-07-2021	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	366.11	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201938568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,600,000.00	4,600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC ZDA. ETAPA,ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45868/ 0011	18-03-2021	30-07-2021	3,321,356.87	4,600,000.00	3,321,356.87	3,321,356.87	3,321,356.87	Metros Cuadrados	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201938573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 10MA. ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45873/ 0014	01-04-2021	31-05-2021	1,496,339.21	2,500,000.00	1,496,339.21	1,496,339.21	1,496,339.21	Metros Cuadrados	26600	26600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201939696	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,220,000.00	2,220,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA ZDA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45894/ 0024	30-04-2021	30-06-2021	952,050.15	2,220,000.00	952,050.15	952,050.15	952,050.15	Metros Cuadrados	120	51	42.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 6TA. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45869/ 0012	01-04-2021	31-05-2021	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	26600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COL. CENTRO	México	Lerma	Urbanización	1	45888/ 0019	27-04-2021	30-06-2021	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	15	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201937886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO HUITZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	1	45860/ 0005	25-03-2021	23-06-2021	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	393.39	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201938615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO PARA SERVICIO DE LA ESC. PREPARATORIA SAN MIGUEL AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45875/ 0016	01-04-2021	30-06-2021	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	406.98	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201941730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,310,000.00	1,310,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNICIPAL 3RA. ETAPA,SANTA MARIA ATARASQUILLO	México	Lerma	Urbanización	1	45872/ 0013	01-04-2021	31-05-2021	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3000000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COL. CENTRO	México	Lerma	Urbanización	1	45889/ 0020	30-04-2021	30-07-2021	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201939766	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE LA CASA EJIDAL DE SAN PEDRO TULTEPEC 2DA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45895/ 0025	15-03-2021	05-05-2021	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	160	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201937888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 2DA. ETAPA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS HUITZIZIAPAN	México	Lerma	Deporte	1	45862/ 0006	15-03-2021	15-06-2021	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201938448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,950,000.00	3,950,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA. ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45864/ 0008	26-04-2021	07-07-2021	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	935	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y RESGUARDO DE PATRULLAS, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA. COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Seguridad	1	45893/ 0023	30-04-2021	30-06-2021	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	120	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201938454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA EJIDAL STA. ETAPA. BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45866/ 0009	22-03-2021	05-07-2021	3,531,718.32	4,500,000.00	3,531,718.32	3,531,718.32	3,531,718.32	Metros Cuadrados	935	730	78.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201939849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESC. PREPARATORIA 201 1RA. ETAPA, COL. GUADALUPE, LA CIÉNEGA	México	Lerma	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45899/ 0028	30-04-2021	30-07-2021	860,160.65	3,000,000.00	860,160.65	860,160.65	860,160.65	Metros Cuadrados	250	70	28.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201939779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TULTEPEC 1RA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45897/ 0026	08-03-2021	25-06-2021	1,352,688.79	3,000,000.00	1,352,688.79	1,352,688.79	1,352,688.79	Metros Cuadrados	160	72	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201939859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SANTIAGO ANALCO 2DA. ETAPA, SANTIAGO ANALCO	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45900/ 0029	16-04-2021	30-05-2021	3,161,637.49	3,500,000.00	3,161,637.49	3,161,637.49	3,161,637.49	Metros Cuadrados	1200	1090	90.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201939862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,740,000.00	1,740,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 4TA. ETAPA, TODO EL MUNICIPIO	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-04-2021	29-12-2021	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3000000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201938442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45863/ 0007	26-04-2021	15-07-2021	967,707.31	1,250,000.00	967,707.31	967,707.31	967,707.31	Metros Cuadrados	13.5	13.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201939590	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,520,000.00	2,520,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE MURO DE FACHADA EXTERIOR DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Educación	1	45892/ 0022	30-04-2021	30-06-2021	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO, SAN MATEO ATARASQUILLO, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	Urbanización	1	45874/ 0015	01-04-2021	31-05-2021	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,850,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RETRANQUE Y ESCALINATA DEL LADO NORTE EN LA COL. CRISTO REY, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Urbanización	1	45886/ 0017	01-04-2021	30-06-2021	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210101888192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SANTA MARIA CALIACAC (BASE DE OPERACIONES MULTIPLES - ANTIRRABICO)	México	Teoloyucan	Seguridad	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45469	01-09-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	134	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210101888170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN	México	Teoloyucan	Salud	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45433	01-06-2021	31-08-2021	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	353.92	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210101888185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DIF EN BARRIO ZIMAPAN	México	Teoloyucan	Salud	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45434	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302005464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACABADO CON PIEDRA LAMINADA DE LA AV. DEL TRABAJO 2DA. ETAPA	México	Tepetlaoxtoc	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	093/2021/FO RTAMUNDF/0016	26-04-2021	09-07-2021	4,000,000.00	3,999,991.60	3,833,532.86	3,833,532.86	3,833,532.86	Metros Cuadrados	1881	1802	95.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	