

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210302002987	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,582,000.00	2,579,736.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE XALAPANGO	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47269;	27-07-2021	25-08-2021	2,579,736.88	2,579,736.88	2,579,736.88	2,579,736.88	2,579,736.88	Metros Cuadrados	1	3616.6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210302005490	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	596,837.22	594,521.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CERRADA DE MISIONEROS, DEL CAD 0+000 AL 0+135	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47271;	23-08-2021	21-09-2021	594,521.14	594,521.14	594,521.14	594,521.14	594,521.14	Metros Cuadrados	746.65	812	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210302003225	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	371,882.71	371,249.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHIMALPA, DEL CAD. 0+000 AL 0+300	México	Chiautla	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47275;	27-08-2021	25-09-2021	371,249.57	371,249.57	371,249.57	371,249.57	371,249.57	Metros lineales	746.65	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210302002821	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,442,810.50	1,442,262.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EL PINO	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47268;	27-07-2021	25-08-2021	1,442,262.07	1,442,262.07	1,442,262.07	1,442,262.07	1,442,262.07	Metros Cuadrados	746.65	585.95	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210302002733	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,174,438.29	1,174,417.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL CAD. 0+000 AL 0+109	México	Chiautla	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47267;	22-06-2021	23-07-2021	1,174,417.98	1,174,417.98	1,174,417.98	1,174,417.98	1,174,417.98	Metros Cuadrados	51	746.65	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201937846	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN ZDA. ETAPA	México	Lerma	Urbanización	1	45853/ 0002	08-03-2021	08-07-2021	2,999,982.53	2,999,982.53	2,999,982.53	2,999,982.53	2,999,982.53	Metros Cuadrados	1	366.11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201938615	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO PARA SERVICIO DE LA ESC. PREPARATORIA SAN MIGUEL AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45875/ 0016	01-04-2021	30-06-2021	1,496,339.21	1,496,339.21	1,496,339.21	1,496,339.21	1,496,339.21	Metros lineales	1	406.98	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201941730	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,310,000.00	1,310,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNICIPAL 3RA. ETAPA,SANTA MARIA ATARASQUILLO	México	Lerma	Urbanización	1	45872/ 0013	01-04-2021	31-05-2021	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201941824	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COL. CENTRO	México	Lerma	Urbanización	1	45888/ 0019	27-04-2021	30-06-2021	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201939542	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,100,000.00	6,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, SAN JOSÉ EL LLANITO	México	Lerma	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45887/ 0018	01-04-2021	30-06-2021	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201941828	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COL. CENTRO	México	Lerma	Urbanización	1	45889/ 0020	30-04-2021	30-07-2021	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210201938573	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 10MA. ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45873/ 0014	01-04-2021	31-05-2021	2,493,691.31	2,500,000.00	2,493,691.31	2,493,691.31	2,493,691.31	Metros Cuadrados	700	26600	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201939561	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,470,000.00	3,470,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 2DA. ETAPA. COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45890/ 0021	30-04-2021	30-07-2021	3,469,242.99	3,470,000.00	3,469,242.99	3,469,242.99	3,469,242.99	Metros Cuadrados	700	5000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201941812	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO, SAN MATEO ATARASQUILLO, SAN MATEO ATARASQUILLO	México	Lerma	Urbanización	1	45874/ 0015	01-04-2021	31-05-2021	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201937858	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,999,547.33	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	1	45857/ 0004	26-03-2021	21-06-2021	3,999,547.33	4,000,000.00	3,999,547.33	3,999,547.33	3,999,547.33	Metros Cuadrados	947	760.78	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201938448	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,950,000.00	3,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA. ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45864/ 0008	26-04-2021	07-07-2021	3,948,552.60	3,950,000.00	3,948,552.60	3,948,552.60	3,948,552.60	Metros Cuadrados	393.39	935	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201939590	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,520,000.00	2,520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE MURO DE FACHADA EXTERIOR DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Educación	1	45892/ 0022	30-04-2021	30-06-2021	2,519,491.50	2,520,000.00	2,519,491.50	2,519,491.50	2,519,491.50	Metros Cuadrados	400	5000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201939815	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,115,272.69	6,115,272.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LERMA DE VASCO DE QUIROGA A RIO OCOYOACAC 1RA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45898/ 0027	08-03-2021	31-05-2021	6,082,366.15	6,115,272.69	6,082,366.15	6,082,366.15	6,082,366.15	Metros Cuadrados	400	2580	99.23077	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201937888	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 2DA. ETAPA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS HUITZIZIAPAN	México	Lerma	Deporte	1	45862/ 0006	15-03-2021	15-06-2021	4,048,141.47	4,500,000.00	4,048,141.47	4,048,141.47	4,048,141.47	Metros Cuadrados	195	630	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201939779	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TULTEPEC 1RA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45897/ 0026	08-03-2021	25-06-2021	2,985,454.49	3,000,000.00	2,985,454.49	2,985,454.49	2,985,454.49	Metros Cuadrados	195	160	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210201941299	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL Y MÓDULO DE ESCALERAS, SAN ORENZO HUITZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	1	45856/ 0003	10-04-2021	30-06-2021	2,779,128.38	2,800,000.00	2,779,128.38	2,779,128.38	2,779,128.38	Metros Cuadrados	0.52	800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201941817	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RETRANQUE Y ESCALINATA DEL LADO NORTE EN LA COL. CRISTO REY, SAN MIGUEL AMEYALCO	México	Lerma	Urbanización	1	45886/ 0017	01-04-2021	30-06-2021	1,849,484.64	1,850,000.00	1,849,484.64	1,849,484.64	1,849,484.64	Metros Cuadrados	0.52	80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201938442	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45863/ 0007	26-04-2021	15-07-2021	1,231,494.99	1,250,000.00	1,231,494.99	1,231,494.99	1,231,494.99	Metros Cuadrados	393.39	13.5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201938454	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA EJIDAL STA. ETAPA. BARRANCA GRANDE TALMIMILOLPAN	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45866/ 0009	22-03-2021	05-07-2021	4,498,060.39	4,500,000.00	4,498,060.39	4,498,060.39	4,498,060.39	Metros Cuadrados	393.39	935	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201939696	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,220,000.00	2,220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 2DA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45894/ 0024	30-04-2021	30-06-2021	2,199,057.51	2,220,000.00	2,199,057.51	2,199,057.51	2,199,057.51	Metros Cuadrados	400	120	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201941701	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,999,505.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 6TA. ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO	México	Lerma	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45869/ 0012	01-04-2021	31-05-2021	1,999,505.78	1,999,505.78	1,999,505.78	1,999,505.78	1,999,505.78	Metros Cuadrados	0.52	26600	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201938409	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 2DA. ETAPA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS HUITZIZIAPAN	México	Lerma	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA		15-03-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201939766	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE LA CASA EJIDAL DE SAN PEDRO TULTEPEC 2DA. ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45895/ 0025	15-03-2021	05-05-2021	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201939849	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESC. PREPARATORIA 201 1RA. ETAPA, COL. GUADALUPE, LA CIÉNEGA	México	Lerma	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45899/ 0028	30-04-2021	30-07-2021	1,818,108.00	3,000,000.00	1,818,108.00	1,818,108.00	1,818,108.00	Metros Cuadrados	1	150	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201939859	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SANTIAGO ANALCO 2DA. ETAPA, SANTIAGO ANALCO	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45900/ 0029	16-04-2021	30-05-2021	3,447,500.00	3,500,000.00	3,447,500.00	3,447,500.00	3,447,500.00	Metros Cuadrados	1	1200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210201941832	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y RESGUARDO DE PATRULLAS, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA. COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	México	Lerma	Seguridad	1	45893/ 0023	30-04-2021	30-06-2021	1,910,985.17	1,910,985.17	1,910,985.17	1,910,985.17	1,910,985.17	Metros Cuadrados	2	120	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201937810	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,799,663.32	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 3RA. ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZILAPAN	México	Lerma	Deporte	1	45830/ 0001	25-03-2021	04-06-2021	1,799,663.32	1,800,000.00	1,799,663.32	1,799,663.32	1,799,663.32	Metros cuadrados de construcción	1450	947	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201937886	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACION MUNICIPAL DE SAN LORENZO HUITZILAPAN	México	Lerma	Urbanización	1	45860/ 0005	25-03-2021	23-06-2021	3,996,824.29	4,000,000.00	3,996,824.29	3,996,824.29	3,996,824.29	Metros Cuadrados	1450	393.39	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201938459	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA, CAMPO DE FUTBOL Y CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, SANTA CATARINA	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45867/ 0010	19-04-2021	12-07-2021	5,596,281.72	6,000,000.00	5,596,281.72	5,596,281.72	5,596,281.72	Metros Cuadrados	1450	6272	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201938568	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,600,000.00	4,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC. PRIM. CUAHTÉMOC 2DA. ETAPA,ZACAMULPA TLALMIMILPAN	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45868/ 0011	18-03-2021	30-07-2021	4,599,287.08	4,600,000.00	4,599,287.08	4,599,287.08	4,599,287.08	Metros Cuadrados	1450	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201939862	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,740,000.00	1,740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 4TA. ETAPA, TODO EL MUNICIPIO	México	Lerma	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		30-04-2021	29-12-2021	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	Metros Cuadrados	2	3000000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210101888170	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN	México	Teoloyucan	Salud	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45433	01-06-2021	31-08-2021	4,000,000.00	4,000,000.00	2,036,169.52	2,036,169.52	2,036,169.52	Metros Cuadrados	1224	180.16	50.90416	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210302005464	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,991.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACABADO CON PIEDRA LAMINADA DE LA AV. DEL TRABAJO ZDA. ETAPA	México	Tepetlaoxtoc	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	093/2021/FOR TAMUNDF/0016	26-04-2021	09-07-2021	3,999,991.60	3,999,991.60	3,999,991.60	3,999,991.60	3,999,991.60	Metros Cuadrados	746.65	1881	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones