

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX220102065801	Proyecto de inversión	2022	715,099.96	715,099.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN		02-05-2022	31-10-2022	178,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1787.75	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX220102065841	Proyecto de inversión	2022	3,520,414.93	3,520,414.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAÍSO DE CALLE NUEVA ATZACOALCO A LA AVENIDA BERRIOZÁBAL DEL KM 0+480 AL KM 1+060	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53788	01-04-2022	30-06-2022	880,103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3178.19	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX220102065861	Proyecto de inversión	2022	2,124,254.38	2,124,254.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SANTIAGO DE CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53791	01-04-2022	30-06-2022	531,063.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2510.34	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX220102065806	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO A BASE DE BALIZAMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53782	02-05-2022	31-10-2022	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	116769	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones