

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201937810	Proyecto de inversión	2021	1,799,663.32	1,799,663.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 3RA. ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45830/0001	25-03-2021	04-06-2021	1,799,663.32	1,799,663.32	1,799,663.32	1,799,663.32	1,799,663.32	Metros cuadrados de construcción	947	947	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201941832	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	1,910,985.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y RESGUARDO DE PATRULLAS, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 1RA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45893/0023	30-04-2021	30-06-2021	1,910,985.17	1,910,985.17	1,910,985.17	1,910,985.17	1,910,985.17	Metros Cuadrados	120	120	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201939561	Proyecto de inversión	2021	3,470,000.00	3,469,242.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DE LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 2DA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45890/0021	30-04-2021	30-07-2021	3,469,242.99	3,469,242.99	3,469,242.99	3,469,242.99	3,469,242.99	Metros Cuadrados	5000	5000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201939696	Proyecto de inversión	2021	2,220,000.00	2,199,057.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 2DA. ETAPA, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45894/0024	30-04-2021	30-06-2021	2,199,057.51	2,199,057.51	2,199,057.51	2,199,057.51	2,199,057.51	Metros Cuadrados	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201937858	Proyecto de inversión	2021	3,999,547.33	3,999,547.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1	45857/0004	26-03-2021	21-06-2021	3,999,547.33	3,999,547.33	3,999,547.33	3,999,547.33	3,999,547.33	3,999,547.33	Metros Cuadrados	760.78	760.78	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201938454	Proyecto de inversión	2021	4,500,000.00	4,498,060.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA EJIDAL STA. ETAPA. BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45866/0009	22-03-2021	05-07-2021	4,498,060.39	4,498,060.39	4,498,060.39	4,498,060.39	4,498,060.39	4,498,060.39	Metros Cuadrados	935	935	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201938615	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,496,339.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO PARA SERVICIO DE LA ESC. PREPARATORIA SAN MIGUEL AMEYALCO, SAN MIGUEL AMEYALCO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45875/0016	01-04-2021	30-06-2021	1,496,339.21	1,496,339.21	1,496,339.21	1,496,339.21	1,496,339.21	1,496,339.21	Metros lineales	406.98	406.98	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201939849	Proyecto de inversión	2021	3,000,000.00	2,996,585.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESC. PREPARATORIA 201 1RA. ETAPA, COL. GUADALUPE, LA CIÉNEGA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45899/0028	30-04-2021	30-07-2021	2,996,585.00	2,996,585.00	2,996,585.00	2,996,585.00	2,996,585.00	2,996,585.00	Metros Cuadrados	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201939859	Proyecto de inversión	2021	3,500,000.00	3,447,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SANTIAGO ANALCO 2DA. ETAPA, SANTIAGO ANALCO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45900/0029	16-04-2021	30-05-2021	3,447,500.00	3,447,500.00	3,447,500.00	3,447,500.00	3,447,500.00	3,447,500.00	Metros Cuadrados	1200	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201937846	Proyecto de inversión	2021	3,000,000.00	2,999,982.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN 2DA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1	45853/0002	08-03-2021	08-07-2021	2,999,982.53	2,999,982.53	2,999,982.53	2,999,982.53	2,999,982.53	2,999,982.53	Metros Cuadrados	366.11	366.11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201938442	Proyecto de inversión	2021	1,250,000.00	1,231,494.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45863/0007	26-04-2021	15-07-2021	1,231,494.99	1,231,494.99	1,231,494.99	1,231,494.99	1,231,494.99	1,231,494.99	Metros Cuadrados	13.5	13.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201938448	Proyecto de inversión	2021	3,950,000.00	3,948,552.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA. ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	45864/0008	26-04-2021	07-07-2021	3,948,552.60	3,948,552.60	3,948,552.60	3,948,552.60	3,948,552.60	3,948,552.60	Metros Cuadrados	935	935	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

