

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 5 | MEX210101888587 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | ADQUISICION DE UNIFORMES | Chalco | | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE CHALCO | 44410 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Computadoras | 394 | 0 | 0 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210302002733 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 1,174,438.29 | 1,174,417.98 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL CAD. 0+000 AL 0+109 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | VDF-08-2021 | 22-06-2021 | 23-07-2021 | 1,174,417.98 | 1,174,417.98 | 1,174,417.98 | 1,174,417.98 | 1,174,417.98 | Metros Cuadrados | 746.65 | 746.65 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210302002821 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 1,442,810.50 | 1,442,262.07 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EL PINO | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | IND-09-2021 | 27-07-2021 | 25-08-2021 | 1,442,262.07 | 1,442,262.07 | 1,442,262.07 | 1,442,262.07 | 1,442,262.07 | Metros Cuadrados | 585.95 | 585.95 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210302005490 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 596,837.22 | 594,521.14 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CERRADA DE MISIONEROS, DEL CAD 0+000 AL 0+135 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | VDF-12-2021 | 23-08-2021 | 21-09-2021 | 594,521.14 | 594,521.14 | 594,521.14 | 594,521.14 | 594,521.14 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210302002987 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 2,582,000.00 | 2,579,736.88 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE XALAPANGO | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | VDF-10-2021 | 27-07-2021 | 25-08-2021 | 2,579,736.88 | 2,579,736.88 | 2,579,736.88 | 2,579,736.88 | 2,579,736.88 | Metros Cuadrados | 3616.6 | 3616.6 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210302003225 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 371,882.71 | 371,249.57 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHIMALPA, DEL CAD. 0+000 AL 0+300 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | VDF-14-2021 | 27-08-2021 | 25-09-2021 | 371,249.57 | 371,249.57 | 371,249.57 | 371,249.57 | 371,249.57 | Metros lineales | 300 | 300 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210302002999 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 2,581,160.00 | 2,579,829.27 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ZARAGOZA | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | VDF-11-2021 | 26-07-2021 | 24-08-2021 | 2,579,829.27 | 2,579,829.27 | 2,579,829.27 | 2,579,829.27 | 2,579,829.27 | Metros Cuadrados | 2387 | 2387 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210101888868 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 1,697,984.00 | 1,697,983.45 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS | Juchitepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC. | A/005/2021 | 01-03-2021 | 30-04-2021 | 1,697,983.45 | 1,697,983.45 | 1,697,983.45 | 1,697,983.45 | 1,697,983.45 | Vehiculos | 3 | 3 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210201941812 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 1,300,000.00 | 0.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO, SAN MATEO ATARASQUILLO, SAN MATEO ATARASQUILLO | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | 1 | 45874/ 0015 | 01-04-2021 | 31-05-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210201938573 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 2,500,000.00 | 2,498,730.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 10MA. ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE LERMA | 45873/ 0014 | 01-04-2021 | 31-05-2021 | 2,498,730.00 | 2,498,730.00 | 2,498,730.00 | 2,498,730.00 | 2,498,730.00 | Metros Cuadrados | 26600 | 26600 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210201941730 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 1,310,000.00 | 0.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNICIPAL 3RA. ETAPA,SANTA MARIA ATARASQUILLO | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | 1 | 45872/ 0013 | 01-04-2021 | 31-05-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 5 | MEX210201941828 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 1,200,000.00 | 0.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COL. CENTRO | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | 1 | 45889/ 0020 | 30-04-2021 | 30-07-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Piezas | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

