

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202086834	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	747,216.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE OTUMBA	México	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	OTU/22-08-IR/FORTA MUNDF/2022	06-06-2022	30-06-2022	747,216.33	747,216.33	747,216.33	747,216.33	747,216.33	Metros lineales	750	750	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102065861	Proyecto de inversión	2022	2,124,254.38	2,124,254.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA SANTIAGO DE CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53791	01-04-2022	30-06-2022	1,062,127.19	2,121,218.93	2,121,218.93	636,365.68	636,365.68	Metros Cuadrados	2510.34	125.52	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102065801	Proyecto de inversión	2022	715,099.96	715,099.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN		02-05-2022	31-10-2022	357,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1787.75	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102065841	Proyecto de inversión	2022	3,520,414.93	3,520,414.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAÍSO DE CALLE NUEVA ATZACOALCO A LA AVENIDA BERRIOZÁBAL DEL KM 0+480 AL KM 1+060	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53788	01-04-2022	30-06-2022	1,822,527.75	3,520,260.03	3,520,260.03	1,822,527.75	1,822,527.75	Metros Cuadrados	3178.19	1906.8	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones