

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131817	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA. ETAPA, COL. VAE DE LERMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53818/0025	18-04-2022	29-07-2022	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	150	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación) solicitud de la responsable del srft y slavamen Arq. roció Sánchez se devuelven folios para atención en observaciones y cancelación de fol. Sin observaciones
2022	3	MEX220302136584	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,000.00	390,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, VILLA DONATO GUERRA	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	56728/0013	25-05-2022	08-06-2022	386,478.74	390,000.00	386,478.74	386,478.74	386,478.74	Metros Cuadrados	191.78	190	99.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302139179	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	212,776,339.88	212,776,339.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Huixquilucan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Huixquilucan	56256	01-08-2022	31-12-2022	6,338,361.65	6,338,361.65	0.00	0.00	0.00	Equipo de seguridad	612	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación)Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda,
2022	3	MEX220302131170	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TERMINACIÓN DE ACABADOS EN AUDITORIO MUNICIPAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	1474	01-03-2022	30-05-2022	1,248,875.79	1,250,000.00	1,248,875.79	1,248,875.79	1,248,875.79	Metros Cuadrados	1100	1100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación) solicitud de responsable Arq.Rocio Sanchez del municipio de Lerma solicita se devuelvan folios para atención en observaciones y cancelación de fol. Sin observaciones
2022	3	MEX220302131153	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SALON DE USOS MÚLTIPLES	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53775/0001	07-06-2022	12-07-2022	714,261.72	2,000,000.00	714,261.72	714,261.72	714,261.72	Metros cúbicos	50.7	18	35.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación) solicitud de responsable Arq.Rocio Sanchez del municipio de Lerma solicita se devuelvan folios para atención en observaciones y cancelación de fol. Sin observaciones
2022	3	MEX220302131181	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,202,860.67	4,202,860.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53780/0004	15-04-2022	15-08-2022	0.00	4,202,860.67	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	998	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación)se cancelan para no duplicar información a petición de la responsable del municipio de Lerma
2022	3	MEX220302131483	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS DE LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53792/0012	18-04-2022	31-08-2022	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	620	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación)se cancelan para no duplicar información a petición de la responsable del municipio ar. Rocio Sánchez Lerma y (obs1: (observación) solicitud de la responsable del srft y slavamen Arq. roció Sánchez se devuelven folios para atención en observaciones y cancelación de fol. Sin observaciones
2022	3	MEX220302131749	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL DE LA ESC. PREPARATORIA OFICIAL NO.23 2DA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	53815/0022	18-04-2022	31-08-2022	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	250	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación) solicitud de la responsable del srft y slavamen Arq. roció Sánchez se devuelven folios para atención en observaciones y cancelación de fol. Sin observaciones
2022	3	MEX220302130296	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,112,524.34	28,112,524.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zumpango		30-05-2022	25-12-2022	14,056,262.20	14,056,262.20	14,056,262.20	14,056,262.20	14,056,262.20	Metros Cuadrados	2578.61	1300	50.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130299	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,335,794.49	11,335,794.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA ZUMPANGO - TIZAYUCA DESDE VIADUCTO BICENTENARIO A CONJUNTO URBANO ACACIAS	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Municipio de Zumpango		10-08-2022	23-09-2022	11,335,794.49	11,335,794.49	5,667,897.25	5,667,897.25	0.00	Metros Cuadrados	11712	6000	51.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131160	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL Y CAMARA DE SEGURIDAD.	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Lerma	53776/0002	04-04-2022	15-06-2022	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	715	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación)no esta subiendo fotografias y su información esta en ceros físico y financiero , trimestre:3.D, usuario:martintoleo ch, fecha:2022-10-05), obs2: (observación)no esta subiendo fotografias y su información esta en ceros físico y financiero , trimestre:3.D, usuario:martintoleo ch, fecha:2022-10-05)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131668	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESPECIALES EN PLAZA JJADA Y PATIO DE MANIOBRAS	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53812/0019	18-04-2022	31-08-2022	2,492,985.76	5,000,000.00	2,492,985.76	2,492,985.76	2,492,985.76	Metros Cuadrados	625	315	50.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: no esta subiendo fotografías y su información esta en ceros físico y financiero , trimestre:3.0, usuario:martintoleo)
2022	3	MEX220302131848	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LERMA DE TRINIDAD PADILLA A MARIA ORTEGA MONROY	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53820/0027	18-04-2022	31-08-2022	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1500	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: solicitud de la responsable del srft y siavamen Arq. rocío Sánchez se devuelven folios para atención en observaciones y cancelación de los que están con error Sin observaciones
2022	3	MEX220302138799	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,224.05	234,224.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ARCO DE ACCESO A CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	FORTAMUN/001/2022	22-08-2022	20-09-2022	0.00	234,224.05	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: no se cuenta con as fotografías de las obras. Se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libetheayilo
2022	3	MEX220302130298	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,305,170.24	6,305,170.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zumpango		22-06-2022	20-09-2022	3,152,585.13	3,152,585.13	3,152,585.13	3,152,585.13	3,152,585.13	Metros Cuadrados	3823.63	2000	52.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131408	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, MONTACARGAS Y AMPLIACION DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53783/0005	04-04-2022	15-07-2022	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	850	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:se cancelan para no duplicar información a petición de la responsable del municipio sr. Rocío Sánchez Lerma y renvía 16 folios del
2022	3	MEX220302131453	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	TERMINACION DE DEPORTIVA ATARASQUILLO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Lerma	53790/0011	01-05-2022	15-07-2022	1,459,148.47	2,500,000.00	1,459,148.47	1,459,148.47	1,459,148.47	Metros Cuadrados	26600	15500	58.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: No se cuenta con as fotografías de las obras. Se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libetheayilo
2022	3	MEX220302131556	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA (AREA ADMINISTRATIVA, AULAS, MODULO SANITARIO, PLAZA CIVICA)	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	53796/0014	05-10-2022	05-10-2022	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	500	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: petición de responsable del municipio de Lerma Arq. Rocío Sánchez se cancelan para no duplicar y el día 07/octubre /22 envía 16 folios del
2022	3	MEX220302131663	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53809/0017	18-04-2022	31-08-2022	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: no esta subiendo fotografías y su información esta en ceros físico y financiero , trimestre:3.0, usuario:martintoleo)
2022	3	MEX220302131670	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	TERMINACION DE INSTALACIONES ESPECIALES EN PLAZA JJADI Y PATIO DE MANIOBRAS	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53813/0020	18-04-2022	31-08-2022	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1500	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: no esta subiendo fotografías y su información esta en ceros físico y financiero , trimestre:3.0, usuario:martintoleo)
2022	3	MEX220302131770	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO 2DA. ETAPA COL. LA ESTACION	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53816/0023	18-04-2022	31-08-2022	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: solicitud de la responsable del srft y siavamen Arq. rocío Sánchez se devuelven folios para atención en
2022	3	MEX220302131833	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TULTEPEC	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53819/0026	18-04-2022	31-08-2022	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	750	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: solicitud de la responsable del srft y siavamen Arq. rocío Sánchez se devuelven folios para atención en

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131412	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Jerma	53784/0006	18-04-2022	31-08-2022	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	750	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:el responsable del municipio solicita de le cancelen para nueva captura los fotos-}
2022	3	MEX220302131479	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	TECHUMBRE, ACABADOS, INSTALACIONES Y TEATRO AL AIRE LIBRE DE CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53789/0010	18-04-2022	31-08-2022	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1500	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:se cancelan para no duplicar información a petición de la responsable del municipio ar. Rocío Sánchez Jerma y reenvía 16 folios del .}
2022	3	MEX220302131488	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JUAREZ DEL PUENTE A CALLE CHABACANO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53794/0013	01-04-2022	15-06-2022	2,999,972.60	3,000,000.00	2,999,972.60	2,999,972.60	2,999,972.60	Metros Cuadrados	1037.25	1037.25	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:se cancelan para no duplicar información a petición de la responsable del municipio ar. Rocío Sánchez Jerma y reenvía 16 folios del fortamun el 07/10/22 son los
2022	3	MEX220302131644	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO DE CONCRETO ARMADO EN RIO CHIGNAHUAPAN 1RA. ETAPA	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	16	18-04-2022	31-08-2022	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	750	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:a solicitud de la responsable del municipio arq,rocio sanchez solicita se devuelva para realizar observaciones gracias, trimestre:3,0,
2022	3	MEX220302136567	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,950,000.00	3,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN MERCADO MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE VILLA N DONATO GUERRA	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	53110/0010	10-10-2022	10-10-2022	3,950,000.00	3,517,809.30	3,517,809.30	3,517,809.30	3,517,809.30	Metros Cuadrados	776.61	695	89.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302139163	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	212,776,339.88	212,776,339.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MOVIL, MEDIANTE TORRES.	México	Huixquilucan	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Municipio de Huixquilucan	56061	01-09-2022	31-12-2022	11,393,000.00	11,393,000.00	0.00	0.00	0.00	Equipo de seguridad	4	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda,
2022	3	MEX220302140123	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,354,331.99	2,354,331.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PUEBLA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZITÁCUARO A LA CALLE DEL BOSQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+0280	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Teoloyucan	FRTM2202	24-05-2022	07-07-2022	2,201,063.06	2,351,725.43	2,351,725.43	2,201,063.06	2,201,063.06	Metros Cuadrados	1947.98	1850.58	95.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131665	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53811/0018	18-04-2022	31-08-2022	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	750	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:no esta subiendo fotografías y su información esta en ceros físico y financiero , trimestre:3,0,
2022	3	MEX220302131680	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS HANK GONZALEZ 1RA.	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53814/0021	18-04-2022	31-08-2022	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1500	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:a petición de responsable del municipio de Jerma Arq. Rocío Sánchez se cancelan para no duplicar información a petición de la responsable del municipio arq,rocio sanchez solicita se devuelva para realizar observaciones gracias, trimestre:3,0,
2022	3	MEX220302140165	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,998.70	2,000,998.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRITO DE CALLE ALLENDE A LA CALLE SOLIDARIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+286	México	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Teoloyucan	FRTM2204	24-05-2022	07-07-2022	1,895,833.20	1,999,048.65	1,999,048.65	1,895,833.20	0.00	Metros Cuadrados	1598.38	1518.46	95.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302140405	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	248,029.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OTUMBA	México	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	OTU/22-09 AD/FORTA MUND/2022	06-06-2022	24-06-2022	248,029.97	248,029.97	248,029.97	248,029.97	248,029.97	Metros lineales	332	332	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302136882	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	733,306.48	733,306.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CAPILLA	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	MVA/CIOP /IR/FORTA MUND-001/2022	23-05-2022	23-06-2022	733,306.48	733,306.48	733,306.48	733,306.48	733,306.48	Metros Cuadrados	382.26	382.26	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302136894	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,243.23	998,243.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL, DE LA CASA DEL C. ADAN MORENO, RUMBO AL CAMPO DE FÚTBOL	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	MVA/CIOP /IR/FORTA MUND-003/2022	16-06-2022	08-07-2022	998,243.23	998,243.23	998,243.23	998,243.23	998,243.23	Metros Cuadrados	726	726	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302140387	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,646.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE OTUMBA	México	Otumba	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Otumba	OTU/22-06 ADMINIST /FORTAM UNDF/2022	09-05-2022	31-05-2022	599,646.30	599,646.30	599,646.30	599,646.30	599,646.30	Metros Cuadrados	1341.35	1341.35	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones