

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302139163	Proyecto de inversión	2022	212,776,339.88	212,776,339.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SISTEMA DE VIGILANCIA MOVIL, MEDIANTE TORRES.	Huixquilucan	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Municipio de Huixquilucan	56061	01-09-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo de seguridad	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302139179	Adquisición	2022	212,776,339.88	212,776,339.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Huixquilucan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Huixquilucan	56256	01-08-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo de seguridad	612.00	612.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131665	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53811/0018	18-04-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	750.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación: Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre: L0, usuario: aldoorism, fecha: 2023-04-21}}
2023	1	MEX220302131479	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	2,187,302.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECHUMBRE, ACABADOS, INSTALACIONES Y TEATRO AL AIRE LIBRE DE CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53789/0010	18-04-2022	31-08-2022	2,187,302.09	2,187,302.09	2,187,302.09	2,187,302.09	2,187,302.09	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131160	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,783.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL Y CAMARA DE SEGURIDAD.	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Jerma	53776/0002	04-04-2022	15-06-2022	2,498,783.20	2,498,783.20	2,498,783.20	2,498,783.20	2,498,783.20	Metros Cuadrados	715.00	715.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: en los tres folios que reporta ninguna muestra termino e fotografias corria y reenvió gracias, trimestre: L0, usuario: martintoledoch, fecha: 2023-03-31}, obs2: {observación: en los tres folios que reporta ninguna muestra termino e fotografias corria y reenvió gracias, Sin observaciones
2023	1	MEX220302131153	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,983.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SALON DE USOS MÚLTIPLES	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53775/0001	07-06-2022	12-07-2022	1,999,983.72	1,999,983.72	1,999,983.72	1,999,983.72	1,999,983.72	Metros cúbicos	50.70	50.70	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: en los tres folios que reporta ninguna muestra termino e fotografias corria y reenvió gracias, Sin observaciones
2023	1	MEX220302131412	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,565.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Jerma	53784/0006	18-04-2022	31-08-2022	1,299,565.81	1,299,565.81	1,299,565.81	1,299,565.81	1,299,565.81	Metros Cuadrados	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: en los tres folios que reporta ninguna muestra termino e fotografias corria y reenvió gracias, trimestre: L0, usuario: martintoledoch, fecha: 2023-03-31}, Sin observaciones
2023	1	MEX220302131449	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,499,985.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES, DIRECCIÓN ESCOLAR Y PATIO DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jerma	53787/0009	18-04-2022	31-08-2022	3,499,985.81	3,499,985.81	3,499,985.81	3,499,985.81	3,499,985.81	Metros Cuadrados	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131663	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,997,389.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA 1RA. ETAPA	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53809/0017	18-04-2022	31-08-2022	4,997,389.20	4,997,389.20	4,997,389.20	4,997,389.20	4,997,389.20	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131833	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,992,670.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TULTEPEC	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jerma	53819/0026	18-04-2022	31-08-2022	4,992,670.48	4,992,670.48	4,992,670.48	4,992,670.48	4,992,670.48	Metros Cuadrados	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302131848	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,782,024.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LERMA DE TRINIDAD PADILLA A MARIA ORTEGA MONROY	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53820/0027	18-04-2022	31-08-2022	4,782,024.34	4,782,024.34	4,782,024.34	4,782,024.34	4,782,024.34	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131181	Proyecto de inversión	2022	4,202,860.67	4,198,278.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53780/0004	15-04-2022	15-08-2022	4,198,278.15	4,198,278.15	4,198,278.15	4,198,278.15	4,198,278.15	Metros Cuadrados	998.00	998.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131408	Proyecto de inversión	2022	4,800,000.00	4,797,591.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, MONTACARGAS Y AMPLIACION DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53783/0005	04-04-2022	15-07-2022	4,797,591.75	4,797,591.75	4,797,591.75	4,797,591.75	4,797,591.75	Metros Cuadrados	850.00	850.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131680	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,999,946.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS HANK GONZALEZ 1RA.	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53814/0021	18-04-2022	31-08-2022	4,999,946.82	4,999,946.82	4,999,946.82	4,999,946.82	4,999,946.82	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131775	Proyecto de inversión	2022	340,433.93	339,998.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53817/0024	30-03-2022	22-04-2022	339,998.64	339,998.64	339,998.64	339,998.64	339,998.64	Metros Cuadrados	175.00	175.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131483	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,498,252.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETA DE LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53792/0012	18-04-2022	31-08-2022	3,498,252.16	3,498,252.16	3,498,252.16	3,498,252.16	3,498,252.16	Metros Cuadrados	620.00	620.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131770	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	3,499,986.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO 2DA. ETAPA COL. LA ESTACION	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53816/0023	18-04-2022	31-08-2022	3,499,986.17	3,499,986.17	3,499,986.17	3,499,986.17	3,499,986.17	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131817	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,883.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA. ETAPA, COL. VAE DE LERMA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53818/0025	18-04-2022	29-07-2022	499,883.15	499,883.15	499,883.15	499,883.15	499,883.15	Metros Cuadrados	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131444	Proyecto de inversión	2022	1,650,000.00	1,649,954.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO DE CALLE CONSTITUYENTES	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53786/0008	23-03-2022	13-05-2022	1,649,954.92	1,649,954.92	1,649,954.92	1,649,954.92	1,649,954.92	Metros Cuadrados	277.50	277.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302131453	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,514.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE DEPORTIVA ATARASQUILLO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Lerma	53790/0011	01-05-2022	15-07-2022	2,499,514.89	2,499,514.89	2,499,514.89	2,499,514.89	2,499,514.89	Metros Cuadrados	26,600.00	26,600.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: observación en los tres folios que reporta ninguna muestra termino e fotografias corrija y reenvié gracias, usuario:martintoled oh, fecha:2023-03-23 10:27. Sin observaciones
2023	1	MEX220302140165	Proyecto de inversión	2022	2,000,998.70	1,999,048.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRITO DE CALLE ALLENDE A LA CALLE SOLIDARIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+286	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Teoloyucan	FRM2204	24-05-2022	07-07-2022	1,999,048.65	1,999,048.65	1,999,048.65	1,999,048.65	1,999,048.65	Metros Cuadrados	1,598.38	1,598.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220102065861	Proyecto de inversión	2022	2,124,254.38	2,121,218.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SANTIAGO DE CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53791	01-04-2022	30-06-2022	2,121,218.93	2,121,218.93	2,121,218.93	2,121,218.93	2,121,218.93	Metros Cuadrados	2,510.34	2,510.34	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302140123	Proyecto de inversión	2022	2,354,331.99	2,351,725.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PUEBLA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZITÁCUARO A LA CALLE DEL BOSQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+0280	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Teoloyucan	FRTM2202	24-05-2022	07-07-2022	2,351,725.43	2,351,725.43	2,351,725.43	2,351,725.43	2,351,725.43	Metros Cuadrados	1,947.98	1,947.98	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402206149	Proyecto de inversión	2022	4,701,863.93	4,701,612.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES, GUARNICIONES, BANQUETAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD UBICACIÓN: VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Valle de Chalco Solidaridad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	FORTAMU NDF/022/2022	29-12-2022	31-12-2022	4,701,612.79	4,701,612.79	4,701,612.79	4,701,612.79	4,701,612.79	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Obra no identificada en SIAVAMEN , trimestre:1.0, usuario:lizbetheyll onp, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:Obra no identificada en SIAVAMEN , trimestre:1.0, usuario:lizbetheyll onp, fecha:2023-04-
2023	1	MEX220402206142	Proyecto de inversión	2022	7,000,000.00	6,999,738.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DESAZOLVES DE REDES DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Valle de Chalco Solidaridad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	FORTAMU NDF/020/2022	13-12-2022	31-12-2022	6,999,738.87	6,999,738.87	6,999,738.87	6,999,738.87	6,999,738.87	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Obra no identificada en SIAVAMEN , trimestre:1.0, usuario:lizbetheyll onp, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:Obra no identificada en SIAVAMEN , trimestre:1.0, usuario:lizbetheyll onp, fecha:2023-04-