

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402202948	Proyecto de inversión	2022	2,674,353.63	2,674,353.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ARCO COATEPEC UBICADA EN CAMINO A COTAPEC, COL. COATEPEC, COMUNIDAD COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	57083	12/09/2022	10/11/2022	2,674,353.62	2,674,353.62	2,674,353.62	2,674,353.62	2,674,353.62	Metros Cuadrados	44.39	44.39	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202959	Proyecto de inversión	2022	1,346,966.40	1,340,398.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANDRES MOLINA UBICADA ENTRE CALLE ISIDRO FABELA A CERRADA, COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57230	17/10/2022	30/11/2022	1,340,398.92	1,340,398.92	1,340,398.92	1,340,398.92	1,340,398.92	Metros Cuadrados	1571.02	1571	99.99873	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302138559	Proyecto de inversión	2022	3,157,090.07	3,002,110.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE CARRETERA A SAN FRANCISCO TRAMO DE AV. CUAUHTEMOCA ACOZAC ORIENTE, EN LA COL.TEZONTLE, COL. EL CARMEN Y CONJUNTO URBANO DE LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	FORTAMUN-005/2022	08/08/2022	06/10/2022	3,002,110.59	3,002,110.59	3,002,110.59	3,002,110.59	3,002,110.59	Metros Cuadrados	8074.22	8074.22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302138799	Proyecto de inversión	2022	234,224.05	234,223.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ARCO DE ACCESO A CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	FORTAMUN/001/2022	22/08/2022	20/09/2022	234,223.93	234,223.93	234,223.93	234,223.93	234,223.93	Lote	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202647	Proyecto de inversión	2022	448,755.83	396,229.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO UBICADA ENTRE ABEDULES Y BARRANCA, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	56940	22/08/2022	20/09/2022	396,229.25	396,229.25	396,229.25	396,229.25	396,229.25	Metros Cuadrados	381	381	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402202634	Proyecto de inversión	2022	561,302.95	561,302.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CERRADA DE LAS FLORES UBICADA ENTRE AVENIDA ALCANFOR Y CERRADA, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	56939	22/08/2022	20/09/2022	561,302.93	561,302.93	561,302.93	561,302.93	561,302.93	Metros Cuadrados	432	432	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202712	Proyecto de inversión	2022	3,384,758.10	3,384,758.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CAMINO REAL EUCALIPTO UBICADA ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAN RAFAEL (CONOCIDA COMO PIRUL), COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	14/11/2022	13/12/2022	3,384,758.10	3,384,758.10	3,384,758.10	3,384,758.10	3,384,758.10	3,384,758.10	Metros Cuadrados	3430	3430	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202718	Proyecto de inversión	2022	1,647,797.62	1,647,797.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN LA DELEGACIÓN ÁVILA CAMACHO UBICADA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	57074	26/09/2022	24/11/2022	1,647,797.62	1,647,797.62	1,647,797.62	1,647,797.62	1,647,797.62	Metros Cuadrados	370	370	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202973	Proyecto de inversión	2022	844,956.45	805,994.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIRAVALLE UBICADA ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y CALLE PINO, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57244	26/09/2022	24/11/2022	805,994.24	805,994.24	805,994.24	805,994.24	805,994.24	Metros Cuadrados	490.2	490.2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202974	Proyecto de inversión	2022	609,724.27	609,724.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TRABAJO COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIO DE LA MUJER, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	57244	14/11/2022	13/12/2022	609,724.27	609,724.27	609,724.27	609,724.27	609,724.27	Metros Cuadrados	647.4	647.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402202978	Proyecto de inversión	2022	714,700.92	714,700.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL TRAMO NORTE, MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN CERRADA DEL PRIMER CARRIL S/N COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de Ixtapaluca	58351	03/11/2022	02/12/2022	714,700.92	714,700.92	714,700.92	714,700.92	714,700.92	Metros Cuadrados	57.7	57.7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202434	Proyecto de inversión	2022	3,355,478.73	3,355,478.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE MERCADO 17 DE OCTUBRE (CONJUNTO URBANO LOS HEROES), MERCADO 20 DE NOVIEMBRE (FRACCIONAMIENTO IZCALLI), ARMANDO CORONA RIVERA (CONJUNTO URBANO SAN BUENAVENTURA), MERCADO EVOLUCIÓN (COL. IXTAPALUCA CENTRO), 15 DE AGOSTO (CONJUNTO URBANO LOS HEROES), MERCADO 4 DE OCTUBRE (COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO) IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	56667	12/01/2023	12/01/2023	3,355,478.73	3,355,478.73	3,355,478.73	3,355,478.73	3,355,478.73	Metros Cuadrados	3082.46	3082.46	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202934	Proyecto de inversión	2022	1,290,361.81	1,290,361.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE GIRASOL (CONOCIDA COMO CERRADA NOGALES) Y CALLE ROSAS, COL. HORNOS DE ZOQUIAPAN, COMUNIDAD DR. JORGE JIMENEZ CANTU, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57079	26/09/2022	24/11/2022	1,290,361.81	1,290,361.81	1,290,361.81	1,290,361.81	1,290,361.81	Metros Cuadrados	1375.41	1375.41	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202952	Proyecto de inversión	2022	877,872.31	877,871.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA TORTUGA, UBICADO EN COL. AYOTLA CENTRO, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	57084	12/09/2022	10/11/2022	877,871.47	877,871.47	877,871.47	877,871.47	877,871.47	Metros Cuadrados	132.4	132.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220402202963	Proyecto de inversión	2022	848,570.51	848,570.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE CALLE PAULINO CABRERA Y CALLE ANGEL LEIVA COL. LOMA BONITA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57233	12/09/2022	10/11/2022	848,570.51	848,570.51	848,570.51	848,570.51	848,570.51	Metros Cuadrados		619.2	619.2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202967	Proyecto de inversión	2022	2,198,060.51	2,192,048.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS UBICADA ENTRE LA CALLE TOMAS URBINA Y PORFIRIO DIAZ, COL. TEJALPA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57238	26/09/2022	24/11/2022	2,192,048.39	2,192,048.39	2,192,048.39	2,192,048.39	2,192,048.39	Metros Cuadrados		1766.4	1766.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202979	Proyecto de inversión	2022	800,365.30	800,365.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCION DE DRENAJE EN CERRADA CHABACANO, C. H. GEOVILLAS 2000, COMUNIDAD CABECERA IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	58352	03/11/2022	02/12/2022	800,365.11	800,365.11	800,365.11	800,365.11	800,365.11	Metros lineales		105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402201671	Proyecto de inversión	2022	10,974,612.45	#####	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ACCESOS PRINCIPALES AL EDIFICIO UBICADO EN CALLE MUNICIPIO LIBRE, COL. IXTAPALUCA CENTRO, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	54639	12/01/2023	12/01/2023	10,974,612.45	10,974,612.45	10,974,612.45	10,974,612.45	10,974,612.45	Metros Cuadrados		6800	6800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202906	Proyecto de inversión	2022	887,632.78	887,632.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CERRADA ALDAMA UBICADA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CERRADA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57077	17/10/2022	30/11/2022	887,632.77	887,632.77	887,632.77	887,632.77	887,632.77	Metros Cuadrados		1040.88	1040.88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402202971	Proyecto de inversión	2022	1,859,451.27	1,807,028.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALCATRAZES UBICADA ENTRE CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA Y CALLE ROSAS, COLONIA EL CAPULIN, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57239	26/09/2022	24/11/2022	1,807,028.38	1,807,028.38	1,807,028.38	1,807,028.38	1,807,028.38	Metros Cuadrados	1330.5	1330.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202980	Proyecto de inversión	2022	748,125.10	748,125.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL DE AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	58361	21/11/2022	20/12/2022	748,125.10	748,125.10	748,125.10	748,125.10	748,125.10	Metros Cuadrados	413.06	413.06	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202923	Proyecto de inversión	2022	1,338,085.23	1,338,085.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE SUAREZ UBICADA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CERRADA ZARAGOZA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57078	03/11/2022	02/12/2022	1,338,085.23	1,338,085.23	1,338,085.23	1,338,085.23	1,338,085.23	Metros Cuadrados	1580.54	1580.54	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202962	Proyecto de inversión	2022	871,120.03	871,032.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE CALLE PAULINO CABRERA Y CALLE ANGEL TENORIO COL. LOMA BONITA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57231	12/09/2022	10/11/2022	871,032.86	871,032.86	871,032.86	871,032.86	871,032.86	Metros Cuadrados	631.05	631.05	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402202726	Proyecto de inversión	2022	3,003,942.67	3,003,942.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN PUEBLO NUEVO UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE, PUEBLO NUEVO, COMUNIDAD COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	57075	12/09/2022	10/11/2022	3,003,942.66	3,003,942.66	3,003,942.66	3,003,942.66	3,003,942.66	Metros Cuadrados	1559.84	1559.84	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402202955	Proyecto de inversión	2022	1,441,498.28	1,441,498.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO EN CALLE ISIDRO FABELA UBICADA ENTRE ACCESO (AV. CUAUHTEMOC) Y CALLE ANDRES MOLINA COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57085	26/09/2022	24/11/2022	1,441,498.28	1,441,498.28	1,441,498.28	1,441,498.28	1,441,498.28	Metros Cuadrados	1764.9	1764.9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402201815	Proyecto de inversión	2022	2,471,012.80	2,470,332.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO CABECERA MUNICIPAL	Tepetlaotoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetlaotoc	TEPE-OP-IR-FORTAMU NDF-01-2022	03/06/2022	18/07/2022	2,470,332.11	2,470,332.11	2,470,332.11	2,470,332.11	2,470,332.11	Metros Cuadrados	953.52	953.52	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones