

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	5	MEX220402202973	Proyecto de inversión	844,956.45	805,994.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIRAVALLE UBICADA ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y CALLE PINO, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57242	26-09-2022	24-11-2022	805,994.24	805,994.24	805,994.24	805,994.24	805,994.24	Metros Cuadrados	490.2	490.2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220402202978	Proyecto de inversión	714,700.92	714,700.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL TRAMO NORTE, MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN CERRADA DEL PRIMER CARRIL S/N COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de Ixtapaluca	58351	03-11-2022	02-12-2022	714,700.92	714,700.92	714,700.92	714,700.92	714,700.92	Metros Cuadrados	57.7	57.7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220402202979	Proyecto de inversión	800,365.30	800,365.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCION DE DRENAJE EN CERRADA CHABACANO, C. H. GEOVILLAS 2000, COMUNIDAD CABECERA IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	58352	03-11-2022	02-12-2022	800,365.11	800,365.11	800,365.11	800,365.11	800,365.11	Metros lineales	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220402202434	Proyecto de inversión	3,355,478.73	3,355,478.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE MERCADO 17 DE OCTUBRE (CONJUNTO URBANO LOS HEROES), MERCADO 20 DE NOVIEMBRE (FRACCIONAMIENTO IZCALLI), ARMANDO CORONA RIVERA (CONJUNTO URBANO SAN BUENAVENTURA), MERCADO EVOLUCIÓN (COL. IXTAPALUCA CENTRO), 15 DE AGOSTO (CONJUNTO URBANO LOS HEROES), MERCADO 4 DE OCTUBRE (COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO) IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	56667	12-01-2023	12-01-2023	3,355,478.73	3,355,478.73	3,355,478.73	3,355,478.73	3,355,478.73	Metros Cuadrados	3082.46	3082.46	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX220402202959	Proyecto de inversión	1,346,966.40	1,340,398.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANDRES MOLINA UBICADA ENTRE CALLE ISIDRO FABELA A CERRADA, COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57230	17-10-2022	30-11-2022	1,340,398.92	1,340,398.92	1,340,398.92	1,340,398.92	1,340,398.92	Metros Cuadrados	1571.02	1571.02	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402202971	Proyecto de inversión	1,859,451.27	1,807,028.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALCATRACES UBICADA ENTRE CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA Y CALLE ROSAS, COLONIA EL CAPULIN, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57239	26-09-2022	24-11-2022	1,807,028.38	1,807,028.38	1,807,028.38	1,807,028.38	1,807,028.38	Metros Cuadrados	1330.5	1330.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402202647	Proyecto de inversión	448,755.83	396,229.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO UBICADA ENTRE ABEDULES Y BARRANCA, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	56940	22-08-2022	20-09-2022	396,229.25	396,229.25	396,229.25	396,229.25	396,229.25	Metros Cuadrados	381	381	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402202967	Proyecto de inversión	2,198,060.51	2,192,048.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS UBICADA ENTRE LA CALLE TOMAS URBINA Y PORFIRIO DIAZ, COL. TEJALPA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57238	26-09-2022	24-11-2022	2,192,048.39	2,192,048.39	2,192,048.39	2,192,048.39	2,192,048.39	Metros Cuadrados	1766.4	1766.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402202712	Proyecto de inversión	3,384,758.10	3,384,758.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CAMINO REAL EUCALIPTO UBICADA ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAN RAFAEL (CONOCIDA COMO PIRUL), COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca		14-11-2022	13-12-2022	3,384,758.10	3,384,758.10	3,384,758.10	3,384,758.10	3,384,758.10	Metros Cuadrados	3430	3430	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX220402202906	Proyecto de inversión	887,632.78	887,632.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CERRADA ALDAMA UBICADA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CERRADA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57077	17-10-2022	30-11-2022	887,632.77	887,632.77	887,632.77	887,632.77	887,632.77	Metros Cuadrados	1040.88	1040.88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402202944	Proyecto de inversión	223,084.15	223,084.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REFUERZO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CELESTIN FREINET UBICADA EN AVENIDA HACIENDA LA ESCONDIDA, CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de Ixtapaluca	57082	05-09-2022	03-11-2022	223,084.15	223,084.15	223,084.15	223,084.15	223,084.15	Metros Cuadrados	780	780	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402202955	Proyecto de inversión	1,441,498.28	1,441,498.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO EN CALLE ISIDRO FABELA UBICADA ENTRE ACCESO (AV. CUAUHTEMOC) Y CALLE ANDRES MOLINA COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57085	26-09-2022	24-11-2022	1,441,498.28	1,441,498.28	1,441,498.28	1,441,498.28	1,441,498.28	Metros Cuadrados	1764.9	1764.9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302138799	Proyecto de inversión	234,224.05	234,223.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ARCO DE ACCESO A CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	FORTAMUN/001/2022	22-08-2022	20-09-2022	234,223.93	234,223.93	234,223.93	234,223.93	234,223.93	Lote	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402202923	Proyecto de inversión	1,338,085.23	1,338,085.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE SUAREZ UBICADA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CERRADA ZARAGOZA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	57078	03-11-2022	02-12-2022	1,338,085.23	1,338,085.23	1,338,085.23	1,338,085.23	1,338,085.23	Metros Cuadrados	1580.54	1580.54	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX220402205420	Proyecto de inversión	5,099,342.80	5,099,342.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMPERMEABILIZACIÓN EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA; PREESCOLAR RUBEN DARIO EN COL. GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO EN COL. ALFREDO DEL MAZO, PREESCOLAR TENOCELOME EN COL. TLAPAÇOYA, ESCUELA PRIMARIA "HORACIO ZUÑIGA EN COL. EL MOLINO, PREESCOLAR WILLIAM KILPATRICK EN U.H. RANCHO EL CARMEN, ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ALLENDE EN COL. LA MAGDALENA, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN U.H. IZCALLI, ESCUELA PRIMARIA CIERVO DE LA NACIÓN EN U.H. SAN BUENAVENTURA, ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE EN FRACC. CUATRO VIENTOS, ESCUELA PRIMARIA MARIANO	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de Ixtapaluca	57246	15-01-2023	15-01-2023	5,099,342.80	5,099,342.80	5,099,342.80	5,099,342.80	5,099,342.80	Metros Cuadrados	12708.14	12708.14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402202974	Proyecto de inversión	609,724.27	609,724.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIO DE LA MUJER, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA ESTADO DE MEXICO.	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	57244	14-11-2022	13-12-2022	609,724.27	609,724.27	609,724.27	609,724.27	609,724.27	Metros Cuadrados	647.4	647.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402205446	Proyecto de inversión	2,370,442.94	2,370,442.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS (LA COTERA Y SANTA BÁRBARA).	Ixtapaluca	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	57236	27-07-2022	10-08-2022	2,370,442.94	2,370,442.94	2,370,442.94	2,370,442.94	2,370,442.94	Estudio de preinversión	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302131665	Proyecto de inversión	5,000,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53811/0018	18-04-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	750	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	5	MEX220302131453	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,499,514.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE DEPORTIVA ATARASQUILLO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Lerma	53790/0011	01-05-2022	15-07-2022	2,499,514.89	2,499,514.89	2,499,514.89	2,499,514.89	2,499,514.89	Metros Cuadrados	26600	26600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302131833	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,992,670.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TULTEPEC	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53819/0026	18-04-2022	31-08-2022	4,992,670.48	4,992,670.48	4,992,670.48	4,992,670.48	4,992,670.48	Metros Cuadrados	750	750	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302131848	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,782,024.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LERMA DE TRINIDAD PADILLA A MARIA ORTEGA MONROY	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53820/0027	18-04-2022	31-08-2022	4,782,024.34	4,782,024.34	4,782,024.34	4,782,024.34	4,782,024.34	Metros Cuadrados	1500	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302131483	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,498,252.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS DE LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53792/0012	18-04-2022	31-08-2022	3,498,252.16	3,498,252.16	3,498,252.16	3,498,252.16	3,498,252.16	Metros Cuadrados	620	620	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302131770	Proyecto de inversión	2,500,000.00	3,499,986.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO ZDA. ETAPA COL. LA ESTACION	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53816/0023	18-04-2022	31-08-2022	3,499,986.17	3,499,986.17	3,499,986.17	3,499,986.17	3,499,986.17	Metros Cuadrados	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX220302131153	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,999,983.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SALON DE USOS MÚLTIPLES	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53775/0001	07-06-2022	12-07-2022	1,999,983.72	1,999,983.72	1,999,983.72	1,999,983.72	1,999,983.72	Metros cúbicos	50.7	50.7	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131558	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,998,791.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION DE EXPLANADA DE CENTRO SOCIAL SAN MATEO ATARASQUILLO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53800/0015	01-04-2022	15-06-2022	2,998,791.62	2,998,791.62	2,998,791.62	2,998,791.62	2,998,791.62	Metros Cuadrados	2400	2400	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131775	Proyecto de inversión	340,433.93	340,998.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53817/0024	30-03-2022	22-04-2022	340,998.64	340,998.64	340,998.64	340,998.64	340,998.64	Metros Cuadrados	175	175	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131817	Proyecto de inversión	500,000.00	499,883.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA. ETAPA, COL. VAE DE LERMA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53818/0025	18-04-2022	29-07-2022	499,883.15	499,883.15	499,883.15	499,883.15	499,883.15	Metros Cuadrados	150	150	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131479	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2,187,302.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECHUMBRE, ACABADOS, INSTALACIONES Y TEATRO AL AIRE LIBRE DE CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53789/0010	18-04-2022	31-08-2022	2,187,302.09	2,187,302.09	2,187,302.09	2,187,302.09	2,187,302.09	Metros Cuadrados	1500	1500	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131488	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,972.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JUAREZ DEL PUENTE A CALLE CHABACANO	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53794/0013	01-04-2022	15-06-2022	2,999,972.60	2,999,972.60	2,999,972.60	2,999,972.60	2,999,972.60	Metros Cuadrados	1037.25	1037.25	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131181	Proyecto de inversión	4,202,860.67	4,198,278.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53780/0004	15-04-2022	15-08-2022	4,198,278.15	4,198,278.15	4,198,278.15	4,198,278.15	4,198,278.15	Metros Cuadrados	998	998	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131408	Proyecto de inversión	4,800,000.00	4,797,591.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, MONTACARGAS Y AMPLIACION DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53783/0005	04-04-2022	15-07-2022	4,797,591.75	4,797,591.75	4,797,591.75	4,797,591.75	4,797,591.75	Metros Cuadrados	850	850	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131449	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,499,985.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES, DIRECCIÓN ESCOLAR Y PATIO DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	53787/0009	18-04-2022	31-08-2022	3,499,985.81	3,499,985.81	3,499,985.81	3,499,985.81	3,499,985.81	Metros Cuadrados	180	180	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131663	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,997,389.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA 1RA. ETAPA	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53809/0017	18-04-2022	31-08-2022	4,997,389.20	4,997,389.20	4,997,389.20	4,997,389.20	4,997,389.20	Metros Cuadrados	450	450	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131670	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,999,937.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE INSTALACIONES ESPECIALES ESPECIALES EN PLAZA JIADI Y PATIO DE MANIOBRAS	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53813/0020	18-04-2022	31-08-2022	4,999,937.49	4,999,937.49	4,999,937.49	4,999,937.49	4,999,937.49	Metros Cuadrados	1500	1500	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		
2022	5	MEX220302131680	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,999,946.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS HANK GONZALEZ 1RA.	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	53814/0021	18-04-2022	31-08-2022	4,999,946.82	4,999,946.82	4,999,946.82	4,999,946.82	4,999,946.82	Metros Cuadrados	1500	1500	100	Terminado	Validado	avances	Sin	observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX220102065801	Proyecto de inversión	715,099.96	712,704.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN		02-05-2022	31-10-2022	712,704.00	712,704.00	712,704.00	712,704.00	712,704.00	Metros Cuadrados	1787.75	1787.75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220102065861	Proyecto de inversión	2,124,254.38	2,121,218.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SANTIAGO DE CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53791	01-04-2022	30-06-2022	2,121,218.93	2,121,218.93	2,121,218.93	2,121,218.93	2,121,218.93	Metros Cuadrados	2510.34	2510.34	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220102065806	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,299,996.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO A BASE DE BALIZAMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53782	02-05-2022	31-10-2022	1,299,996.46	1,299,996.46	1,299,996.46	1,299,996.46	1,299,996.46	Metros Cuadrados	38922.89	38922.89	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220102065841	Proyecto de inversión	3,520,414.93	3,520,260.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAÍSO DE CALLE NUEVA ATZACOALCO A LA AVENIDA BERRIOZÁBAL DEL KM 0+480 AL KM 1+060	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	53788	01-04-2022	30-06-2022	3,520,260.03	3,520,260.03	3,520,260.03	3,520,260.03	3,520,260.03	Metros Cuadrados	3178.19	3178.19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302140123	Proyecto de inversión	2,354,331.99	2,351,725.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PUEBLA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZITÁCUARO A LA CALLE DEL BOSQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+0280	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Teoloyucan	FRTM 2202	24-05-2022	07-07-2022	2,351,725.43	2,351,725.43	2,351,725.43	2,351,725.43	2,351,725.43	Metros Cuadrados	1947.98	1947.98	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402201268	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,997,172.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CALLE TLATELCO DEL 0+125.00 AL 0+393.26 ENTRE AV LA SANTISIMA Y AV. TLACALUCA	Tepetlaotoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetlaotoc	TEPE-OP-LP-FORTAMU NDF-02-2022	22-12-2022	28-12-2022	2,997,172.93	2,997,172.93	2,997,172.93	2,997,172.93	2,997,172.93	Metros Cuadrados	2101.08	2101.08	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220502230364	Proyecto de inversión	2,470,332.11	2,470,332.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO	Tepetlaotoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepetlaotoc	TEPE-OP-IR-FORTASM UNDF-01-2022	03-06-2022	18-07-2023	2,470,332.11	2,470,332.11	2,470,332.11	2,470,332.11	2,470,332.11	Metros Cuadrados	953.52	953.52	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220502230372	Proyecto de inversión	2,997,172.93	2,997,172.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CALLE TLATELCO DEL 0+125.00 AL 0+393.26 ENTRE AV. LA SANTISIMA Y AV TLACALUCA	Tepetlaotoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetlaotoc	TEPE-OP-LP-FORTAMU N-02-2022	22-12-2022	28-01-2023	2,997,172.93	2,997,172.93	2,997,172.93	2,997,172.93	2,997,172.93	Metros Cuadrados	2101.08	2101.08	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402206142	Proyecto de inversión	7,000,000.00	6,999,738.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DESAZOLVES DE REDES DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Valle de Chalco Solidaridad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	FORTAMU NDF/020/2022	13-12-2022	31-12-2022	6,999,738.87	6,999,738.87	6,999,738.87	6,999,738.87	6,999,738.87	Metros lineales	1	1	100	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: Validar las fotos, solo colocaron el logo de municipio y no muestran el {obs1: {observación: Se solicita colocar foros evidencia del trabajo realizado, trimestre: 5.0, usuario: lizbetheayllonp, fecha: 2023-07-17}}
2022	5	MEX220402206149	Proyecto de inversión	4,701,863.93	4,701,612.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES, GUARNICIONES, BANQUETAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD UBICACIÓN: VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Valle de Chalco Solidaridad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	FORTAMU NDF/022/2022	29-12-2022	31-12-2022	4,701,612.79	4,701,612.79	4,701,612.79	4,701,612.79	4,701,612.79	Metros lineales	1	1	100	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: Se solicita colocar foros evidencia del trabajo realizado, trimestre: 5.0, usuario: lizbetheayllonp, fecha: 2023-07-17}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	5	MEX220302136882	Proyecto de inversión	733,306.48	733,306.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CAPILLA	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	MVA/CIOP /IR/FORTA MUND-001/2022	23-05-2022	23-06-2022	733,306.48	733,306.48	733,306.48	733,306.48	733,306.48	Metros Cuadrados	382.26	382.26	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302130299	Proyecto de inversión	11,335,794.49	11,335,794.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA ZUMPANGO - TIZAYUCA DESDE VIADUCTO BICENTENARIO A CONJUNTO URBANO ACACIAS	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Municipio de Zumpango		10-08-2022	23-09-2022	11,335,794.49	11,335,794.49	11,335,794.49	11,335,794.49	11,335,794.49	Metros Cuadrados	11712	11712	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302130296	Proyecto de inversión	28,112,524.34	29,589,963.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zumpango		30-05-2022	25-12-2022	29,589,963.98	29,589,963.98	29,589,963.98	29,589,963.98	29,589,963.98	Metros Cuadrados	2578.61	2578.61	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302130298	Proyecto de inversión	6,305,170.24	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zumpango		22-06-2022	20-09-2022	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Metros Cuadrados	3823.63	3823.63	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	