

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202232779	Proyecto de inversión	2023	168,542.83	168,542.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE VIGILANCIA DE LA COLONIA GRANJAS EL ARENAL	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Atenco	64209	10/07/2023	10/07/2023	168,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1500	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	MEX230202232810	Proyecto de inversión	2023	1,894,314.22	1,894,314.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64210	01/08/2023	01/08/2023	1,894,314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1600	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	MEX230202232835	Proyecto de inversión	2023	2,927,505.27	2,927,505.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+349.5, EN LA PASTORÍA	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64211	01/08/2023	29/09/2023	2,927,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2315	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	MEX230202232872	Proyecto de inversión	2023	3,265,861.82	3,265,861.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE OJO DE AGUA	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64213	07/08/2023	15/09/2023	3,265,861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2651	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	MEX230202233856	Proyecto de inversión	2023	3,520,414.93	3,516,870.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EIJDAL SANTA CRUZ DEL MONTE	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA MUN-2023/001	12/06/2023	10/08/2023	2,110,122.12	1,055,061.06	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	380	114	30	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	MEX230202234330	Proyecto de inversión	2023	3,313,084.80	3,311,140.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA MUN-2023/002	05/06/2023	19/07/2023	993,342.08	993,342.08	993,342.08	993,342.08	993,342.08	Metros Cuadrados	2100	1260	60	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	MEX230202234369	Proyecto de inversión	2023	2,508,792.61	2,507,110.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA MUN-2023/005	12/06/2023	14/07/2023	752,133.09	752,133.09	752,133.09	752,133.09	752,133.09	Metros Cuadrados	1932	1159.2	60	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	MEX230202234464	Proyecto de inversión	2023	799,888.30	798,243.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA MUN-2023/004	07/06/2023	26/06/2023	798,243.00	798,243.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	652.47	652.47	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	MEX230202234337	Proyecto de inversión	2023	2,357,819.36	2,355,980.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TLALPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN Bo. ZIMAPAN.	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan		03/07/2023	16/08/2023	1,414,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1696.6	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202234229	Proyecto de inversión	2023	3,313,084.80	3,311,140.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA-MUN-2023/002	05/06/2023	19/07/2023	993,342.08	993,342.08	993,342.08	993,342.08	993,342.08	Metros Cuadrados	2100	1260	60	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102212933	Proyecto de inversión	2023	25,529,816.95	25,529,816.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE COLORINES	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		21/03/2023	28/06/2023	25,529,816.95	25,401,379.65	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5115	500	9.775171	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102212939	Proyecto de inversión	2023	9,385,779.14	9,385,779.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA, DE AV. DE LAS CRUCES A AV. DE LAS PALMAS	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		01/04/2023	29/06/2023	9,385,779.14	9,356,461.75	9,356,461.74	9,356,461.74	9,356,461.74	Metros Cuadrados	5450	5450	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102212932	Proyecto de inversión	2023	2,339,142.24	2,339,142.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MADRID, DE AV. MORELOS A CALLE CORUÑA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		22/03/2023	05/05/2023	2,339,142.24	2,334,463.96	2,334,463.96	2,334,463.96	2,334,463.96	Metros Cuadrados	2625	2625	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102212934	Proyecto de inversión	2023	4,900,000.00	4,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LAGUNA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zumpango		22/03/2023	04/06/2023	4,900,000.00	4,875,376.25	4,875,376.25	4,875,376.25	4,875,376.25	Metros Cuadrados	1456.18	1456.18	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102212953	Proyecto de inversión	2023	7,250,000.00	7,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN ZONA FEDERAL	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zumpango		01/04/2023	29/07/2023	7,250,000.00	7,213,750.00	3,606,875.00	3,606,875.00	3,606,875.00	Metros Cuadrados	2578	1300	50.42669	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102212936	Proyecto de inversión	2023	34,847,981.67	34,847,981.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, SEGUNDA ETAPA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Zumpango		24/03/2023	29/09/2023	34,847,981.67	34,673,741.76	17,336,870.87	17,336,870.87	17,336,870.87	Metros Cuadrados	2578	1200	46.54771	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones