

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202232810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,894,314.22	1,890,760.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64210	01-08-2023	01-08-2023	1,890,760.99	1,890,760.99	1,890,760.99	1,890,760.99	1,890,760.99	Metros Cuadrados	1,600	1,600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202232872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,265,861.82	3,263,081.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE OJO DE AGUA	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64213	07-08-2023	15-09-2023	3,263,081.43	3,263,081.43	3,263,081.43	3,263,081.43	3,263,081.43	Metros Cuadrados	2,651	2,651	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202232835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,927,505.27	2,924,623.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+349.5, EN LA PASTORÍA	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64211	01-08-2023	29-09-2023	2,924,623.83	2,924,623.83	2,924,623.83	2,924,623.83	2,924,623.83	Metros Cuadrados	2,315	2,315	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202232779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	168,542.83	168,040.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE VIGILANCIA DE LA COLONIA GRANJAS EL ARENAL	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Atenco	64209	10-07-2023	10-07-2023	168,040.24	168,040.24	168,040.24	168,040.24	168,040.24	Metros Cuadrados	1,500	1,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302271352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	514,625.23	545,718.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL, SAN SALVADOR ATENCO	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Atenco	FORTAMUNDF-34-2023 (64218)	06-10-2023	24-11-2023	545,718.35	545,718.35	545,718.35	545,718.35	545,718.35	Metros Cuadrados	2,067	2,067	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402338653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,456,941.72	1,456,941.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN DEPORTIVO CANTERA DE AYOTLA, UBICADO EN CDA EJIDO, COL EMILIANO ZAPATA, IXTAPALUCA EDO MEX. 67092	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	67092	11-09-2023	09-11-2023	1,456,941.72	1,456,941.72	1,456,941.72	1,456,941.72	0.00	Metros lineales	307	307	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402338793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,846,688.42	1,846,688.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE FELIPE ANGELES Y AV. LINDEROS, TRAMO: AV. XALPA A AV. LINDEROS (CAD 0+000.00 A 0+370.00). COL. TEJALPA, IXTAPALUCA ESTADO DE MEXICO. 62051	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	62051	21-08-2023	18-11-2023	1,846,688.42	1,846,688.42	1,846,688.42	1,846,688.42	0.00	Metros Cuadrados	105	105	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402338822	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,836,344.47	1,836,344.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR LOMA BONITA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62054	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62054	10-07-2023	07-10-2023	1,836,344.47	1,836,344.47	1,836,344.47	1,836,344.47	1,631,621.00	Metros Cuadrados	159	159	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402339162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,139,054.21	4,139,054.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE LA ANTIGUA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADO EN CALLE PRIMER CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. 65055	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	65055	21-08-2023	19-10-2023	4,139,054.21	4,139,054.21	4,139,054.21	4,139,054.21	1,241,716.26	Metros Cuadrados	632	632	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402339346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,542,302.85	1,542,302.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE QUETZAL, ENTRE CALLE DEL PARAÍSO Y CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEVA, COLONIA SANTO TOMÁS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65059	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65059	21-08-2023	19-10-2023	1,542,302.85	1,542,302.85	1,542,302.85	1,542,302.85	462,690.86	Metros Cuadrados	825	825	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	891,719.77	891,719.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN ESCUELA SECUNDARIA 750 JOSÉ MARIA VELASCO, UBICADO EN COL GEOVILLAS DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65063	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	65063	11-09-2023	10-10-2023	819,719.77	891,719.77	891,719.77	891,719.77	827,362.80	Metros Cuadrados	1,221	1,221	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339369	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,900,172.79	1,900,172.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICADA EN CALLE MORAL, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67103	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	67103	11-09-2023	09-11-2023	1,900,172.79	1,900,172.79	1,900,172.79	1,900,172.79	570,051.84	Metros Cuadrados	132	132	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402338629	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	881,793.82	881,793.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN DEPORTIVO HORNOS DE SANTA BARBARA, UBICADO EN CALLE PRIMER CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65050	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	65050	18-09-2024	16-11-2024	881,793.82	881,793.82	881,793.82	881,793.82	582,116.90	Metros cuadrados de construcción	58	58	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402338755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,821,770.42	1,821,770.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR EN LA COLONIA ZOQUIAPAN, COL. ZOQUIAPAN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62050	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62050	11-09-2023	09-12-2023	1,821,770.42	1,821,770.42	1,821,770.42	1,821,770.42	0.00	Metros Cuadrados	244	244	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402338837	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,869,954.75	1,869,954.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR ISSSTE 2000, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62055	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62055	19-06-2023	16-09-2023	1,869,954.75	1,869,954.75	1,869,954.75	1,869,954.75	560,986.43	Metros Cuadrados	159	159	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,814,866.00	7,814,866.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE CAROLINA, TRAMO: CALLE VIOLETA A CALLE GLORIA, COL. EL MOLINO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65052	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65052	11-09-2023	09-11-2023	7,814,866.00	7,814,866.00	7,814,866.00	7,814,866.00	7,025,349.21	Metros Cuadrados	7,490	7,490	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402339318	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,997,664.31	4,997,664.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DIF LOS HEROES, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA, U.H. LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66551	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	66551	21-08-2023	18-11-2023	4,997,664.31	4,997,664.31	4,997,664.31	4,997,664.31	1,499,299.29	Metros Cuadrados	1,712	1,712	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402338806	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,842,080.02	1,842,080.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR GEOVILLAS DE IXTAPALUCA 2000, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62053	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62053	21-08-2023	18-11-2023	1,842,080.02	1,842,080.02	1,842,080.02	1,842,080.02	1,148,387.86	Metros Cuadrados	159	159	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,501.30	1,700,501.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VILLAS DE SANTIAGO, TRAMO CALLE DE LAS FLORES A CALLE OLMECAS, COL. TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.65061	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65061	11-09-2023	09-11-2023	1,700,501.30	1,700,501.30	1,700,501.30	1,700,501.30	510,150.39	Metros Cuadrados	1,005	1,005	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,979,610.12	1,979,610.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AULA U-2C EN SUPERVISION GENERAL SECTOR EDUCATIVO II, UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO, COL. TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66554	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	66554	11-09-2023	09-11-2023	1,979,610.12	1,979,610.12	1,979,610.12	1,979,610.12	593,883.04	Metros Cuadrados	113	113	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402338745	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,814,707.12	1,814,707.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR EN COLONIA RANCHO EL CARMEN, COL. RANCHO EL CARMEN, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62048	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62048	19-06-2023	16-09-2023	1,814,707.12	1,814,707.12	1,814,707.12	1,814,707.12	1,110,653.96	Metros Cuadrados	105	105	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	449,788.45	449,788.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MERCADO 15 DE AGOSTO, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, U.H. LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67611	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	67611	30-10-2023	13-12-2023	449,788.45	449,788.45	449,788.45	449,788.45	354,579.28	Metros Cuadrados	107	107	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,127,063.37	1,127,063.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMANOS MORAN, TRAMO: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A CAD. 0+100.00, COL. RICARDO CALVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65057	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65057	21-08-2023	19-10-2023	1,127,063.37	1,127,063.37	1,127,063.37	1,127,063.37	913,613.22	Metros Cuadrados	600	600	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402338695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,679,420.59	1,679,420.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE CHABACANO, TRAMO: AV. ACOZAC A CERRADA, U.H. GEOVILLAS 2000, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62040	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	62040	29-05-2023	27-07-2023	1,679,420.59	1,679,420.59	1,679,420.59	1,679,420.59	1,084,023.14	Metros Cuadrados	663	663	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,139,939.96	1,139,939.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER", UBICADO EN CALLE 2 DE MARZO, COL. IXTAPALUCA CENTRO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65051	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	65051	21-08-2023	19-10-2023	1,139,939.96	1,139,939.96	1,139,939.96	1,139,939.96	1,019,989.80	Metros Cuadrados	498	498	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,831,201.26	4,831,201.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL IXTAPALUCA, COL. MINA CUARENTA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65717	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Ixtapaluca	65717	17-07-2023	14-10-2023	4,831,201.26	4,831,201.26	4,831,201.26	4,831,201.26	2,902,366.76	Metros Cuadrados	515	515	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	110,783.94	110,783.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN ALBERCA CUATRO VIENTOS, COL. CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. 67102	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	67102	02-10-2023	31-10-2023	110,783.94	110,783.94	110,783.94	110,783.94	81,613.22	Metros Cuadrados	25	25	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339358	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,808,252.86	2,808,252.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LAS FLORES, TRAMO: PLAZA TLAPACOYA A AV CASCADA, COL. TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. 65062	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65062	11-09-2023	09-11-2023	2,808,252.86	2,808,252.86	2,808,252.86	2,808,252.86	842,475.86	Metros Cuadrados	1,722	1,722	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402339374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	790,319.30	790,319.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CARMEN, TRAMO: CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE S/N (BALDIO), COL. 1RO DE MAYO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66556	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	66556	11-09-2023	10-10-2023	790,319.30	790,319.30	790,319.30	790,319.30	237,095.79	Metros Cuadrados	594	594	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402338680	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,026,026.15	3,026,026.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALCATRAÇES CONOCIDA COMO CALLE ZENZONTLE, TRAMO: CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, COL. SANTO TOMAS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62038	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	62038	29-05-2023	27-07-2023	3,026,026.15	3,026,026.15	3,026,026.15	3,026,026.15	3,026,026.15	Metros Cuadrados	2,201	2,201	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402338726	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,926,218.40	8,926,218.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA VENTA" (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. LA VENTA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62044	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	62044	29-05-2023	26-08-2023	8,926,218.40	8,926,218.40	8,926,218.40	8,926,218.40	8,926,218.40	Metros Cuadrados	250	250	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402338583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,127,364.74	9,127,364.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO. 61516	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	61516	29-05-2023	26-08-2023	9,127,364.74	9,127,364.74	9,127,364.74	9,127,364.74	9,127,364.74	Metros Cuadrados	234	234	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402341316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	11,405,614.96	11,405,614.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE DE DIVERSOS DIÁMETROS, UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, COLONIA: VARIAS COLONIAS	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	FORTAMU N-023-2023	28-07-2023	25-10-2023	11,402,738.49	11,206,139.54	11,206,139.54	11,206,139.54	11,206,139.54	Metros lineales	3,182	3,182	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402341650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	191,636.46	191,636.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	FORTAMU N-2023	35-23-10-2023	10-11-2023	191,636.46	191,636.46	191,636.46	191,636.46	191,636.46	Metros lineales	450	450	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402341600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	290,578.09	290,578.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	FORTAMU N-2023	33-21-08-2023	12-09-2023	290,578.09	290,578.09	290,578.09	290,578.09	290,578.09	Metros lineales	1,150	1,150	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402341727	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,599,999.99	1,599,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS MADROÑOS, VILLA DEL CARBÓN	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	FORTAMU N-2023	38-22-11-2023	21-12-2023	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	Metros Cuadrados	1,380	1,380	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402341701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,599,999.99	1,599,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA, VILLA DEL CARBÓN	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	FORTAMU N-2023	37-21-11-2023	20-12-2023	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	Kilómetro cuadrado	1,380	1,380	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230402341683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,599,999.99	1,599,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL VARAL, VILLA DEL CARBÓN	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	FORTAMU N-2023	36-21-11-2023	20-12-2023	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	Metros Cuadrados	1,380	1,380	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402341623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	194,496.01	194,496.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	34-FORTAMU N-2023	21-08-2023	12-09-2023	194,496.01	194,496.01	194,496.01	194,496.01	194,496.01	Metros lineales	450	450	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2023	4	MEX230102212934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,900,000.00	4,875,376.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LAGUNA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zumpango		22-03-2023	04-06-2023	4,875,376.25	4,875,376.25	4,875,376.25	4,875,376.25	4,875,376.25	Metros Cuadrados	1,456	1,456	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102212939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,385,779.14	9,356,461.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA, DE AV. DE LAS CRUCES A AV. DE LAS PALMAS	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		01-04-2023	29-06-2023	9,356,461.74	9,356,461.74	9,356,461.74	9,356,461.74	9,356,461.74	Metros Cuadrados	5,450	5,450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102212953	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,250,000.00	7,213,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN ZONA FEDERAL	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zumpango		01-04-2023	29-07-2023	7,213,750.00	7,213,750.00	7,213,750.00	7,213,750.00	7,213,750.00	Metros Cuadrados	2,578	2,578	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102212936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	34,847,981.67	34,673,741.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, SEGUNDA ETAPA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Zumpango		24-03-2023	29-09-2023	34,673,741.76	34,673,741.76	34,673,741.76	34,673,741.76	34,673,741.76	Metros Cuadrados	2,578	2,578	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302271814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,500,000.00	6,467,195.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HIDALGO DE CALLE INDEPENDENCIA A KM-0+625.00	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		12-07-2023	09-09-2023	6,467,195.41	6,467,195.41	6,467,195.41	6,467,195.41	6,467,195.41	Metros Cuadrados	5,675	5,675	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302271818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,792,257.91	6,737,992.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO A SAN MIGUEL BOCANEGRA, DE VIADUCTO BICENTENARIO A KM 0+550	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		07-09-2023	15-11-2023	6,737,992.53	6,737,992.53	6,737,992.53	6,737,992.53	6,737,992.53	Metros Cuadrados	3,631	3,631	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102212932	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,339,142.24	2,334,463.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MADRID, DE AV. MORELOS A CALLE CORUÑA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		22-03-2023	05-05-2023	2,334,463.96	2,334,463.96	2,334,463.96	2,334,463.96	2,334,463.96	Metros Cuadrados	2,625	2,625	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102212933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	25,529,816.95	25,401,379.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE COLORINES	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		21-03-2023	28-06-2023	25,401,379.65	25,401,379.65	25,401,379.65	25,401,379.65	25,401,379.65	Metros Cuadrados	5,115	5,115	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302271810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,200,000.00	4,177,910.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PUBLICA SANTA MARIA DE GUADALUPE	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Zumpango		08-06-2023	11-08-2023	4,177,910.21	4,177,910.21	4,177,910.21	4,177,910.21	4,177,910.21	Metros Cuadrados	935	935	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402341086	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	27,648,540.45	27,648,540.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACION A 4 CARRILES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA ZUMPANGO-CUAUTITLAN DEL KM 4+120.00 AL 5+920.00 BRAZO ORIENTE Y DEL 2+020.00 AL 0+000.00 BRAZO PONIENTE	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango		29-09-2023	31-12-2023	27,648,540.45	27,648,540.45	27,648,540.45	27,648,540.45	27,648,540.45	Metros Cuadrados	28,925	28,925	100.00	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances